

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Velkoplošná oprava komunikace U Tonasa“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED], č. ú. [REDACTED]
IČ: 000 81 531
DIČ: CZ00081531
(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

DOKOM FINAL s.r.o., Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Matysem, Martinem Kalvasem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 25487230
DIČ: CZ25487230
(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Po odfrézování živičných vrstev vozovky bylo provedeno zaměření skutečné výměry frézované části vozovky. Po zaměření skutečného stavu bylo zjištěno, že realizovaná výměra je o 36 m² nižší oproti zadání. Současně však bylo zjištěno, že pro dodržení sklonů vozovky je nutno provést úpravu silničních obrub a přilehlých chodníků.

Došlo tudíž k úpravám rozsahu stavebních prací dle předchozího odstavce, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena ze smlouvy	488 723,00 Kč	102 632,00 Kč	591 355,00 Kč
Méněpráce	- 7 992,00 Kč	- 1 678,32 Kč	- 9 670,32 Kč
Vícepráce	150 347,00 Kč	31 572,87 Kč	181 919,87 Kč
Cena za dílo celkem	631 078,00 Kč	132 526,55 Kč	763 604,55 Kč

Na základě nutných úprav rozsahu stavebních prací a jejich projednání dochází současně k úpravě termínu ukončení stavby uvedeného v čl. IV. odst. 2 takto:

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla od 01.04.2019. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 15.06.2019.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 369/15R/19 ze dne 03.06.2019.

Ostatní ujednání smlouvy uzavřené dne 25.03.2019 zůstávají nezměněna.

Příloha: Soupis méněprací a víceprací

V Ústí nad Labem dne

V Děčíně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

.....
Ing. Zbyněk Matys, Martin Kalvas
jednatelé společnosti