

tímto uzavírají dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 2018/14/01/0630 ze dne 27.07.2018 ve znění dodatku č.1 ze dne 31.10.2018, jejímž předmětem je realizace díla Stavební úprava ulice Otakara Jeremiáše v Ostravě – Porubě – 2. a 3. etapa (dále také jen smlouva).

II. Předmět dodatku

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit dodatečné plnění.

V rámci stavby byly vybourány stávající chodníkové plochy z litého asfaltu vč. betonového podkladu a betonových obrubníků. Nové chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby šedé tl. 60 mm, reliéfní dlažby v barvě červené. Parkovací plochy na vozovce a částečné parkování na chodníku budou provedeny ze zámkové dlažby červené. Vozovka bude vyfrézována a bude provedena výměna ložné a obrusné asfaltové vrstvy. V rámci rekonstrukce vozovky byly vyměněny uliční vpusti v počtu 16 ks. Součástí stavby je i rekonstrukce stanoviště kontejnerů ze zámkové dlažby bez fazety.

V průběhu stavby vyvstaly neočekávané stavební práce a některé změny technických řešení, které představují následující vícepráce a méněpráce stavby :

- vzhledem k neprůchodnosti kanalizačních přípojek 2 uličních vpustí V39 a V30 bylo nutno vybudovat nové delší kanalizační přípojky (propojení vpustí mezi sebou)
- dle odtokových poměrů komunikace byla navržena výměna pouze 16 ks stávajících uličních vpustí - 2 uliční vpusti V28 a V32 bez vybudovaných přípojek nebyly obnoveny
- při bourání původních uličních vpustí a přípojek došlo navíc k bourání silných betonových podpůrných konstrukcí
- v ploše parkovišť byly odkryty 3 lokality s absencí konstrukčních vrstev parkoviště – byla nutná sanace v ploše cca 64 m²
- z důvodů zachování výškové a směrové návaznosti pěších ploch byla navržena obnova chodníků z litého asfaltu v havarijním stavu, a to před domy č. 35 a 39 a v závěrečném úseku k točně BUS v ploše 145 m².

Rozpočet víceprací a méněprací je přílohou č. 1.

2. Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a více prací:

Celková hodnota víceprací činí **246 765,28 Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí **28 380,00 Kč bez DPH.**

Cena části díla- 3.etapa ve výši **4 987 851,85 Kč bez DPH** bude navýšena o **218 385,28 Kč bez DPH na cenu za 3.etapu: 5 206 237,13 Kč bez DPH.**

Cena díla včetně dodatku č.1 činí: **10 559 596,24 Kč bez DPH.**

Cena díla po navýšení o 218 385,28 Kč bez DPH činí 10 777 981,52 Kč bez DPH

3. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení víceprací a nerealizaci méněprací, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.

S ohledem na shora uvedené vícepráce ve výši **246 765,28,- Kč** bez DPH a méněpráce ve výši **28 380,00,- Kč** bez DPH se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí **10 777 981,52 Kč bez DPH.**

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/14/01/0630 ze dne 27.07.2018 ve znění dodatku č.1 ze dne 31.10.2018 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/14/01/0630 ze dne 27.07.2018 ve znění dodatku č.1 ze dne 31.10.2018 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/14/01/0630 ze dne 27.07.2018 ve znění dodatku č.1 ze dne 31.10.2018 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 573/RMOB1822/14 ze dne 31.05.2019.

V Ostravě dne: 14.06.2019

za objednatele:
Bc.Miroslav Otisk MSc., MBA
místostarosta

za zhotovitele
Ing. Petr Buchta
předseda představenstva