

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE
STAVBY

„Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“
„Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“

uzavřené dne 27.4.2018 (účinnost nastala dne 27.4.2018) mezi smluvními stranami:

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1393/2018**

ISPROFOND: : 5623520032

5623520033

a

účastníci společnosti „**SASI Blažovice-Nesovice**“

založené Společenskou smlouvou o vzniku společnosti ze dne 18.12.2017

vedoucí účastník: **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 250116

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společně s Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

Korespondenční adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

a

účastník: **AF-CITYPLAN s.r.o.**

jakožto účastník společnosti SASI Blažovice-Nesovice

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 47307218, DIČ: CZ47307218

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 25005

zastoupena Ing. Petrem Košanem, jednatelem

Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem

Ing. Janem Škaloudem, jednatelem

Ing. Ivo Šimkem, jednatelem

a

účastník: **STOSMOL, s.r.o.**

jakožto účastník společnosti SASI Blažovice-Nesovice

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 28695097, DIČ: CZ28695097

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 27214

zastoupena: Ing. Jiřím Štolbou, jednatelem

a

účastník: **INFRARES Sp. z o.o.**

jakožto účastník společnosti SASI Blažovice-Nesovice

se sídlem: Świątorejska 5/7,00 – 236, Varšava, Polská republika

IČO: 146391332, DIČ: 5252541577

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě,

spisová značka WA.XII NS-REJ.KRS/28175/16/954

zastoupena: Piotrem Andrzejem Abramczykem, předsedou představenstva

Jarosławem Stanisławem Czarneckim, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **5217P00193**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě předchozích jednání a v souladu se žádostí zhotovitele ze dne 27.5.2019 dohodly na úpravě harmonogramu plnění 3. dílčí etapy.

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění 3. dílčí etapy je nutnost doplnění dokumentace EIA o podrobný popis vlivu stavby v průběhu realizace z hlediska hlukové zátěže a eliminace vlivu stavby na kvalitu ovzduší. Doplnění této dokumentace je možné teprve po stanovení Organizace výstavby, která je součástí dokumentace pro územní rozhodnutí (původní název „přípravná dokumentace“).

- 1.2 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaný Harmonogram plnění je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení.

V Olomouci dne 17.6.2019

V Praze dne

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel SAGASTA s.r.o.
vedoucího účastníka společnosti
SASI Blažovice-Nesovice

.....
Ladislav Beran
jednatel SAGASTA s.r.o.
vedoucího účastníka společnosti
SASI Blažovice-Nesovice

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	dnem nabytí účinnosti Smlouvy		
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 27.8.2018 (bez fakturace)	Záměr projektu ke schválení.	Předání Záměru projektu Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 27.8.2018 (1. dílčí fakturace podle přílohy č. 4A)	Prověření souladu s územně plánovací dokumentací, případné žádosti o změny u jednotlivých dotčených subjektů státní správy. Návrh dopravní technologie a technického řešení.	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	do 30.9.2019 (bez fakturace)	Oznámení EIA.	Předání Závěru zjišťovacího řízení nebo dokument nahrazující ZZŘ Předávací protokol

4. Dílčí etapa	do 30.6.2019 (2. dílčí fakturace –podle přílohy č. 4A)	Předložení dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR, původní název „Přípravné dokumentace“) k připomínkám.	Předání DUR Předávací protokol
5. Dílčí etapa	do 30.10.2019 (konečná fakturace –podle přílohy č. 4A)	DUR včetně zpracovaných všech připomínek. Zpracování žádosti o vydání ÚR včetně všech dokladů a vyjádření. Aktualizace ZP ¹ .	Odevzdání DUR, Žádost o vydání ÚR, nebo dokument nahrazující ÚR. Předávací protokol.

Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna

Část díla	<i>Doba plnění</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	dnem nabytí účinnosti Smlouvy		
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 27.8.2018 (bez fakturace)	Záměr projektu ke schválení.	Předání Záměru projektu Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do	Prověření souladu s územně plánovací dokumentací,	Předávací protokol

³ Pokud budou v procesu připomínkového řízení (3. dílčí etapa) nebo v procesu EIA (4. dílčí etapa) stanoveny (další/nové) podmínky/náležitosti/změny, které nebudou v souladu se Záměrem projektu předloženým v 1. dílčí etapě, bude provedena aktualizace ZP.

	27.8.2018 (1. dílčí fakturace – podle přílohy č. 4A)	případné žádosti o změny u jednotlivých dotčených subjektů státní správy. Návrh dopravní technologie a technického řešení.	
3.Dílčí etapa	do 30.9.2019 (bez fakturace)	Oznámení EIA.	Předání Závěru zjišťovacího řízení nebo dokument nahrazující ZZŘ Předávací protokol
4.Dílčí etapa	do 30.6.2019 (2. dílčí fakturace – podle přílohy č. 4A)	Předložení dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR, původní název „Přípravné dokumentace“) k připomínkám.	Předání DUR Předávací protokol
5.Dílčí etapa	do 30.10.2019 (konečná fakturace – podle přílohy č. 4A)	DUR včetně zapracovaných všech připomínek. Zpracování žádosti o vydání ÚR včetně všech dokladů a vyjádření. Aktualizace ZP ² .	Odevzdání DUR, Žádost o vydání ÚR, nebo dokument nahrazující ÚR. Předávací protokol.

⁴ Pokud budou v procesu připomínkového řízení (3. dílčí etapa) nebo v procesu EIA (4. dílčí etapa) stanoveny (další/nové) podmínky/náležitosti/změny, které nebudou v souladu se Záměrem projektu předloženým v 1. dílčí etapě, bude provedena aktualizace ZP.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 311929

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bff8b016-c7aa-4f59-9c28-5c68cc028643

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.06.2019 10:42:00



fe6aa079-f241-4f22-8693-3591a5b10308