

## Dodatek smlouvy č. 1

### Ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále také jako „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

#### I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název:	<b>Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III</b>
IČO/DIČ:	18242171/CZ18242171
Sídlo:	Jeřabinová 96, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1
Statutární zástupce:	Ing. Irena Vostrá, ředitelka
Kontaktní osoba 1:	xxxxxxxxxxx
Tel. na kontaktní osobu:	xxxxxxxxxxx
E-mail kontaktní osoby:	xxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba 2:	xxxxxxxxxxx
Tel. na kontaktní osobu:	xxxxxxxxxxx
E-mail kontaktní osoby:	xxxxxxxxxxx
Banka:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Název:	T-BAU 2000 s.r.o.
IČ/DIČ:	26318881/ CZ26318881
Sídlo:	Rokycany
Adresa pro doručování: (pokud se liší od sídla)	Družstevní 554 371 01 Rokycany
Statutární zástupce:	Martinem Sefzigem – jednatelem společnosti
Kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxx
Tel. na kontaktní osobu:	xxxxxxxxxxx
E-mail kontaktní osoby:	xxxxxxxxxxx
Banka:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

#### **K článku VII – termín plnění, bod 4 „Smlouva o dílo“**

V harmonogramu budou, po konzultaci s objednatelem, stanoveny termíny dokončení jednotlivých částí díla. Harmonogram se po schválení objednatelem pro

zhotovitele stává závazným. Nedodržení předložené harmonogramu může být objednatelem sankcionováno dle čl. XXII této smlouvy.

### **Prodloužení termínu předání díla**

Objednatel – SŠ Rokycany předal stavbu dne 15. 6. 2017 – termín dokončení a předání díla dle harmonogramu je 31. 7. 2018.

#### **Odůvodnění:**

- Po odkrytí stávajících instalací (kanalizace, voda, zemní plyn) vedených v podlaze a ve stěnách bylo zjištěno, že bude nutné provést další nepředpokládané zásahy do těchto instalací tak, aby systém vnitřních rozvodů vody a kanalizace byl zachován plně funkční.
- Dále v průběhu stavby došlo k nedorozumění ohledně dodávky nerezových podlahových žlabů, které byly na stavbu dodány až 10. 8. 2018.
- Z důvodů dodržení technologických postupů bylo provedeno v průběhu realizace kontrolní měření vlhkosti skladby podlahy, objednané realizační firmou u dodavatele materiálů spol. MAPEI. Naměřené hodnoty v daném čase neodpovídaly požadovaným hodnotám (viz protokol).

Na základě těchto skutečností byl po dohodě posunut termín realizace předání díla. Reálný termín předání díla je tudíž 20. 8. 2018.

V Rokycanech dne: 31. 7. 2018

**Za objednatele :**

**Ing.Irena Vostrá**

**Za zhotovitele :**

**Martin Sefzig**