

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 2. 10. 2017 na realizaci stavby

„II/433 Prostějov – Mořice“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

- 1. Objednatel:** Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** Společnost II/433 Prostějov - Mořice

Se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

1) Společník 1

se sídlem: PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,
vložka 1006
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zastoupena: Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva a
Josefem Husarem, členem představenstva

2) Společník 2

se sídlem: OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B,
vložka 695

IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zastoupena: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M – Morava,
na základě plné moci ze dne 5. 9. 2017

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek
ke Smlouvě o dílo č. 2017/03101/OVZI/DSM ze dne 2. 10. 2017

ČÁST A.

Dne 2. 10. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2017/03101/OVZI/DSM pod názvem akce „II/433 Prostějov – Mořice“, na realizaci rekonstrukce úseku silnice II/433 v intravilánech a extravilánech mezi městem Prostějov a obcí Mořice. Řešený úsek začíná v místě stykové křižovatky v ulici Wolkerova v Prostějově a končí za obcí Mořice v místě napojení větve mimoúrovňové křižovatky před mostem nad dálnicí D1. Dne 3. 8. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně rozsahu plnění a v této souvislosti došlo i ke změně ceny díla a změně termínů plnění. Rovněž tímto dodatkem byl upraven termín plnění. Dne 18. 1. 2019 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 2, kterým došlo ke změně rozsahu plnění a ke změně ceny díla. Dne 15. 4. 2019 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 3, kterým došlo k úpravě ceny víceprací nesprávně oceněných v Dodatku č. 2 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení SO 203 včetně navazující komunikace v délce cca 200 m z níže uvedeného důvodu.

S ohledem na aktuální stav mostu ev. č. 433-008 bylo Dodatkem č. 1 ze dne 3. 8. 2018 dohodnuto, že místo plánované opravy mostu bude provedena jeho demolice a nová výstavba, a z tohoto důvodu byl prodloužen termín dokončení SO 203 včetně navazující komunikace v délce cca 200 m do 31. 5. 2019. Stavební povolení na nový most mělo být dle smlouvy (objednávky) se zpracovatelem zajištěno do 31. 8. 2019 a dokumentace pro provedení stavby do 30. 9. 2019.

Z důvodu zpoždění při projednání zpracované projektové dokumentace (zejména Povodí Moravy s. p.) však bylo stavební povolení na nový most vydáno až 23. 11. 2018 a následný Dodatek č. 2, upřesňující rozsah předmětu a ceny díla, byl schválen na jednání ROK 10. 12. 2018. Z těchto důvodů byly práce na stavbě nového mostu reálně zahájeny v lednu 2019. Oproti předpokladu tak byla výstavba nového mostu zahájena s téměř tříměsíčním zpožděním.

Na základě těchto skutečností požádal dne 16. 4. 2019 Zhotovitel Objednatele o prodloužení termínu výstavby nového mostu a navazujícího úseku komunikace o dva měsíce, a to do 31. 7. 2019.

ČÁST B.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení SO 203 a navazující komunikace v délce cca 200 m uvedeném v čl. III. odst. 4 Době provádění díla Smlouvy, a to tak:

4. Termín dokončení SO 203 včetně navazující komunikace v délce cca 200 m do 22. 07. 2019

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/65/13/2019 ze dne 20. 05. 2019.

Číslo smlouvy Objednatele: 2017/03101/OVZI/DSM
Číslo smlouvy Zhotovitele:

V Olomouci dne: 18 -06- 2019

V Praze dne: 18 -06- 2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

Společnost II/433 Prostějov – Mořice

Za společníka 1)

PORR a.s.

- 4 -06- 2019



Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

Za společníka 2)

OHL ŽS, a.s.



Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M - Morava

