

ZMĚNOVÝ LIST: Svítidla v knihovně		číslo ZL: 018
Název akce:	Bytové domy Vojtova, Brno	
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu Bytových domů Vojtova, Brno vedoucí společník: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 společník I: SYNER, s.r.o., Dr.Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV – Perštýn společník II: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	06.03.2019	
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dílo.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
V zadávací dokumentaci je obsažena dodávka a montáž standardních svítidel v knihovně		
<u>Nové řešení:</u>		
Nahrazení standardních svítidel svítidly eliminujícími oslňování		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
Požadavek uživatele.		
<u>Komentář ke změně:</u>		
Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.		
Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :	
-62 880 Kč	172 602 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
109 722 Kč	<u>bez požadavku</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):	
Souhlasím	Souhlasím <i>21.5.2019</i>	
Datum: <i>21.3.2019</i>	Datum: [redacted]	
[redacted]	[redacted]	
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím	Souhlasím	
Datum: <i>27.3.2019</i>	Datum: <i>28.3.2019</i>	
[redacted]	[redacted]	
Přílohy:		
1.Rozpočet č.99-018A - méněpráce 2.Rozpočet č.99-018B - vícepráce		

Položkový rozpočet

Stavba :	1801 BD Vojtova	Rozpočet: 99-018A
Objekt :	99 Změny v průběhu realizace	Změna svítidel v knihovně - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	2102	L-"LMD FA-169111-PM IP44vestavné do SDK"	ks	-80,00	786,00	-62 880,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				-62 880,00
		Celkem bez DPH				-62 880,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1801 BD Vojtova	Rozpočet: 99-018B
Objekt :	99 Změny v průběhu realizace	Změna svítidel v knihovně - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	2101	D-"LMD FA-83017-UGR IP40vestavné do SDK"	kus	80,00	2 097,00	167 760,00
2	2102	H-"LMD L437 AP2.ZO.DIR IP40závěsný AL profil"	kus	1,00	4 835,00	4 835,00
3	2103	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	kus	1,00	7,13	7,13
	Celkem za	M21 Elektromontáže				172 602,13
		Celkem bez DPH				172 602,13