



DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-002122
„D5 Lokální oprava AB – SO 101.1 oprava MÚK Sulkov, km 89 – větev 1“

1. Obě strany se dohodly na změně čl. 1.1.9. Doba pro dokončení, smluvních podmínek

Článek 1.1.9 se mění takto:

Termín dokončení díla a předání díla se mění a nově sjednává do 15. května 2019.

Odůvodnění:

Hlavním důvodem je dodržení správného technologického postupu při provádění vodorovného dopravního značení plastem. Zhotovitel považuje za nutné ponechat stavbu v provozu alespoň 30 kalendářních dnů po pokládce poslední části obrusné vrstvy. Dopravní zatížení zajistí odstranění zbytků látek, které zamezují optimálnímu přilnutí VDZ plastem.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno: [redacted]
Funkce: ředitel provozního úseku
Datum: 18.4.2019

ZNAKON, a.s.

Podpis:
Jméno: [redacted]
Funkce: předseda představení
Datum: 18.4.2019

Podpis:
Jméno: [redacted]
Funkce: člen představenstva
Datum: 18.4.2019