

Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. 2016-0459
uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Město Bohumín
Sídlo:	Masarykova 158 735 81 Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Adriana Dudás, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín
Č.účtu:	1721638359/0800
Tel.č.:	596 092 100/ 596 092 160

1.2. Zhotovitel:	Bohumínská stavební s.r.o.
Sídlo:	Čs. armády 505 735 81 Bohumín – Starý Bohumín
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
b) technických:	Ivo Vrátník, vedoucí provozu
zodpovědný stavbyvedoucí:	František Šebela
IČ:	29392918
DIČ:	CZ29392918
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu:	2627424359/0800
Tel.č. .	596 097 741, 42, 44
e-mail:	bohuminskastavebni@bohuminskastavebni.cz sebera@bohuminskastavebni.cz

Bohumínská městská nemocnice – rekonstrukce pavilonu C

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2016-0459 ze dne 18.5.2016 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci stavby;
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla.

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku se doplňuje následující:

Vícepráce a méněpráce:

1. Úprava šachty lůžkového výtahu – při provádění prací bylo zjištěno, že stávající šachta vyžaduje stavební úpravy se zásahem do nosných konstrukcí – rozšíření a částečné zvýšení dveřního otvoru. Práce nejsou zahrnuty v rozpočtu.
2. Zádveří – v místě přístavby zádveří se nachází nevzhledný stávající přístřešek, který je nutno vybourat a vyspravit omítky. Nebylo řešeno v projektové dokumentaci ani v položkovém rozpočtu.
3. Vnitřní rampa – pro zlepšení stávajícího stavu na co nejmenší sklon bylo rozhodnuto o posunu dveří do skladu vč. souvisejících stavebních úprav.
4. UPS – PD řešila čtyř žilový přívod, dodavatel UPS požaduje 5-žilový přívod, aby byla UPS funkční.
5. Lázeň 1.21 – při demontáži SDK bylo zjištěno, že se za SDK nachází původní dveře a schodiště. Dveře je nutno vybourat, dozdit a schody zasypat vč. provedení betonové desky vyztužené kari sítí v tl. 10 cm.
6. Sklad špinavého prádla a lázeň – pro splnění hygienických předpisů je nutno dozdit stávající příčku skladu špinavého prádla, v chodbičce před skladem bude oklepán obklad a bude provedena nová omítka a omyvatelný nátěr jako v chodbě. Ve skladu bude proveden obklad po provedené stoupačce.
7. Čisticí místnost (1.05) – bude proveden keramický obklad dle PD vč. souvisejících prací. Nebylo řešeno v položkovém rozpočtu.
8. Pokoj m.č. 1.10 a 1.11 – s ohledem na špatný stav stávajících omítek bude provedeno vyspravení stávajících omítek, přestěrkování a provedení nového šuku.
9. Lázeň ve 2.NP – bude provedena obezdívka geberitu včetně souvisejících prací (penetrace, keramický obklad) a dodávky klozetu vč. příslušenství a montáže. Nebylo řešeno v položkovém rozpočtu.
10. Úprava zpevněných ploch – u zádveří nebude provedena zámková dlažba a bude ponechán asfalt, bude předlážděna plocha před vstupem do pavilonu C. Pod únikovým schodištěm s ohledem na způsob odvodnění pod schodišťového prostoru a prostor nepřístupných veřejnosti bude navržena zámková dlažba nahrazena kačírkiem fr. 16-32 mm uloženým na geotextilií. Méněpráce – neprovedené úpravy dlažby zpevněných ploch.
11. Zařizovací předměty (doplňky koupelen a záchodů) – rozpor mezi rozpočtem a projektovou dokumentací, odečteny madla pevná i sklopná.
12. Pokládka PVC – jedná se o nesoulad mezi rozpočtem a projektovou dokumentací. Méněpráce – nevhodné izolační stěrky a neprovedené keramické dlažby.
13. Protipožární zárubně - v rozpočtu jsou duplicitně uvedeny 3 ks protipožární zárubně, které jsou součástí dodávky hliníkových dveří.

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací uvedeném na změnovém listě.

III.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo č. 2016-0459 ze dne 18.5.2016 vč. dodatků č.1,2,3 na realizaci stavby následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SOD vč. dodatku č.1,2 a č.3	7.546.585,85	1.584.783,03	9.131.368,88
Úprava šachty lůžkového výtahu	25.817,42	5.421,66	31.239,08
Zádveří	16.298,64	3.422,71	19.721,35
Vnitřní rampa	27.253,50	5.723,24	32.976,74
UPS	7.229,08	1.518,11	8.747,19
Lázeň 1.21	9.565,20	2.008,69	11.573,89
Skald špinavého prádla a lázeň	12.337,25	2.590,82	14.928,07
Čistící místnost	7.375,41	1.548,84	8.924,25
Pokoj m.č. 1.10.a 1.11	16.149,32	3.391,36	19.540,68
Lázeň ve 2. NP	7.133,04	1.497,94	8.630,98
Úprava zpevněných ploch	-9.602,88	-2.016,60	-11.619,48
Zařizovací předměty	-14.750,-	-3.097,50	-17.847,50
Pokládka PVC	-92.407,68	-19.405,61	-111.813,29
Protipožární zárubně	-5.400,-	-1.134,-	-6.534,-
Cena dodatku č.4 celkem	6.998,30	1.469,64	8.467,64
Cena dle SOD a dodatku č.1, 2, 3, 4 celkem	7.553.584,15	1.586.252,67	9.139.836,82

IV.

1. Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy, a to až do odvolání písemnou cestou. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji v souvislosti s jejich zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Byl jsem řádně informován o zpracování těchto údajů a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 18.5.2016 zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek č. 4 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

za objednatele

V Bohumíně, dne: 24.11.2016

za zhotovitele

V Bohumíně, dne: 23.11.2014

Ing. Petr Vícha v.r.
starosta města

Ing. Jaroslav Sebera v.r.
jednatel společnosti