

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO Č. OBJEDNATELE 29/06982/18

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
město Uherský Brod	HBH Projekt spol. s r.o.
Masarykovo nám. 100	Kabátníková 216/5
688 17 Uherský Brod	602 00 Brno
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné Smlouvy ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta	Ing. Michala Hrnčířová, obchodní ředitelka
tel.: [REDACTED]	[REDACTED]
email: [REDACTED]	[REDACTED]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s.	Komerční banka, a.s.
[REDACTED]	[REDACTED]

Identifikační číslo:

002 91 463	449 61 944
------------	------------

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463	CZ44961944
------------	------------

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u KS
v Brně oddíl C vložka č. 3996

Název veřejné zakázky: **Projektová dokumentace ve stupni DÚR – Přeložka silnic II/490**

a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov, Újezdec)

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací, dodávek a služeb

Libor Obadař, Odbor rozvoje města

tel: [REDAKCE] mobil: + [REDAKCE]
[REDAKCE]

II. PREAMBULE:

Účelem dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna termínu plnění dle čl. 3. této smlouvy o dílo č. 29/06982/18 ze dne 16.04.2018 (dále jen „smlouva“) související se skutečnostmi neležícími na straně zhotovitele, a to z důvodu dvou absentujících kladných stanovisek níže uvedených dotčených orgánů a organizací v územním řízení:

1. Dle vyjádření GridServices, s. r. o. podmiňuje dotčená organizace v územním řízení vydání kladného stanoviska k DÚR uzavřením smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen, přičemž majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků nejsou předmětem plnění dle této smlouvy, zajišťuje je město Uherský Brod a potřebné smlouvy nebyly dosud uzavřeny.
2. Z důvodu bezdůvodných průtahů správního orgánu dosud absentuje souhlas Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství s vynětím pozemků ze ZPF, jakožto nezbytného podkladu pro vydání souhlasného stanoviska k DÚR Zlínského kraje.

III. PŘEDMĚT DODATKU:

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. V čl. 3. Termín a místo plnění, odst. 3.1. se mění termín pro zpracování DÚR včetně zajištění kladných stanovisek orgánů a organizací dotčených v územním řízení následovně:

Smluvní strany se dohodly, že termín pro zpracování DÚR včetně zajištění kladných stanovisek orgánů a organizací dotčených v územním řízení, se s ohledem na dvě dosud absentující souhlasná stanoviska dotčených orgánů a organizací posouvá podle toho, která z níže uvedených skutečností nastane později:

D1 + 75 kalendářních dnů; přičemž	D1 je den, kdy budou uzavřeny potřebné smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen se společností GridServices, s. r. o. a tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli;
D2 + 3 kalendářní dny; přičemž	D2 je den, kdy Zlínský kraj doručí zhotoviteli kladné souhrnné stanovisko dotčeného orgánu v územním řízení.

IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ:

1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne

uzavření dodatku.

3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel, 1 zhotovitel.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
19. schůze konaná dne 27.05.2019
č. usnesení: 521/R19/19

V Uherském Brodě dne

17.6.2019

V Brně dne

Za objednatele

Za zhotovitele:

město Uherský Brod

HBH Projekt spol. s r.o.



Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

Ing. Radovan Hrnčíř, jednatel společnosti