

Číslo dodatku objednatele: 2126D1/2019/OI
IVZ=P18V00000027

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2126/2018/OI/VZKÚ ze dne 12.6.2018

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

JANKOSTAV s.r.o.
Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava
zastoupena Bc. Lukášem Jankem, MBA
jednatelem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 25855581
DIČ: CZ25855581, plátce DPH
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

Čl. I

Základní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s odst. 7, čl. XVII. Závěrečná ustanovení, smlouvy o dílo č. 2126/2018/OI/VZKÚ ze dne 12.6.2018 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 1 až č. 4 tohoto dodatku, a kterých vznik nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat. Dodatkem č. 1 ke smlouvě se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

Čl. II

Čl. II Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 4 až 7 Smlouvy.

Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá příloha č. 4 – změnový list č.1, která tvoří přílohu č.1 dodatku č. 1.
Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 5 – změnový list č.2, která tvoří přílohu č.2 dodatku č. 1.
Za přílohu č. 5 smlouvy se vkládá příloha č. 6 – změnový list č.3, která tvoří přílohu č.3 dodatku č. 1.
Za přílohu č. 6 smlouvy se vkládá příloha č. 7 – změnový list č.4, která tvoří přílohu č.4 dodatku č. 1.

Čl. III

Cena díla se upravuje o **vícepráce ve výši 59.749,25 Kč bez DPH** a **méněpráce ve výši -20.374,98 Kč bez DPH** a proto se původní znění odstavce 1 v čl. VI. Cena díla nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Realizace stavby	13.955.042,76	2.930.558,98	16.885.601,74
Následná tříletá péče o vysazenou zeleň dle čl. II. odst. 3 bodu 3.35 této smlouvy	175.875,92	36.933,94	212.809,86
Cena díla celkem	14.130.918,68	2.967.492,92	17.098.411,60

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 01523/RM1822/24 ze dne 4.6.2019.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ust. §222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Ostatní ustanovení smlouvy 2126/2018/OI/VZKÚ ze dne 12.6.2018 zůstávají nezměněna.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2126/2018/OI/VZKÚ ze dne 12.6.2018.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – změnový list č. 2
 - Příloha č. 3 – změnový list č. 3
 - Příloha č. 4 – změnový list č. 4

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: - 7 -06- 2019_ 7 -10- 2019

Datum: 7.6.2019

Místo: Ostrava

Místo: OSTRAVA

zmocněnec **Mgr. Zuzana Bajgarová**
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ul. Mánesova	IZV-P18V00000027	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - místní komunikace			

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12.6.2018, číslo smlouvy objednatele: 2126/2018/OI/VZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1003/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Jankostav s. r. o., Štěpaňálova 714/31, Ostrava-Kunčice

Autorský dozor: Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r. o., pob. Prokešovo nám. 8, Ostrava 1, [redacted]

- Přílohy:**
- Rozpočet víceprací
 - Fotodokumentace
 - Odsouhlasení prací - viz zápis z KD č.9
 - Situační výkres

Počet paré:	Příjemce:
3 x	Objednatel
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Dle odsouhlasené projektové dokumentace z dubna 2016 bylo napojení komunikace ul. Mánesova s ul. Jirskou navrženo na konci oblouku na hranici křižovatky. Jelikož stav povrchu komunikace ul. Jirské se proti začátku roku 2016 změnil, byla navržena úprava části plochy křižovatky ul. Jirská, a to i v souvislosti s řádným odvodněním komunikace tak, aby se křižovatce po dešti netvořily kaluže vody. Jedná se o rozšíření výměry plochy rekonstrukce asfaltových povrchů a napojení nových asfaltových vrstev v křižovatce ul. Mánesova na stávající asfaltové povrchy v ul. Jirská.

Odůvodnění změny: Důvodem změny je rozšíření výměry plochy rekonstrukce místní komunikace ul. Jirská v místě napojení nových asfaltových vrstev komunikace ul. Mánesova na stávající stav komunikace v křižovatce s ul. Jirskou. V původní dokumentaci byla spára ukončena na hranici křižovatky ulic. Stav asfaltu na ulici Jirské se v období od začátku projektování rapidně zhoršil a to v místě překopu. Stávající plocha komunikace v křižovatce je propadlá a rozpraskaná s obtížně proveditelným odvodněním. Z těchto důvodů bylo na KD rozhodnuto o rozšíření výměry plochy opravy komunikace v místě křižovatky s ul. Jirskou, a to tak, aby bylo možné obě komunikace v tomto místě spolehlivě odvodnit.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	19 700,91	0,01%	19 700,91

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): [redacted]

Zhotovitel: [redacted]

Objednavatel: [redacted]

Tento Evidenční list změny stavby je přílohou pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změn tohoto listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ul. Mládežnickova	IZV-P1BV00000027	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 801 / 1	Číslo změny stavby: 12
---	------------------	---	---------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12.6.2018. číslo smlouvy objednatele: 2126/2018/OI/VZIKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/B, 729 30 Ostrava, IČO: 00845461

Zhotovitel: JanKostav s. r.o., Štěpaňákova 714/31, Ostrava-Kunčice

Autorský dozor: Haskoning DHV Czech Republic, spol.s r.o., pob. Prokešovo nám.5, Ostrava [redacted]

Přílohy: Rozpočet víceprací a méněprací Odsouhlasení prací- viz zápis z KD Situační výkres	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :								
3 x	Objednatel								
1 x	Zhotovitel								
1 x	Projektant (autorský dozor)								

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Dle odsouhlasené projektové dokumentace z dubna 2016 měl být strom č. 57 přesazen a umístěn na nové místo ve vzniklém travnatém ostrůvku. Ovšem při přesazování bylo zjištěno, že celý kořenový systém stromu je uhnílý a tudíž strom není vhodný k přesadbě. Na místo, kde měl být umístěn strom, byla nově navržena výsadba keřů.

Odůvodnění změny: Důvodem změny je, že strom č. 57 určený k přesazení není možné přesadit z důvodu uhnílého kořenového systému. Zároveň při provádění zemních prací bylo zjištěno, že v místě plánovaného přesazení stromu se nachází větší revizní podzemní šachta Veolie a.s., než s původně předpokládalo. S ohledem na tuto stávající podzemní šachtu není možné vysadit do plánovaného prostoru nový strom. Bylo dohodnuto, že se místo stromu vysadí do záhonu pás keřů tak, aby se začlenil do další výsadby a nebránil přístup k revizní šachtě.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-3 755,40	0,01%	23 686,84	0,01%	19 931,44

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	[redacted]
Zhotovitel:	[redacted]
TDS: /RA	[redacted]
Objednatel:	[redacted]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ul. Měšanskova	IZV=P18V0000027	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / 1	Číslo změny stavby: 03
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Koutník,ce			

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12.6.2018. číslo smlouvy objednatele: 2126/2018/OI/VZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Jankostav s. r.o., Štěpaňákova 714/31, Ostrava-Kunčice

Přílohy: Rozpočet méněprací Foto Odsouhlasení prací- viz zápis z KD Situační výkres	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :								
3 x	Objednatel								
1 x	Zhotovitel								
1 x	Projektant (autorský dozor)								

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Dle odsouhlasené projektové dokumentace z dubna 2016 bylo na parkovišti u "Alberta" naprojektováno kolmé stání. V parkovacím stání se měl dle vyjádření správce sítě (OVAIK a.s) nacházet podzemní hydrant. Ovšem při realizaci bylo zjištěno, že se zde nachází hydrant nadzemní, který zasahuje do parkovacích stání. Dle správce sítě se tento hydrant s ohledem na velké množství podzemních sítí v okolí nedá přeložit. Proto bylo nutné najít jiné řešení.
Zdůvodnění změny: Důvodem změny je, že nadzemní hydrant se nedá přeložit, z důvodu velkého množství inženýrských sítí v okolí. Proto AD navrhl posun parkovacích stání do vozovky o cca 1,5m. Toto řešení bylo schváleno stavebním úřadem I Di Policie ČR. Bylo nutné osadit dodatkovou tabulku ke svislému dopravnímu značení. Z důvodu posunu parkoviště došlo k méněpracem na povrchu z asfaltu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-16 619,58	0,01%	0,00	0,00%	-16 619,58

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	
Zhotovitel:	
TDS: 1/16	
Objednatel:	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce přístřešku	IZV=P18V00000027	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 08
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 401 - Veřejné osvětlení		SO 401 / 1	

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 12.6.2018. Číslo smlouvy objednatele: 2126/2018/OI/VZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Jankostav s. r.o., Štěpaňákova 714/31, Ostrava-Kunčice

Autorský dozor: Haskoning DHV Czech Republic, spol.s r.o., pob.Prokešovo nám.3,Ostrava 1, Ing.(Krejčí Martin

Přílohy: Rozpočet víceprací Fotodokumentace Situační výkres	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :								
3 x	Objednatel								
1 x	Zhotovitel								
1 x	Projektant (autorský dozor)								

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: (sloup A 18) Dle odsouhlasené projektové dokumentace z dubna 2016 byl naprojektován stožár č. A18 v místě za betonovou obrubou v trávníku. Při realizaci bylo zjištěno, že stožár zasahuje do koruny stromu, který v období od vzniku PD a realizace vyrostl, tudíž by došlo k jejich kolizi. **Odůvodnění změny:** Po návrhu AD a správce VO, bylo rozhodnuto, že sloup A 18 bude umístěn do zeleného ostrůvku blíže k silnici. Byly zachovány veškeré parametry svítivosti a ostatních norem. **Popis: (Nové napojení):** Dle odsouhlasené projektové dokumentace z dubna 2016 bylo místo napojení kabelů VO v komunikaci. Při realizaci bylo zjištěno a správcem VO upřesněno místo napojení.

Odůvodnění změny: Důvodem změny je, že skutečné místo napojení kabelů VO je v jiném místě než uváděl správce v PD. Z tohoto důvodu bylo nutné prodloužit kabelové vedení a provést další spojku, vč. výkopových a ostatních prací. Tímto došlo k uvedených vícepracem.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	16 361,50	0,01%	16 361,50

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	
Zhotovitel:	
Objednatel:	
TDS: <i>1/1/1/1</i>	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změn tohoto listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------