

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1593/2017  
Číslo smlouvy zhotovitele: 7081046VNE

### Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], specialista investor  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

### **a**

**zhotovitel:** **EUROVIA CS, a.s.**  
sídlo: Národní 138/10, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00  
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, České Budějovice, PSČ 370 01  
oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], na základě plné moci  
ze dne 10. 12. 2018  
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted]  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

### **I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 7. 8. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Protipovodňová opatření města Písek, levý břeh Otavy, sídliště Portyč – ústí potoka Jiher“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2 (dále též jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je posun termínu dokončení díla, jehož potřeba vznikla z důvodu zjištění mimořádných a nepředvídatelných překážek při provádění úprav kanalizace, zatrubněné části potoka Jiher, úpravách hráze rybníka Pěňík a chodníku podél bariéry na břehu Otavy, které objednatel nemohl předvídat ani přes vynaložení náležité péče a které zapříčinily prodloužení doby nezbytné pro realizaci prací na dotčených úsecích stavby. Posun termínu dokončení díla

byl sjednán s ohledem na dobu nezbytně nutnou k realizaci dodatečných prací na dotčených úsecích stavby v rozsahu uvedeném v dopise zhotovitele ze dne 15. 4. 2019. Změna rozsahu díla spojená se souvisejícími dodatečnými pracemi bude řešena samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo.

## II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo, takto:

### **Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. se mění následovně**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
  - b) dokončení stavebních prací na díle:  
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm.  
c) tohoto odstavce.
  - c) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději do **31. 8. 2019**  
(betonáž protipovodňové bariéry I. a II. etapy podél řeky Otavy - nejpozději do **28. 6. 2019**)

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne .....

V Českých Budějovicích dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
na základě plné moci ze dne 10. 12. 2018  
**EUROVIA CS, a.s.**