

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 Smlouvy na základě dohody o nutnosti posunutí termínu k dokončení stavebního řízení (nebylo dosud vydáno stavební povolení) a i s ohledem na klimatické podmínky.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 bod. 5.3. Smlouvy na úpravě této Smlouvy takto:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Dochází tak ke změně ujednání v článku 3., v odst. 3.8. tak, že se ruší níže uvedený text:

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání Projektu stavby spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání Projektu stavby spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Čl. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – bod 5.12. se mění takto:

Ruší se stávající text přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací a nahrazuje se novým textem. Upravená příloha č. 5 je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-2899/2015/Šim, číslo sml. zhot.: 15-Na188, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení dodatku č. 1 a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č.1.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Harmonogram postupu prací (příloha č. 5 Smlouvy o dílo)

V Praze dne 24.11.2015

V Plzni dne 23.11.2015