

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy - Běšiny“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-2899/2015/Šim

ISPROFOND: 500 354 0006 / 532 373 0007


a

KTA technika, s.r.o.

se sídlem: Klatovská 100/863, 301 00 Plzeň

IČO: 62618911, DIČ: CZ 62618911

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 6070


zastoupena: Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 15-Na188

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 Smlouvy na základě dohody o nutnosti posunutí termínu, a to z důvodu projednávání připomínek ze souhrnného stanoviska OŘ Pízeň ke shora specifikované stavbě ohledně problematiky přejezdu v km 46,386 a jeho zrušení - jednání s obcí Běšiny a stanovisko OÚ Běšiny. Dalším důvodem je skutečnost, že plánovaná výluka dle Ročního plánu výluk 2016 na výše uvedenou stavbu je až v říjnu.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 bod. 5.3. Smlouvy na úpravě této Smlouvy takto:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Dochází tak ke změně ujednání v článku 3., v odst. 3.8. tak, že se ruší níže uvedený text:

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **11 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání Projektu stavby spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do **6 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem **9 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **14 měsíců** (do 30.11.2016) od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání Projektu stavby spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do **9 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem **12 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Čl. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – bod 5.12. se mění takto:

Ruší se stávající text přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací a nahrazuje se novým textem.
Upravená příloha č. 5 je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-2899/2015/Šim, číslo sml. zhot.: 15-Na188, nedotčená dodatkem č. 2, se nemění.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení dodatku č. 2 a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č.2.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Harmonogram postupu prací (příloha č. 5 Smlouvy o dílo)

V Praze dne *16.3.2016*V Plzni dne *16.3.2016*