

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU A STAVBY

**Název zakázky:
„Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy - Běšiny“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitele Stavební správy západ
korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 1910 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy objednatele: E618-S-2899/2015/Šim
ISPROFOND: 500 354 0006 / 532 373 0007

a

KTA technika, s.r.o.

Se sídlem: Klatovská 100/863, 301 00, Plzeň
IČO: 62618911, DIČ: CZ62618911
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 6070

██
██
zastoupená Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelkou

(dále jen „Zhotovitel“)
Číslo smlouvy : 15-Na188

Dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu a stavby „Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy - Běšiny“ (dále jen „Dodatek č. 3“) v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujících změnách a doplněních Smlouvy:

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

- 1) doplnění dalšího bankovního účtu Zhotovitele. Zhotovitel požádal Objednatele prostřednictvím datové schránky o doplnění dalšího bankovního účtu č. 130710/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., na který budou zaslány pouze finanční prostředky za zádržné z faktur. V souvislosti s touto skutečností se doplňuje další číslo bankovního účtu u Zhotovitele.
- 2) posunutí termínu předání díla vzhledem k nutnosti provést rušení izolovaných styků a provádění svárů kolejí při vhodných klimatických podmínkách, tak aby byly zachovány technologické postupy (činnost lze provést v měsíci dubnu nebo květnu 2017). Zároveň je termín navázán na realizaci SO 02 Rekonstrukce elektrické přípojky ČEZ, kde ČEZ má termín dokončení realizace v únoru 2017.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. smlouvy objednatele E618-S-2899/2015/Šim, číslo smlouvy zhotovitele: 15-Na188, ve znění dodatku č. 1 a 2 takto:

1) záhlaví SOD:

Na přední straně Dodatku č. 3 se doplňuje další číslo bankovního účtu zhotovitele.

2) PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY:

ruší se stávající část textu článku 3., odst. 3.8 ve znění dodatku č. 1 a 2 Smlouvy a nahrazuje novým textem v tomto znění:

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **21 měsíců (do 30.06.2017)** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání projektu stavby spolu se zajištěním Stavebního povolení bude provedeno do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem **19 měsíců (do 28.4.2017)** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

3) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 ve znění dodatku č. 1 a 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/07/15

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky část 1 - projekt stavby - VTP/P-PR/02/14
- c) Všeobecné technické podmínky část 2 - realizace stavby - VTP/P-PR/05/14

- d) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů


Smluvní strany se dohodly na doplnění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Toto doplnění je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3.

II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. smlouvy objednatele E618-S-2899/2015/Šim, číslo smlouvy zhotovitele: 15-Na188 nedotčená dodatkem č. 3, se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:
 - Příloha č. 1: Harmonogram postupu prací (příloha č. 5 SOD)

V Praze dne 30.11.2016

V Praze dne 28.11.2016



Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací