

**Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo**

**uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

v zastoupení:

na adrese:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

a/ smluvních:

b/ technických, cenových:

Telefon:

Objednatel je plátcem DPH.

Město Bohumín

Ing. Petr Vícha

starosta města

Masarykova ul.158, Bohumín, 735 81

00297 569

CZ00297569

Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing.Petr Vícha - starosta

Ing.Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic
tel.596092242

p.Mrázková Eva - referent odboru rozvoje a investic
tel.596092172

596092111

1.2 Zhotovitel

v zastoupení:

se sídlem:

MSEM, a.s.

Ing. Martin Kubík, vedoucí sekce Obchod

Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd.B, vložka 1197

IČ:

64610080

DIČ:

CZ64610080

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

107-4639200247/0100

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

a/ smluvních:

Ing. Martin Kubík, vedoucí sekce Obchod

b/ technických, cenových:

Martin Petřík, stavbyvedoucí

mob.: +420 730 160 354

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 10. 07.2018 na provedení díla „ **Kabelizace VO - ul.5.května, Kosmonautů, Čs.legií, J.Koczura, Okrajní, Slezská, Mírová - Bohumín - Starý a Nový Bohumín** “ v následujícím znění:

II. Předmět a místo plnění

Předmět plnění se upravuje takto:

Vícepráce

- změna způsobu založení základů ocelových stožárů veřejného osvětlení v ochranném pásmu vodovodního řadu, změna v počtu výložníků, vzpěr a svítidel

Méněpráce

- odpočet položek - piloty pro založení základů ocelových stožárů veřejného osvětlení v ochranném pásmu vodovodního řadu

IV. Cena díla

Cena za provedení díla dle odst.4.1 se upravuje takto:

	Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla
Původní cena díla celkem	1 984 846,00 Kč	416 818,00 Kč	2 401 664,00 Kč
Cena dle dodatku č.1 vícepráce	153 765,00Kč	32 291,00Kč	186 056,00Kč
Cena dle dodatku č.1 méněpráce	- 223 027,00Kč	- 46 836,00Kč	- 269 863,00Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1 celkem	1 915 584,00Kč	402 273,00Kč	2 317 857,00Kč

III. Termíny plnění

Z důvodů koordinace postupu prací s rekonstrukcemi dalších inženýrských sítí (vodovod, plynovod) se upravují body 3.3.1 a 3.3.2 takto:

3.3 Dílčí termíny provedení:

3.3.1 ul.Čs.légií - SO 01 do 31. 08. 2019

3.3.2 ul.5. května, Kosmonautů, J.Koczura - SO 01, SO 02, SO 04 do 31. 10. 2019

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 17.06.2019

Ve Frýdku-Místku 10.06.2019

Za objednatele:
Ing. Petr Vícha v.r.
starosta města

Za zhotovitele:
Ing. Martin Kubík v.r.
vedoucí sekce Obchod

