

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 27. 11. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 2018, dodatku č. 2 ze dne 5. 9. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 14. 1. 2019 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupena: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: IMOS Brno, a.s.
Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 25322257
DIČ/VAT ID: CZ25322257
Zastoupen: Ing. Robertem Suchánkem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 4 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- I. 2) Objednatel v souladu s ust. VII. 7) Smlouvy požádal Zhotovitele, aby Změny byly stvrzeny Dodatkem.
- I. 3) Smluvní strany se dohodly, že práce na připojení technologie vytápění objektu Joštova 13 budou provedeny po ukončení topné sezóny poskytovatele topného média. Práce na připojení technologie vytápění si vyžádají odstávku výměňkové stanice v trvání jednoho týdne. Výměňková stanice je umístěna v sousedním objektu MU – Komenského nám. 2, který je v plném provozu. Smluvní strany se proto dohodly na přesunu dodávky a prací spojených s připojením technologie vytápění z Milníku č. 6. do Milníku č. 7.
- I. 4) Z důvodu navýšení objemu stavebních prací na střeše a v půdních prostorách objektu Joštova 13 (zejména Změnové listy ZL 10, ZL 11 a ZL 13) došlo ke zpoždění provádění navazujících stavebních prací v nižších podlažích. Smluvní strany se proto dohodly, že bude prodloužen termín plnění Milníku č. 7 o 30 (slovy: třicet) dnů.

II. Úpravy Milníků

- II. 1) Vzhledem ke skutečnostem, které jsou uvedeny v ust. I. 3) a I. 4) Dodatku, se Smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy. Nové znění přílohy č. 5 Smlouvy tvoří přílohu č. 4 Dodatku.
- II. 2) Smluvní strany výslovně utvrzují, že úpravy Milníků nemají vliv na Cenu díla ani na lhůtu pro jeho předání.

III. Popis Změn

- III. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné změny závazků ve smyslu § 222 odst. 6) ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 13, 14 a 15; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku
- III. 2) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změnu „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ, která je podrobně popsána a zdůvodněna ve změnových listech č. 16; 17 a 18, změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.

IV. Klasifikace Změn dle ZZVZ

- IV. 1) Klasifikace Změn uvedených v Dodatku dle požadavků ZZVZ je provedena v příloze č. 2 Dodatku. Objednatel při jejich klasifikaci postupoval v souladu s aktuálně dostupnou metodikou Ministerstva pro místní rozvoj pro změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku (*dále jen „Metodika MMR ke změnám závazků“*), která je přílohou č. 3 Dodatku.
- IV. 2) Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ Objednatel

v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku veřejných zakázek.

V. Dopad Změn na cenu Díla

- V. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku navyšuje o částku 2 567 487,15 Kč bez DPH. Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku 539 172,30 Kč; součet navýšení ceny Díla a DPH pak činí 3 106 659,45 Kč.
- V. 2) Odpočet a přípočet k ceně Díla z důvodu Změny je podrobně popsán ve změnových listech. Agregace odpočtu a přípočtu k ceně Díla odpovídající klasifikaci Změn dle ZZVZ je provedena v příloze č. 2 Dodatku.

VI. Závěrečná ujednání

- VI. 1) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Změnami není Smlouva měněna; v souladu s ust. VII. 1) b) Smlouvy se sjednané Změny nepovažují za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob jejího plnění.
- VI. 2) Přílohy jsou k Dodatku připojeny v elektronické podobě na CD.

V Brně dne 20.6.2019

V Brně dne 20.6.2019

.....
Mgr. Marta Valešová, MBA,
kvestorka,
za Objednatele

.....
Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva,
za Zhotovitele

Přílohy Dodatku

1. Popis Změn včetně změnových listů
2. Klasifikace Změn dle ZZVZ; agregace odpočtu a přípočtu
3. Metodika MMR ke změnám závazků
4. Příloha č. 5 Smlouvy ve znění Dodatku