



KUJIP01BWE01

ke sml. 343/18
o 1322

Dodatek č. 1 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13010388

uzavřené dle ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

Žadatelem

Firma: Kraj Vysočina

Adresa: Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01 Jihlava

IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy

Adresa pro zasílání písemností

Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01 Jihlava

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)

E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772

IČO: 28085400

DIČ: CZ28085400

DS: nf5dxbu

Zástupce:

ve věcech smluvních:

Ing. Michal Turek, Rozvoj sítí západ

ve věcech technických:

Ing. Stanislav Macura, Rozvoj sítí západ

F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice

T +420 389 113 138

stanislav.macura@eon.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-4544230267/0100

variabilní symbol: 13010388

(dále jen „Provozovatel DS“)

E.ON Česká republika, s.r.o.
PRÁVNÍ DORUČENÍ

30. 05. 2019

Podatelna E.ON

007



I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13010388 (dále jen "Smlouva"):

Z důvodu požadavku na přerušení přípravných prací přeložek zařízení distribuční soustavy na stavbě II/128 Pacov – Lukavec, 1. a 2. stavba do 30.6.2021 zaslaného Žadatelem o přeložku dopisem č.j. KUJI 30269/2019 ODSH ze dne 15.4.2019 se:

- Původní termín dokončení přeložky 18 měsíců od podpisu smlouvy uvedený ve smlouvy o přeložce v čl. II Termín provedení přeložky, odst. 1) se prodlužuje o 47 měsíců a mění se na 65 měsíců.
- Původní termín splnění veškerých zákonných předpokladů ..., uvedený ve smlouvy o přeložce v čl. II Termín provedení přeložky, odst. 1) písmeno d) mění na 31.10.2022

Žadatel se dále zavazuje nejpozději do 30.6.2021 informovat Provozovatele DS o dalším postupu ve věci přípravy a plánování stavby II/128 Pacov – Lukavec, 1. a 2. stavba.

Žadatel zároveň bere na vědomí, že s ohledem na pozastavení přípravných prací a prodloužení termínu dokončení přeložky ze strany žadatele je reálný předpoklad, že dojde k navýšení předpokládaných nákladů přeložky uvedených v čl. III Výše a splatnost úhrady na provedení přeložky, které byly stanoveny v době podpisu smlouvy o přeložce.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České Budějovice, dne: 06-06-2019

V Jihlavě, dne: 28. 05. 2019


Za provozovatele DS:



Ing. Michal Turek
Vedoucí rozvoje sítí západ

Za Žadatele:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava



Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast
dopravy
Kraj Vysočina

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

020