

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:
„Zřízení výhybny Harrachov“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Lubor Hrubeš, ředitel Stavební správy Západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E 618-S-2870/2015/Pos

ISPROFOND: 500 354 0010

a

STRABAG Rail a. s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1370,

zastoupena: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-15-011-GCDI

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele: E618-S-2870/2015/Pos a č. zhotovitele: 1-01-15-011-GCDI uzavřené dne 25.08.2015 na zhotovení stavby s názvem „**Zřízení výhybny Harrachov**“ (dále jen „**Dodatek č.1**“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou nevhodné klimatické podmínky bránící v provedení asfaltových vrstev komunikací. V této souvislosti se mění článek 3., bod 3.6.

Změna termínu se týká následujících stavebních objektů :

SO 98-98-00 – Všeobecný objekt

(geodetická dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, digitální dokumentace skutečného provedení stavby, osvědčení o bezpečnosti podle nařízení komise č.ES 352/2009, s účinností od 21.května 2015 podle prováděcího nařízení komise č. 402/2013)

SO 03-18-02 – dD3 Harrachov, zabezpečení veřejných zájmů

(objekt řeší opravu komunikací po stavbě, frézování vozovek a poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných a vybouraný asfaltový beton bez dehtu). Tyto opravy po dokončení stavby dle termínu uvedeného v SOD ve 12/2015 nelze v zimním období provádět.

SO 03-10-01 – dD3 Harrachov, železniční svršek

(jedná se o pol. č. 12 – kolejové lože – zpevnění pryskyřicí, v zimním období nelze tuto činnost provádět).

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy (č. *objednatel: E618-S-2870/2015/Pos*, č. *zhotovitele: 1-01-15-011-GCDI*) takto:

Článek 3, PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Ustanovení čl.3, bod 3.6, se mění, jak níže uvedeno:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v aktualizovaném harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Aktualizovaný harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **10 měsíců** od zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **10 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno **nejpozději do dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.**

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy na „ZHOTOVENÍ STAVBY“ Zřízení výhybny Harrachov – (č. objednávatele: E618-S-2870/2015/Pos, č. zhotovitele: 1-01-15-011-GCDI), nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží **čtyři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.5 – Aktualizovaný harmonogram postupu prací.

V Praze dne 25.11. 2015

V Ústí nad Labem dne 25.11.2015