

Číslo objednatele: 096/OI-St/18-Za

Číslo zhotovitele: 2018/0787

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

Objednatel: 1. člen sdružení na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen : [REDACTED]

IČO : 00095711

DIČ : CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

číslo účtu 43-16732791/0100

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby:

(dále jen SSMSK)

Objednatel: 2. člen sdružení na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

Město Klimkovice

Se sídlem: Lidická 1, 742 83 Klimkovice

Zastoupeno: [REDACTED]

IČO: 00298051

DIČ: CZ00298051

(dále jen MK)

Zhotovitel: JANKOSTAV s. r. o.

Se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava

Zastoupen : [REDACTED]

IČO : 25855581

DIČ : CZ25855581

Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

Bankovní spojení : Komerční banka a. s.

číslo účtu: 94-1623820237/0100

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :

II.

1. Smluvní strany dne 12. 2. 2019 uzavřely smlouvu o dílo na stavební práce týkající křižovatky silnice II/647 a silnicí III/4654 a MK Lidická v Klimkovicích. Z důvodu kolize s další dopravní stavbou, na jejíž objízdné trase se předmětná stavba nachází, a dále se stavbou, která zabraňuje průjezdnost objízdné trasy předmětné stavby, je nutné přerušit stavební práce. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě.
2. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě rozdělení jednotlivých částí díla mezi objednatele.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 zní:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30. 8. 2019 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo nebo jeho část předat objednateli. Asfaltové vrstvy vozovky budou dokončeny nejpozději do 7. 8. 2019.
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 zní:

Cena za dílo (v Kč)	
Cena bez DPH	5 341 118,76
DPH	1 121 634,94
Cena vč. DPH	6 462 753,70

- z toho část SSMSK (SO 101 a objektu příslušné VRN, SO 402, SO 403, SO 000)

Cena za dílo (v Kč)	
Cena bez DPH	4 380 260,32
DPH	919 854,67
Cena vč. DPH	5 300 114,99
Procentní podíl:	82%

- z toho část MK (SO 102, 401, 000 a objektům příslušné VRN)

Cena za dílo (v Kč)	
Cena bez DPH	960 858,44
DPH	201780,27
Cena vč. DPH	1 162 638,71
Procentní podíl:	18%

3. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 6 zní:

6. Na základě „Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám“ se její účastníci SSMSK a Město Klimkovice dohodli na společném financování této investiční akce a financování jednotlivých stavebních objektů.

SSMSK bude financovat tyto stavební objekty:

SO 101 - Okružní křižovatka

SO 402 - Chráničky pro zemní kabely ČEZ

SO 403 - Chráničky pro zemní kabely CETIN

A také uvedeným objektům příslušné Všeobecné konstrukce a práce

Město Klimkovice bude financovat tyto stavební objekty:

SO 102 – Chodníky a cyklostezka

SO 401 – Úpravy veřejného osvětlení

A také uvedeným objektům příslušné Všeobecné konstrukce a práce

z toho důvodu bude zhotovitel vystavovat a doručovat faktury vždy tomu z objednatelů, kterého se bude fakturované plnění týkat.

IV.


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přežkoumal ve vztahu k VZ

.....
Ing. Jan Lukšo.

V Ostravě dne : 21. 06. 2019




Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava



jechatei

A-KLIMKOVICE
702 83 35
AV.CZ

V K



Město KLIMKOVICE
Lidická 1, 742 83 Klimkovice