

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel STYLBAU, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17538

sídlo Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
IČO 259 57 481
DIČ CZ25957481
zástupce

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – II. etapa, areál Na Jamách**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-004866 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 4. 2019 (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 10 až 14 a 16 až 20, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změny závazků se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
3. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 9 a 15, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změny závazků se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.
4. Ke změně termínu realizace plnění nedochází.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce v souladu se změnovými listy, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Cena díla dle článku 6 odst. 1 se mění následujícím způsobem:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	61.900.000,00
Vícepráce dle změnových listů č. 1 – 8 Kč bez DPH	2.720.471,30
Méněpráce dle změnových listů č. 1 – 8 Kč bez DPH	- 2.349.607,90
Výše změny dle změnových listů č. 1 – 8 Kč bez DPH	370.863,40
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	62.270.863,40
Vícepráce dle změnových listů č. 9 – 20 Kč bez DPH	881.797,90
Méněpráce dle změnových listů č. 9 – 20 Kč bez DPH	-1.185.481,60
Výše změny dle změnových listů č. 9 – 20 Kč bez DPH	-303.683,70
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	61.967.179,70
DPH v Kč samostatně	13.013.107,74
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 2	74.980.287,44

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1 Změnový list č. 9 až 20

Za objednatele v Hradci Králové dne 21. 06. 2019 Za zhotovitele

.....

.....

Ph. J. J. Štěpán, Ph.D.
hejtmán Královéhradeckého kraje

.....
jednatel společnosti

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 9	Číslo změny stavby: 9
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1186 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 9	Číslo změny stavby: 9
---	--	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6	1 Objednatel
Soupis prací - počet stran A4	1	2 Uživatel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0	3 Zhotovitel
		4 Projektant
		5 TDS
		6 Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Uživatel, Projektant

Popis a zdůvodnění změny:

Změna počtu držáků přípojnicového systému strojů	Na základě úpravy pozic strojů v truhlářské dílně v objektu SO 02 je nutno navýšit počet držáků přípojnicového systému o 4ks.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	15 099,00	15 099,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	5.3.2019	podpis
Objednatel	jméno Petr Pivoňka, DiS.	datum	5.3.2019	podpis
TDS	jméno	datum	5.3.2019	podpis
Uživatel	jméno František Bárta	datum	5.3.2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum	5.3.2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	5.3.2019	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Gena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 349 607,90	2 720 471,30	62 270 863,40	370 863,40

Číslo změny SO/PS: 9

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	15 099,00	2 735 570,30	4,42%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 349 607,90	2 735 570,30	62 285 962,40	385 962,40

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím 5.3.2019

Projektant (autor. dozor): souhlasím 5.3.2019

Stavební dozor: souhlasím 5.3.2019

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1165 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 05.03.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 9	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 9	Cena po změnách
----	-------------	-------	----	------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------------------	---------------------	-----------------

PSV
767 **Práce a dodávky PSV**
Konstrukce zámečnické

317	767155R39	Z-39 - D+M Ocelový držák přípojnicového systému pro připojení jednotlivých strojů do el. Sítě	kg	30,000	0,000	120,000	150,000	123,60	3 708,000	0,000	14 832,000	18 540,000
-----	-----------	---	----	--------	-------	---------	---------	--------	-----------	-------	------------	------------

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu"

"v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava"

"kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků"
4*30
Součet

321	998767202.1	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	43 024,910	1 051,159	148,320	44 224,389	1,80	77 444,800	1 892,100	267,000	79 603,900
-----	-------------	---	---	------------	-----------	---------	------------	------	------------	-----------	---------	------------

VICEPRÁCE CELKEM	15 099,00
MÉNĚPRÁCE CELKEM	0,00
CELKEM	15 099,00

Za zhotovitele:

Datum: 5.3.2019

Za objednatele:

Datum: ✓

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Změna počtu držáků přípojnicového systému strojů	0,00	15 099,00	15 099,00
Celkem	0,00	15 099,00	15 099,00

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)

Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou,
U stadionu 1166

SO/PS: (číslo a název)

SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Název změny:

Změna v průběhu výstavby

Kategorie *)

D

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Uživatel: Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola, U stadionu 1116,
Rychnov nad Kněžnou ; František Bárta

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.

KD 18 ze dne 05.03.2019

Projektant: KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00
Ostrava-Přivoz ; I

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Na základě úpravy pozic strojů v truhlářské dílně v objektu SO
02 je nutno navýšit počet držáků přípojnicového systému o 4ks.

Změna počtu držáků přípojnicového systému strojů

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

Cenové ovlivnění sousedních objektů

není

ny SO

Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis)

KANIA a.s.

Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)

Styl

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)

souhlasím, INVIN s.r.o.

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)

Souhlasím

Ing. Radmila Kubelková

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS


C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

<p>Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN</p>	<p>Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 10</p>	<p>Číslo změny stavby: 10</p>
<p>Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546</p> <p>Zastoupený: název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840</p>		
<p>Zhotovitel: název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481</p>		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 10	Číslo změny stavby: 10														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="text" value="6"/> Soupis prací - počet stran A4 <input type="text" value="1"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="text" value="0"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uživatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ministerstvo financí</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění změny:																	
Zámečnické konstrukce - změna povrchové úpravy		Dle vyjádření zhotovitele není vhodné navrženou povrchovou úpravu žárově zinkování a komaxit slučovat, nově bude povrch zámečnických výrobků v interiéru opatřen dvousložkovým epoxidovým a polyuretanovým nátěrem.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem														
-27 375,10		21 264,00	-6 111,10														
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	5.3.2019 podpis														
Objednatel	jméno Petr Pivoňka, DIS.	datum	5.3.2019 podpis														
TDS	jméno	datum	5.3.2019 podpis														
Uživatel	jméno František Bárta	datum	5.3.2019 podpis 														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum	5.3.2019 podpis														
Zhotovitel	jméno	datum	5.3.2019 podpis														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 349 607,90	2 735 570,30	62 285 962,40	385 962,40

Číslo změny SO/PS: 10

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-27 375,10	21 264,00	2 756 834,30	4,45%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 376 983,00	2 756 834,30	62 279 851,30	379 851,30

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím 5.3.2019

Projektant (autor. dozor): souhlasím 5.3.2019

Stavební dozor: souhlasím 5.3.2019

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 05.03.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 10	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 10	Cena po změnách
		Z-15, Z16, Z33, Z39 D+M ocel a zámečnických prvků - Příplatek za dvousložkový nátěr 2x epoxidový nátěr (160um) + 1x polyuretanový nátěr (60um),	kg	0,000	0,00	3 544,000	3 544,000	6,00	0,000	0,000	21 264,000	21 264,000
	767155R35R1											
	767155R15	Z-15 - Odpočet za žárové zinkování	kg	0,000	0,00	-380,000	-380,000	21,00	0,000	0,000	-7 980,000	-7 980,000
	767155R16	Z-16 - Odpočet za žárové zinkování	kg	0,000	0,00	-199,000	-199,000	21,00	0,000	0,000	-4 179,000	-4 179,000
		370 -										
	767155R33R	Z-33 - Odpočet za žárové zinkování	kg	0,000	0,00	-120,000	-120,000	21,00	0,000	0,000	-2 520,000	-2 520,000
		371 -										
	767155R35R	Z-35 - Odpočet za komaxit	kg	0,000	0,00	-214,000	-214,000	13,00	0,000	0,000	-2 782,000	-2 782,000
		372 -										
	767155R36R	Z-36 - Odpočet za komaxit	kg	0,000	0,00	-250,000	-250,000	13,00	0,000	0,000	-3 250,000	-3 250,000
		373 - 767155R37										
		Z-37 - Odpočet za komaxit	kg	0,000	0,00	-262,000	-262,000	13,00	0,000	0,000	-3 406,000	-3 406,000
		374 -										
	767155R39R	Z-39 - Odpočet za žárové zinkování	kg	0,000	0,00	-150,000	-150,000	21,00	0,000	0,000	-3 150,000	-3 150,000
321	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	43 024,910	1 199,479	-60,030	44 164,359	1,80	77 444,800	2 159,100	-108,100	79 495,800
		VICEPRÁCE CELKEM									21 264,00	
		M N P CE CELKEM									-27 375,10	
		CELKEM									-6 111,10	

Za zhotovitele:

Datum: 5.3.2019

Datum: 5.3.2019

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Zámečnické konstrukce - změna povrchové úpravy	-27 375,10	21 264,00	-6 111,10
Celkem	-27 375,10	21 264,00	-6 111,10

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou,
U stadionu 1166**SO/PS:** (číslo a název)

SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Název změny:

Změna v průběhu výstavby

Kategorie *)**D****Kdo požadoval:** (organizace, jméno)

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79,
Hradec Králové ;

KD 18 ze dne 05.03.2019

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Zámečnické konstrukce - změna povrchové úpravy

Dle vyjádření zhotovitele není vhodné navrženou povrchovou úpravu žárové zinkování a komaxit slučovat, nově bude povrch zámečnických výrobků v interiéru opatřen dvousložkovým epoxidovým a polyuretanovým nátěrem.

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:**Cenové ovlivnění sousedních objektů**

není

y SO

Autorský dozor: (společnost, jméno, podpis)

KANIA a.s.

Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)

Stylbau s.r.o.,

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)

souhlasím, INVIN s.r.o.

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)

Souhlasím

Ing. Radmila Kubelková

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS


C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 1	Číslo změny stavby: 11
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadlonu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 1	Číslo změny stavby: 11														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stýlbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="text" value="6"/> Soupis prací - počet stran A4 <input type="text" value="1"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="text" value="0"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uživatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ministerstvo financí</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění změny:																	
Záměna zpevněné plochy pod přístřeškem		Před zahájením realizace stavebních prací na nové zpevněné ploše pod stávajícím dřevěným přístřeškem se dospělo k závěru, že lze velmi obtížně manipulovat s navrženými silničními panely, které byly původně navrženy v PD, z toho důvodu bude v prostoru přístřešku zpevněná plocha provedena ze zámkové dlažby se silniční obrubou.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem														
-470 058,30		270 185,10	-199 873,20														
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	Jméno	datum	5.3.2019 podpis														
Objednatel	Jméno Petr Pivoňka, DiS.	datum	5.3.2019 podpis														
TDS	Jméno	datum	5.3.2019 podpis														
Uživatel	Jméno František Bárta	datum	5.3.2019 podpis 														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	Jméno Ing. Radmila Kubelková	datum	5.3.2019 podpis														
Zhotovitel	Jméno	datum	5.3.2019 podpis														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

IO 01 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 376 983,00	2 756 834,30	62 279 851,30	379 851,30

Číslo změny SO/PS:**11**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-470 058,30	270 185,10	3 027 019,40	4,89%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 847 041,30	3 027 019,40	62 079 978,10	179 978,10

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím

5.3.2019

Projektant (autor. dozor): souhlasím

5.3.2019

Stavební dozor: souhlasím

5.3.2019

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: IO 01 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 05.03.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 11	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 11	Cena po změnách
HSV		Práce a dodávky HSV										
5		Komunikace pozemní										
32	564201111.1	Podklad nebo podsyp ze štrkopiesku ŠP tl 30-40 mm	m2	962,325	0,000	310,000	1 272,325	27,200	26 175,200	0,000	8 432,000	34 607,200
43	584121111.1	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého	m2	310,000	0,000	-310,000	0,000	248,500	77 035,000	0,000	-77 035,000	0,000
44	593810850.1	panel silniční 3000-1200-150 300x120x15 cm (60t a 30t)	kus	95,000	0,000	-95,000	0,000	4 135,100	392 834,500	0,000	-392 834,500	0,000
48	596211213.1	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	50,000	0,000	310,000	380,000	252,900	12 645,000	0,000	78 399,000	91 044,000
49	592450R70.1	dlažba zámková přírodní tl. 80 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	55,000	0,000	341,000	396,000	426,300	23 446,500	0,000	145 368,300	188 814,800
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání										
63	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	795,000	0,000	82,000	877,000	345,100	274 354,500	0,000	28 298,200	302 652,700
64	592174650.1	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	874,500	0,000	92,000	966,500	105,300	92 084,900	0,000	9 687,600	101 772,500
998		Přesun hmot										
79	998225111.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým, dlážděným nebo živičným	t	9 552,938	0,000	-17,010	9 535,928	11,100	106 037,600	0,000	-188,800	105 848,800
VÍCEPRÁCE CELKEM											270 185,10	
MÉNĚPRÁCE CELKEM											-470 058,30	
CELKEM											-199 873,20	

Za zhotovitele:

Datum: 7.3.2019

Za objednatele:

Datum: 5.3.2019

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Záměna zpevněné plochy pod přístřeškem	-470 058,30	270 185,10	-199 873,20
Celkem	-470 058,30	270 185,10	-199 873,20

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)

Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou,
U stadionu 1166

SO/PS: (číslo a název)

IO 01 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Název změny:

Změna v průběhu výstavby

Kategorie *)

D

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79,
Hradec Králové ;

KD 18 ze dne 05.03.2019

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Záměna zpevněné plochy pod přístřeškem

Před zahájením realizace stavebních prací na nové zpevněné ploše pod stávajícím dřevěným přístřeškem se dospělo k závěru, že lze velmi obtížně manipulovat s navrženými silničními panely, které byly původně navrženy v PD, z toho důvodu bude v prostoru přístřešku zpevněná plocha provedena ze zámkové dlažby se silniční obrubou.

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

Cenové ovlivnění sousedních objektů

není

ly SO

Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis)

KANIA a.s.

Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)

Stylbau s.r.o.

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)

souhlasím, INVIN s.r.o.

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)

Souhlasím

Ing. Radmila Kubelková

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS


C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 11	Číslo změny stavby: 12
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 11	Číslo změny stavby: 12														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="text" value="6"/> Soupis prací - počet stran A4 <input type="text" value="1"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="text" value="0"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uživatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ministerstvo financí</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel Popis a zdůvodnění změny:																	
Změna povrchu okapového chodníku		V rámci přípravy realizace stavebních prací okapového chodníku původně dle PD z betonových dlaždic bylo zjištěno, že původním řešením by dešťová voda byla zadržována u fasády objektu, z toho důvodu bude okapový chodník proveden z kameniva - kačírku, aby se omezil odstřik dešťové vody na fasádu a zároveň umožnil snadnější vsak dešťové vody do terénu.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Méněprací</th> <th>Cena navrhovaných Víceprací</th> <th>Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-51 154,70</td> <td>18 914,70</td> <td>-32 240,00</td> </tr> </tbody> </table>		Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	-51 154,70	18 914,70	-32 240,00										
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem															
-51 154,70	18 914,70	-32 240,00															
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	5.3.2019 podpis														
Objednatel	jméno Petr Pivoňka, DiS.	datum	5.3.2019 podpis														
TDS	jméno	datum	5.3.2019 podpis														
Uživatel	jméno František Bárta	datum	5.3.2019 podpis 														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby o ávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum	5.3.2019 podpis														
Zhotovitel	jméno	datum	5.3.2019 podpis														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 847 041,30	3 027 019,40	62 079 978,10	179 978,10

Číslo změny SO/PS: 12

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-51 154,70	18 914,70	3 045 934,10	4,92%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 898 196,00	3 045 934,10	62 047 738,10	147 738,10

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím 5.3.2019

Projektant (autor. dozor): souhlasím 5.3.2019

Stavební dozor: souhlasím 5.3.2019

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 05.03.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 12	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 12	Cena po změnách
----	-------------	-------	----	------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------------------	----------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní

6

375	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	0,000	0,000	74,030	74,030	255,50	0,000	0,000	18 914,700	18 914,700
100	637211122.1.1	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku	m2	74,030	0,000	-74,030	0,000	691,00	51 154,700	0,000	-51 154,700	0,000

VICEPRÁCE CELKEM	18 914,70
MÉNĚPRÁCE CELKEM	-51 154,70
CELKEM	-32 240,00

Za zhotovitele:

Datum: 5.3.2019

Za objednatele:

Datum: 5.3.2019

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Změna povrchu okapového chodníku	-51 154,70	18 914,70	-32 240,00
Celkem	-51 154,70	18 914,70	-32 240,00

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1168		SO/PS: (číslo a název) SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD 18 ze dne 05.03.2019	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Změna povrchu okapového chodníku	V rámci přípravy realizace stavebních prací okapového chodníku původně dle PD z betonových dlaždic bylo zjištěno, že původním řešením by dešťová voda byla zadržována u fasády objektu, z toho důvodu bude okapový chodník proveden z kameniva - kačírku, aby se omezil odstřik dešťové vody na fasádu a zároveň umožnil snadnější vsak dešťové vody do terénu.	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	-32 240,00 Kč	-0,05% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů	není	
Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s.	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o.,	
Stanovisko TDS doзору: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, INVIN s.r.o.		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Radmila Kubelková		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 2	Číslo změny stavby: 13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadlonu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 2	Číslo změny stavby: 13
--	---	----------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="text" value="6"/>	1	Objednatel
Soupis prací - počet stran A4 <input type="text" value="1"/>	2	Uživatel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="text" value="0"/>	3	Zhotovitel
	4	Projektant
	5	TDS
	6	Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Odpočet okapového chodníku	Plocha okapového chodníku byla ve výkazu výměr započtena ve dvou stavebních objektech, tato položka v rozpočtu jednou odečtena.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-33 185,60	0,00	-33 185,60

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	11.3.2019	podpis
Objednatel	jméno Petr Pivořka, DiS.	datum	11.3.2019	podpis
TDS	jméno	datum	11.3.2019	podpis
Uživatel	jméno František Bárta	datum	11.3.2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osobv. oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum	11.3.2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	11.3.2019	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 898 196,00	3 045 934,10	62 047 738,10	147 738,10

Číslo změny SO/PS: 13

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-33 185,60	0,00	3 045 934,10	4,92%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 931 381,60	3 045 934,10	62 014 552,50	114 552,50

Vydání (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím 11.3.2019

Projektant (autor. dozor): souhlasím 11.3.2019

Stavební dozor: souhlasím 11.3.2019

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Ing. KAMILA KUŠEŘOVÁ

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
 U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
 Objekt: IO 01 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Objednatel: Královéhradecký kraj
 Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 05.03.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 13	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 13	Cena po změnách
----	-------------	-------	----	------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------------------	----------------------	-----------------

HSV
5 Práce a dodávky HSV
 Komunikace pozemní

33	584231111.1	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP II 100 mm	m2	56,000	0,000	-56,000	0,000	77,60	4 345,600	0,000	-4 345,600	0,000
----	-------------	---	----	--------	-------	---------	-------	-------	-----------	-------	------------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování
 výplní

53	837211122.2	Okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm kladených do písku	m2	56,000	0,000	-56,000	0,000	515,00	28 840,000	0,000	-28 840,000	0,000
----	-------------	---	----	--------	-------	---------	-------	--------	------------	-------	-------------	-------

VÍCEPRÁCE CELKEM	0,00
MENĚPRÁCE CELKEM	-33 185,60
CELKEM	-33 185,60

Za zhotovitele: In

Datum: 5.3.2019

Za objednatele:

Datum:

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Odpočet okapového chodníku	-33 185,60	0,00	-33 185,60
Celkem	-33 185,60	0,00	-33 185,60

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadlonu 1166		SO/PS: (číslo a název) IO 01 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Název změny: změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS		Kategorie ^{A)} B
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; k	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD 18 ze dne 05.03.2019	
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková		
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Odpočet okapového chodníku	Plocha okapového chodníku byla ve výkazu výměr započtena ve dvou stavebních objektech, tato položka v rozpočtu jednou odečtena.	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	-33 185,60 Kč	-0,05% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů <u>není</u>		
Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s.		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o.
Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, INVIN s.r.o. Ing. Radek Myšák		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Radmila Kubelková		

^{A)} kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 12	Číslo změny stavby: 14
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 12	Číslo změny stavby: 14														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="text" value="6"/> Soupis prací - počet stran A4 <input type="text" value="1"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="text" value="0"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uživatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ministerstvo financí</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel Popis a zdůvodnění změny:																	
Kácení stromů u objektu SO 02		Stávající vzrostlé smrky v bezprostřední blízkosti fasády objektu SO02 budou se souhlasem stavebního úřadu v Rychnově nad Kněžnou skáceny z důvodu neproveditelnosti zateplovacích prací a ochrany před možným budoucím poškozením nového fasádního pláště.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Méněprací</th> <th>Cena navrhovaných Víceprací</th> <th>Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>14 736,10</td> <td>14 736,10</td> </tr> </tbody> </table>		Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	14 736,10	14 736,10										
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem															
0,00	14 736,10	14 736,10															
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	26.3.2019 podpis														
Objednatel	jméno Petr Pivoňka, DiS.	datum	26.3.2019 podpis														
TDS	jméno	datum	28.3.2019 podpis														
Uživatel	jméno František Bárta	datum	26.3.2019 podpis														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum	26.3.2019 podpis														
Zhotovitel	jméno	datum	28.3.2019 podpis														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 931 381,60	3 045 934,10	62 014 552,50	114 552,50

Číslo změny SO/PS: 14

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	14 736,10	3 060 670,20	4,94%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 931 381,60	3 060 670,20	62 029 288,60	129 288,60

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpisZhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím rek 26.3.2019Projektant (autor. dozor): souhlasím vá 26.3.2019

Stavební dozor: souhlasím

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: IO 01 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 19.03.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 14	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 14	Cena po změnách
HSV		Práce a dodávky HSV										
1		Zemní práce										
376	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	0,000	0,000	4,000	4,000	337,50	0,000	0,000	1 350,000	1 350,000
377	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	0,000	0,000	4,000	4,000	845,00	0,000	0,000	3 380,000	3 380,000
997		Přesun sutě										
378	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	0,000	0,000	8,249	8,249	436,00	0,000	0,000	3 596,600	3 596,600
998		Přesun hmot										
379	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,000	0,000	8,249	8,249	777,00	0,000	0,000	6 409,500	6 409,500
VICEPRÁCE CELKEM											14 736,10	
MENĚPRÁCE CELKEM											0,00	
CELKEM											14 736,10	

Za zhotovitele:
Datum: 19

Za objednatele:
Datum:

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Kácení stromů u objektu SO 02	0,00	14 736,10	14 736,10
Celkem	0,00	14 736,10	14 736,10

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		13	15
SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 13	Číslo změny stavby: 15														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="text" value="6"/> Soupis prací - počet stran A4 <input type="text" value="2"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="text" value="0"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uživatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ministerstvo financí</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel Popis a zdůvodnění změny:																	
Bourání objektu sušárny		Při provádění komunikací, které jsou v bezprostřední blízkosti stávajícího objektu sušárny bylo zjištěno, že tento objekt je ve špatném technickém stavu. Vzhledem k tomu, že tento objekt již není uživatelem dlouhodobě užíván, bylo rozhodnuto o jeho demolici. Terénní úpravy jsou změnou úpravy místa po demolici objektu.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem														
0,00		190 558,40	190 558,40														
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	23.4.2019 podpis														
Objednatel	jméno Petr Pivoňka, DiS.	datum	23.4.2019 podpis														
TDS	jméno	datum	23.4.2019 podpis														
Uživatel	jméno František Bárta	datum	23.4.2019 podpis														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum	23.4.2019 podpis														
Zhotovitel	jméno	datum	23.4.2019 podpis														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 931 381,60	3 060 670,20	62 029 288,60	129 288,60

Číslo změny SO/PS:**15**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	190 558,40	3 251 228,60	5,25%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 931 381,60	3 251 228,60	62 219 847,00	319 847,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím

23.4.2019

Projektant (autor. dozor): souhlasím

23.4.2019

Stavební dozor: souhlasím

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Ing. Radmila KUBEIKOVA

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 16.4.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 15	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 15	Cena po změnách
HSV Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce												
380	113107162	Odstranění podkladu z kameniva nebo ŠD tl 200 mm strojně pl. přes 50 do 200 m2	m2	0,000	0,000	75,600	75,600	42,500	0,000	0,000	3 213,000	3 213,000
18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu												
381	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	0,000	75,600	75,600	22,200	0,000	0,000	1 678,300	1 678,300
18	181301102.1	Rozprostření omnice tř vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2250,000	0,000	75,600	2 325,600	17,200	38 700,000	0,000	1 300,300	40 000,300
382	103641010	zemina pro terénní úpravy - omnice	t	0,000	0,000	18,711	18,711	467,400	0,000	0,000	8 745,500	8 745,500
Jednotková cena obsahuje veškeré potřebné přesuny. (objem _ pro zemina objemové hmotnosti 1500 kg/m3)						18,711						
75,6*0,2475 *Přepočtené koeficientem množství						18,711						
19	181411131.1	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2250,000	0,000	75,600	2 325,600	9,100	20 475,000	0,000	688,000	21 163,000
20	005724100.1	osivo směs travní parkové	kg	67,500	0,000	2,268	69,768	120,200	8 113,500	0,000	272,600	8 386,100
75,6*0,03 *Přepočtené koeficientem množství						2,268						
383	181951101	Úprava pláň v homlně tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	0,000	0,000	75,600	75,600	4,400	0,000	0,000	332,600	332,600
384	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	0,000	75,600	75,600	3,200	0,000	0,000	241,900	241,900
385	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	0,000	75,600	75,600	0,300	0,000	0,000	22,700	22,700
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání												
386	962052211	Bourání konstrukci nadzákladových ze ŽB přes 1 m3	m3	0,000	0,000	8,117	8,117	3 357,200	0,000	0,000	27 250,400	27 250,400
387	981011111.1	Demolice objektů dřevěných postupným rozebíráním	m3	0,000	0,000	105,260	105,260	64,200	0,000	0,000	6 757,700	6 757,700
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ DLE SPECIFIKACE PD A TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ A DODÁVEK.												
388	981011314	Demolice budov zděných na MVC postupným rozebíráním	m3	0,000	0,000	91,290	91,290	250,300	0,000	0,000	22 849,900	22 849,900
389	981011R01	Demolice objektů ocelových ostatních s lehkých opláštěním _ postupným rozebíráním	m3	0,000	0,000	135,630	135,630	150,000	0,000	0,000	20 344,500	20 344,500

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 16.4.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 15	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 15	Cena po změnách
----	-------------	-------	----	------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------------------	----------------------	-----------------

*KOMPLETNÍ PROVEDENÍ DLE SPECIFIKACE PD A TZ
VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ A DODÁVEK.*

997 Přesun sutě

158	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1704,818	17,530	116,700	1 839,048	500,000	852 409,000	8 765,000	58 350,000	919 524,000
156	997013501.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1704,818	17,530	116,700	1 839,048	150,000	255 722,700	2 629,500	17 505,000	275 857,200
157	997013509.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1704,818	157,770	2 334,000	4 196,588	9,000	15 343,400	1 419,900	21 006,000	37 769,300
						116,7*20 *Přepočtené koeficientem množství						2 334,000

VÍCEPRÁCE CELKEM

190 558,40

MĚNĚPRÁCE CELKEM

0,00

CELKEM

190 558,40

Za zhotovitele:

Datum:

16

Za objednatele:

Datum:

17

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Bourání objektu sušárny	0,00	190 558,40	190 558,40
Celkem	0,00	190 558,40	190 558,40

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
SO 02	OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN	14	16
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 14	Číslo změny stavby: 16														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stýlbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="text" value="6"/> Soupis prací - počet stran A4 <input type="text" value="2"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="text" value="0"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uživatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ministerstvo financí</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel Popis a zdůvodnění změny:																	
Úprava podlahy v kotelně		V prostoru stávající kotelny bylo při stavebních pracích zjištěno, že stávající konstrukce podlahy nemá podkladní beton (neodpovídá předpokladu PD) a zároveň pod povrchem v místě výkopu pro rozvod kanalizace byl zjištěn rozsáhlý betonový základ. Podlaha v kotelně bude nově provedena s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Méněprací</th> <th>Cena navrhovaných Víceprací</th> <th>Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>55 020,40</td> <td>55 020,40</td> </tr> </tbody> </table>		Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	55 020,40	55 020,40										
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem															
0,00	55 020,40	55 020,40															
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	7.5.2019 podpis														
Objednatel	jméno Petr Pivoňka, DiS.	datum	7.5.2019 podpis														
TDS	jméno	datum	7.5.2019 podpis														
Uživatel	jméno František Bárta	datum	7.5.2019 podpis														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum	7.5.2019 podpis														
Zhotovitel	jméno	datum	7.5.2019 podpis														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadlonu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 931 381,60	3 251 228,60	62 219 847,00	319 847,00

Číslo změny SO/PS: 16

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	55 020,40	3 306 249,00	5,34%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 931 381,60	3 306 249,00	62 274 867,40	374 867,40

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím

7.5.2019

Projektant (autor. dozor): souhlasím

7.5.2019

Stavební dozor: souhlasím

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 30.4.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 16	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 16	Cena po změnách
13 HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY												
18	45252124-3.1	VYKOPÁVKA V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH "Výkop rýhy pro potrubí" (1,5+2,78+1,12+3,0)*0,6*0,8 Součet	M3	77,78	0,00	4,032	81,792	2 250,00	174 960,000	0,000	9 072,000	184 032,000
						4,032						
						4,032						
16 HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI												
19	45252124-3.2	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 2 M	M3	79,76	0,00	4,032	83,792	81,70	6 516,400	0,000	329,400	6 845,800
21	45252124-3.4	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1,65*4,032 Součet	TUNA	131,571	0,00	6,853	138,224	276,00	38 313,600	0,000	1 836,200	38 149,800
						6,853						
						6,853						
24	45252124-3	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4	M3	79,74	0,00	4,032	83,772	62,10	4 951,900	0,000	250,400	5 202,300
17 HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI												
25	45252124-3.8	ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET	M3	0,02	0,00	1,764	1,784	86,30	1,700	0,000	152,200	153,900
26	45252124-3.9	OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ "Obsyp potrubí" (1,5+2,78+1,12+3,0)*0,6*0,35 Součet	M3	34,02	0,00	1,764	35,784	236,90	8 059,300	0,000	417,900	8 477,200
						1,764						
						1,764						
27	14210000-6	PÍSEK FRAKCE 0-8	M3	34,02	0,00	1,764	35,784	358,80	12 206,400	0,000	632,900	12 839,300
32	45252124-3.13	ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU "Odvoz přebytečné zeminy" 4,032-1,764-0,504 Součet	M3	87,714	0,00	1,764	89,478	418,60	36 717,100	0,000	738,400	37 455,500
						1,764						
						1,764						
45 HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE												
33	14209994	LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8 "Lože pod potrubí" (1,5+2,78+1,12+3,0)*0,6*0,1 Součet	M3	9,72	0,00	0,504	10,224	741,80	7 210,300	0,000	373,900	7 584,200
						0,504						
						0,504						

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,

U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 30.4.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 16	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 16	Cena po změnách
HSV												
Práce a dodávky HSV												
6												
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
90	631312131.1	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým tloušťky do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	2,523	0,00	0,504	3,027	3 200,00	8 073,600	0,000	1 612,800	9 686,400
		"doplnění mazaniny po kanalizaci"				0,504						
		(1,5+2,78+1,12+3,0)*0,6*0,1				0,504						
		Součet				0,504						
9												
Ostatní konstrukce a práce, bourání												
127	965042141.1	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	115,916	0,00	0,504	116,420	2 430,00	281 675,900	0,000	1 224,700	282 900,600
		"Vybourání stávající mazaniny pro kanalizaci"				0,504						
		(1,5+2,78+1,12+3,0)*0,6*0,1				0,504						
		Součet				0,504						
142	977312114.1	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	84,1	0,00	16,800	100,900	404,00	33 976,400	0,000	6 787,200	40 763,600
		"Vybourání stávající mazaniny pro kanalizaci"				16,800						
		(1,5+2,78+1,12+3,0)*2				16,800						
		Součet				16,800						
148	999281111.1	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	2027,052	-6,722	1,137	2 021,467	300,00	608 115,600	-2 018,600	341,100	606 440,100
997												
Přesun sutě												
153	997013112.1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1704,818	17,53	1,109	1 723,457	250,00	426 204,500	4 382,500	277,300	430 864,300
156	997013501.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1704,818	17,53	1,109	1 723,457	150,00	255 722,700	2 629,500	166,400	258 518,600
157	997013509.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15343,362	157,77	9,981	15 511,113	9,00	138 090,300	1 419,900	89,800	139 600,000
		1,109*9 "Přepočtené koeficientem množství"				9,981						
158	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné)	t	1704,818	134,23	1,109	1 840,157	500,00	852 409,000	67 115,000	554,500	920 078,500
159	997211111.1	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	1704,818	0,97	1,109	1 708,897	15,00	25 572,300	14,600	18,600	25 603,500
160	997211119.1	Příplatek ZKD 3.5 m výšky u svislé dopravy sutí	t	1704,818	0,97	1,109	1 708,897	5,00	8 524,100	4,900	5,500	8 534,500

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 30.4.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 16	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 16	Cena po změnách
----	-------------	-------	----	------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------------------	----------------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

771 Podlahy z dlaždic

322	771574131.1	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m ²	m ²	486,92	0,00	21,750	508,670	650,00	316 498,000	0,000	14 137,500	330 635,500
-----	-------------	--	----------------	--------	------	--------	---------	--------	-------------	-------	------------	-------------

V jednotkové ceně zahrnutý náklady na montáže obvodových soklů, dilatačních a přechodových lišt/profilů.

"m.č. 1.29"

21,75

21,750

Součet

21,750

324	597611R01.2	Dlaždice keramické - 111, svinuté, výsoco zslézové, H 15 mm - vč. dodávky obvodových soklů, lišt/profilů, dilatací - specifikace dle PD a TZ	m ²	200,893	0,00	21,750	222,843	510,00	102 455,400	0,000	11 092,500	113 547,900
325	771579196.1	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem	m ²	486,92	0,00	21,750	508,670	70,00	34 084,400	0,000	1 522,500	35 606,900
326	771591111.1	Podlahy penetrace podkladu	m ²	486,92	0,00	21,750	508,670	70,00	34 084,400	0,000	1 522,500	35 606,900
327	998771202.1	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	7013,424	0,00	282,750	7 296,174	6,60	46 268,600	0,000	1 868,200	48 154,800

VÍCEPRÁCE CELKEM

55 020,40

MÉNĚPRÁCE CELKEM

0,00

CELKEM

55 020,40

Za zhotovitele:
Datum:

30

Za objednatele:
Datum:

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Úprava podlahy v kotelně	0,00	55 020,40	55 020,40
Celkem	0,00	55 020,40	55 020,40

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD 22 ze dne 30.04.2019	
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková		
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Úprava podlahy v kotelně	V prostoru stávající kotelny bylo při stavebních pracích zjištěno, že stávající konstrukce podlahy nemá podkladní beton (neodpovídá předpokladu PD) a zároveň pod povrchem v místě výkopu pro rozvod kanalizace byl zjištěn rozsáhlý betonový základ. Podlaha v kotelně bude nově provedena s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby.	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	55 020,40 Kč	0,09% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů <u>není</u>		
Autorský dozor: (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s.		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau
Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, INVIN s.r.o. Ing. Radek Myšák		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Radmila Kubelková		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (QP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 15	Číslo změny stavby: 17
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 15	Číslo změny stavby: 17														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 6 Soupis prací - počet stran A4 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 0		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td>2</td><td>Uživatel</td></tr> <tr><td>3</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td>4</td><td>Projektant</td></tr> <tr><td>5</td><td>TDS</td></tr> <tr><td>6</td><td>Ministerstvo financí</td></tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel Popis a zdůvodnění změny:																	
Odpočet fasádního polystyrenu		Výměra polystyrenu na kontaktní zateplovací systém je ve VV obsažena 2x. Tato výměra je změnovým listem odečtena.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem														
-503 381,90		0,00	-503 381,90														
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	Jméno	datum	20.5.2019 podpis														
Objednatel	Jméno Petr Pivoňka, DiS.	datum	20.5.2019 podpis														
TDS	Jméno	datum	20.5.2019 podpis														
Uživatel	Jméno František Bárta	datum	20.5.2019 podpis														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	Jméno Ing. Radmila Kubelková	datum	20.5.2019 podpis														
Zhotovitel	Jméno	datum	20.5.2019 podpis														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 931 381,60	3 306 249,00	62 274 867,40	374 867,40

Číslo změny SO/PS: 17

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-503 381,90	0,00	3 306 249,00	5,34%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-3 434 763,50	3 306 249,00	61 771 485,50	-128 514,50

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím 20.5.2019

Projektant (autor. dozor): souhlasím 20.5.2019

Stavební dozor: souhlasím 20.5.2019

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: In

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 14.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 17	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 17	Cena po změnách
----	-------------	-------	----	------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------------------	----------------------	-----------------

HSV **Práce a dodávky HSV**
6 **Úpravy povrchů, podlahy a osazování**
výplně

81	283763550.2	deska fasádní polystyrenová izolační (EPS P 30) 1250 x 600 x 120 mm <i>lambda=0,034 [W / m K]</i>	m2	1004,233	13,354	-1 004,233	13,354	500,000	502 116,500	6 677,000	-502 116,500	6 677,000
----	-------------	--	----	----------	--------	------------	--------	---------	-------------	-----------	--------------	-----------

9 **Ostatní konstrukce a práce, bourání**

148	999281111.1	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	2027,052	-5,585	-4,218	2 017,249	300,00	608 115,600	-1 675,500	-1 285,400	605 174,700
-----	-------------	---------------------------------------	---	----------	--------	--------	-----------	--------	-------------	------------	------------	-------------

VÍCEPRÁCE CELKEM 0,00

MÉNĚPRÁCE CELKEM -503 381,90

CELKEM -503 381,90

Za zhotovitele: In

Datum: 14.5.

Za objednatele:

Datum: 7


Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Odpočít fasádního polystyrenu	-503 381,90	0,00	-503 381,90
Celkem	-503 381,90	0,00	-503 381,90

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
Název změny: změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS		Kategorie ^{*)} B
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Ing. Radek Tománek Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD 23 ze dne 14.05.2019	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Odpočet fasádního polystyrenu	Výměra polystyrenu na kontaktní zateplovací systém je ve VV obsažena 2x. Tato výměra je změnovým listem odečtena.	
Genový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	-503 381,90 Kč	-0,81% z ceny SO
Genové ovlivnění sousedních objektů <u>není</u>		
Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o., Ing. 	
Stanovisko TDS dozoru: souhlasím, INVIN s.r.o.		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Radmila Kubelková		

^{*)} kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 16	Číslo změny stavby: 18
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 16	Číslo změny stavby: 18
---	--	----------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6	1 Objednatel
Soupis prací - počet stran A4	2	2 Uživatel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0	3 Zhotovitel
		4 Projektant
		5 TDS
		6 Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Konektivita obou areálů	Při demontáži střešního pláště byl zdemontován stávající přijímač IT, který byl ve špatném technickém stavu. Při realizaci PD bylo operátory zajišťujícími datové spojení obou areálů přislíbeno posílení konektivity, které však v současné době není reálné. Z toho důvodu se přistoupí k vybudování vlastního spojení – vysílačů spojujících oba areály dle zpracované PD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	183 185,70	183 185,70

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	20.5.2019	podpis
Objednatel	jméno Petr Pivoňka, DiS.	datum	20.5.2019	podpis
TDS	jméno	datum	20.5.2019	podpis
Uživatel	jméno František Bárta	datum	20.5.2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum	20.5.2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	20.5.2019	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 434 763,50	3 306 249,00	61 771 485,50	-128 514,50

Číslo změny SO/PS: 18

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	183 185,70	3 489 434,70	5,64%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-3 434 763,50	3 489 434,70	61 954 671,20	54 671,20

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím 20.5.2019

Projektant (autor. dozor): souhlasím 20.5.2019

Stavební dozor: souhlasím

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 14.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 18	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 18	Cena po změnách
----	-------------	-------	----	------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------------------	----------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

390	112151016	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	3 952,900	0,000	0,000	3 952,900	3 952,900
391	112201116	Odstranění pařezů v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	5 382,800	0,000	0,000	5 382,800	5 382,800
392	115015R01	Přesuny a likvidace odpadů (dřevin a pařezů) dle zákona o odpadech	ksl.	0,000	0,000	1,000	1,000	2 730,000	0,000	0,000	2 730,000	2 730,000

11 Sadové úpravy_náhradní výsadba

393	110015R01	Výsadba, práce, ostatní jinde neuvedené přímo související dodávky <i>Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících dodávek.</i>	ksl.	0,000	0,000	1,000	1,000	1 275,000	0,000	0,000	1 275,000	1 275,000
394	005R01	Borovice limba Pinus cembra v 100-125 bal	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	1 950,000	0,000	0,000	1 950,000	1 950,000
395	005R02	Buk lesní pestrolistý Fagus sylvatica „Roseomarginata,, vk, ok 12-14, bal	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	1 850,000	0,000	0,000	1 850,000	1 850,000
396	005R03	Kotvící kůly	kus	0,000	0,000	5,000	5,000	90,000	0,000	0,000	450,000	450,000

M Práce a dodávky M

21-M Slaboproudá zařízení

397	21_M_R01	Souprava bezdrátového vysokorychlostního spoje	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	109 795,000	0,000	0,000	109 795,000	109 795,000
-----	----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------------	-------	-------	-------------	-------------

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 14.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 18	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 18	Cena po změnách
		<p><i>kompletní dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.</i></p> <p><i>Souprava bezdrátového vysokorychlostního spoje RACOM RAY2 v pásmu 10GHz včetně směrových parabolických antén, montážní sady pro antény a licencí.</i></p> <p><i>Rozhraní: optické, metalické</i></p> <p><i>Vysoká odolnost vůči rušení</i></p> <p><i>Spotřeba: 21W</i></p> <p><i>Podpora DC napájení s rozsahem 20-60V i PoE</i></p> <p><i>Konfigurace přes HTTPS, SSH</i></p> <p><i>Trvalá real-time kontrola identity protistanice pomocí asymetrických klíčů</i></p> <p><i>Racom RAY2 10 ODU L, Racom RAY2 10 ODU U, Racom</i></p>										
398	21_M_R02	<p>Samonosný střešní stožár, zatížený betonovými dlaždicemi. (Umístění na rovné střeše objektu Na Jamách)</p> <p><i>Kompletní dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.</i></p>	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	7 150,000	0,000	0,000	7 150,000	7 150,000
399	21_M_R03	<p>Spojovací kabeláž (dodávka a montáž kompletních kabelových tras) včetně zařazení do trubek lýt apod.</p> <p><i>Kompletní dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.</i></p>	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	13 650,000	0,000	0,000	13 650,000	13 650,000
400	21_M_R04	<p>Úložný elektroinstalační materiál (trubky, žíaby, příchytky apod.)</p> <p><i>Kompletní dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.</i></p>	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	8 450,000	0,000	0,000	8 450,000	8 450,000
401	21_M_R05	<p>Podružný materiál</p>	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	4 535,000	0,000	0,000	4 535,000	4 535,000
402	21_M_R06	<p>Stavební přípomocí (průrazy, ucpávky, rozebrání a zpětná montáž podhledů, apod.)</p> <p><i>Kompletní dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.</i></p>	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	1 950,000	0,000	0,000	1 950,000	1 950,000
403	21_M_R07	<p>Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl.)</p>	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	1 300,000	0,000	0,000	1 300,000	1 300,000

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 14.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 18	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 18	Cena po změnách
404	21_M_R08	Zaškolení uživatele (hod)	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	1 300,000	0,000	0,000	1 300,000	1 300,000
405	21_M_R09	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	6 920,000	0,000	0,000	6 920,000	6 920,000
406	21_M_R10	Inženýrská činnost	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	4 045,000	0,000	0,000	4 045,000	4 045,000

Ostatní Ostatní

OST1 Ostatní konstrukce a práce

407	OST1_R01	Provedení prostupu střešním pláštěm včetně následného zapravení a doplnění všech vrstev střešního pláště <i>Kompletní dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek</i> <i>(včetně přesunů suší a hmot)</i>	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	3 500,000	0,000	0,000	3 500,000	3 500,000
-----	----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-----------	-------	-------	-----------	-----------

VRN VRN

VRN4 Inženýrská činnost

408	045002000	Kompletační a koordinační činnost <i>-příprava předávací dokumentace dle ZD</i> <i>-ostatní kompletační činnost</i>	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	1 000,000	0,000	0,000	1 000,000	1 000,000
-----	-----------	---	------	-------	-------	-------	-------	-----------	-------	-------	-----------	-----------

VRN7 Provozní vlivy

409	071103000	Provoz investora <i>Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušovaného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)</i> <i>(+ případná ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTI)</i>	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	1 000,000	0,000	0,000	1 000,000	1 000,000
-----	-----------	---	------	-------	-------	-------	-------	-----------	-------	-------	-----------	-----------

VRN9 Ostatní náklady

410	090001000	Ostatní náklady <i>V jednotkové ceně zahrnutý náklady:</i> <i>-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu</i>	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	1 000,000	0,000	0,000	1 000,000	1 000,000
-----	-----------	---	------	-------	-------	-------	-------	-----------	-------	-------	-----------	-----------

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 14.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 18	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 18	Cena po změnách
----	-------------	-------	----	------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------------------	----------------------	-----------------

VÍCEPRÁCE CELKEM	183 185,70
MĚNĚPRÁCE CELKEM	0,00
CELKEM	183 185,70

Za zhotovitele:
Datum:

As

Za objednatele:
Datum:

109

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Konektivita obou areálů	0,00	183 185,70	183 185,70
Celkem	0,00	183 185,70	183 185,70

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166	SO/PS: (číslo a název) SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN	
Název změny: Změna v průběhu výstavby	Kategorie *† D	
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD 23 ze dne 14.05.2019	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Konektivita obou areálů	Při demontáži střešního pláště byl zdemontován stávající přijímač IT, který byl ve špatném technickém stavu. Při realizaci PD bylo operátory zajišťujícími datové spojení obou areálů příslibem posílení konektivity, které však v současné době není reálné. Z toho důvodu se přistoupí k vybudování vlastního spojení – vysílačů spojujících oba areály dle zpracované PD.	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	183 185,70 Kč	0,30% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů	není	
Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s.	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau	
Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, INVIN s.r.o.		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Radmila Kubelková		

*†) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 17	Číslo změny stavby: 19
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadlonu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 17	Číslo změny stavby: 19														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="text" value="6"/> Soupis prací - počet stran A4 <input type="text" value="1"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="text" value="0"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uživatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ministerstvo financí</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel Popis a zdůvodnění změny:																	
Počet stolů v jídelně		Z důvodu bezpečného přístupu k jednotlivým místům jídelní sestavy a z důvodů snadné údržby v místě sestavy se přistoupilo ke změně jejího provedení včetně celkového počtu jídelních sestav. Tato změna nemá vliv na celkovou cenu.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem														
-100 326,00		100 326,00	0,00														
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	20.5.2019 podpis														
Objednatel	jméno Petr Pivoňka, DIS.	datum	20.5.2019 podpis														
TDS	jméno	datum	20.5.2019 podpis														
Uživatel	jméno František Bárta	datum	20.5.2019 podpis														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum	20.5.2019 podpis														
Zhotovitel	jméno	datum	20.5.2019 podpis														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 434 763,50	3 489 434,70	61 954 671,20	54 671,20

Číslo změny SO/PS: 19

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-100 326,00	100 326,00	3 589 760,70	5,80%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-3 535 089,50	3 589 760,70	61 954 671,20	54 671,20

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím k 20.5.2019

Projektant (autor. dozor): souhlasím á 20.5.2019

Stavební dozor: souhlasím

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Rádmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadlonu 1186 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 14.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 18	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 18	Cena po změnách
----	-------------	-------	----	------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------------------	----------------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

306	767155R28	Z-28 - D+M Jídelní stůl se dvěma lavicemi, 2100x800x750mm stůl, 2100x400x930/400 mm lavice	ks	6	0	-8,000	0,000	16 721,000	100 326,000	0,000	-100 326,000	0,000
		souvisejících prací dodávek, příslušenství a montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová "kompletní specifikace viz výplá zámečnických výrobků"										
						-6		-6,000				
						Součet		-6 000				
41	767155R28.1	D+M Jídelní stůl se dvěma lavicemi, 1930x1200mm sestava	ks	0	0	7,000	7,000	14 332,30	0,000	0,000	100 326,000	100 326,000

VICEPRÁCE CELKEM	100 326,00
MENĚPRÁCE CELKEM	-100 326,00
CELKEM	0,00

Za zhotovitele:
Datum:

Za objednatele:
Datum:

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Počet stolů v jídelně	-100 326,00	100 326,00	0,00
Celkem	-100 326,00	100 326,00	0,00

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{a)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková		Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD 23 ze dne 14.05.2019
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Počet stolů v jídelně	Z důvodu bezpečného přístupu k jednotlivým místům jídelní sestavy a z důvodů snadné údržby v místě sestavy se přistoupilo ke změně jejího provedení včetně celkového počtu jídelních sestav. Tato změna nemá vliv na celkovou cenu.	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	0,00 Kč	0,00% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů <u>není</u>		
Autorský dozor: (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s.		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylk
Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, INVIN s.r.o. Ing. Radek Myšák		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Radmila Kubelková		

^{a)} kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 18	Číslo změny stavby: 20
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 18	Číslo změny stavby: 20														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="text" value="8"/> Soupis prací - počet stran A4 <input type="text" value="1"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="text" value="0"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td>2</td><td>Uživatel</td></tr> <tr><td>3</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td>4</td><td>Projektant</td></tr> <tr><td>5</td><td>TDS</td></tr> <tr><td>6</td><td>Ministerstvo financí</td></tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel Popis a zdůvodnění změny:																	
Posílení signálu pro prvky slaboproudu		Na základě doporučení dodavatele slaboproudé technologie bude proveden dodatečný podružný rozvaděč, kterým se zajistí kvalitnější signál ke koncovým prvkům slaboproudu a lepší funkčnosti celého systému.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Méněprací</th> <th>Cena navrhovaných Víceprací</th> <th>Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>12 508,50</td> <td>12 508,50</td> </tr> </tbody> </table>		Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	12 508,50	12 508,50										
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem															
0,00	12 508,50	12 508,50															
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	Jméno	datum	20.5.2019 podpis														
Objednatel	Jméno Petr Pivoňka, DiS.	datum	20.5.2019 podpis														
TDS	Jméno	datum	20.5.2019 podpis														
Uživatel	Jméno František Bárta	datum	20.5.2019 podpis														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	Jméno Ing. Radmila Kubelková	datum	20.5.2019 podpis														
Zhotovitel	Jméno	datum	20.5.2019 podpis														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 535 089,50	3 589 760,70	61 954 671,20	54 671,20

Číslo změny SO/PS: 20

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	12 508,50	3 602 269,20	5,82%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-3 535 089,50	3 602 269,20	61 967 179,70	67 179,70

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím 20.5.2019

Projektant (autor. dozor): souhlasím 20.5.2019

Stavební dozor: souhlasím

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Raďmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
 U Stadlonu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
 Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
 Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 14.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 20	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 20	Cena po změnách
----	-------------	-------	----	------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------------------	----------------------	-----------------

M M

D2 RD02 - Administrativní dílny

	RMA-15-AD5-AAX-A1	Rozvaděč 15U dvoudílný 500mm		0,00	0,00	1,000	1,000	6 854,000	0,000	0,000	6 854,000	6 854,000
	RAX-UP-350-A3	Police ukládací 19" hloubka 350mm, max. nosnost do 50kg		0,00		1,000	1,000	626,500	0,000	0,000	626,500	626,500
	lexipisu6-D2	Redukce výstupu UPS / 6 spotř. 2 m		0,00	0,00	1,000	1,000	349,500	0,000	0,000	349,500	349,500
	CSRAB-RPX3	19" rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepětová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva		0,00	0,00	1,000	1,000	984,500	0,000	0,000	984,500	984,500
	HSERU245GF nestíně	HSERU245GF - nestíněný včetně zapojení a proměření		0,00	0,00	1,000	1,000	3 093,000	0,000	0,000	3 093,000	3 093,000
	RAB-VP-X11-A1	19" vyvaz.panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, 1U, barva šedá		0,00	0,00	2,000	2,000	300,500	0,000	0,000	601,000	601,000

VÍCEPRÁCE CELKEM	12 508,50
MÉNĚPRÁCE CELKEM	0,00
CELKEM	12 508,50

Za zhotovitele:

Datum: 14.5

Za objednatele:

Datum: 7.5

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Posílení signálu pro prvky slaboproudu	0,00	12 508,50	12 508,50
Celkem	0,00	12 508,50	12 508,50

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie * D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/70, Hradec Králové Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková		Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD 23 ze dne 14.05.2019
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Posílení signálu pro prvky slaboproudu		Na základě doporučení dodavatele slaboproudé technologie bude proveden dodatečný podružný rozvaděč, kterým se zajistí kvalitnější signál ke koncovým prvkům slaboproudu a lepší funkčnosti celého systému.
Genový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
		12 508,50 Kč 0,02% z ceny SO
Genové ovlivnění sousedních objektů <u>není</u>		
Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s.		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r
Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, INVIN s.r.o.		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Radmila Kubelková		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření