

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO**č. objednatele: 00149/2018****č. zhotovitele: 048/2018****„Varnsdorf, Aloise Jiráská – stavba vodovodu, rekonstrukce kanalizace“**uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl.,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf
Sídlo: Náměstí E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
Bank.spojení: [REDAKCE]
Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Petr Šimek
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.**
Sídlo: U Kotelny 349, Děčín IX –Bynov, 405 05 Děčín
IČ: 41326687
DIČ: CZ41326687
Zapsaný v OR: vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613
Bank.spojení: [REDAKCE]
Zastoupený: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Radomír Netopil
(dále jen zhotovitel)

Během přípravy podkladních vrstev komunikace v trase mimo výkop byla zjištěna kolize s částmi původní jednotné kanalizace. Po projednání se SČVK a autorem projektové dokumentace byla konstatována potřeba jejího postupného zaplavení popílkem. S ohledem na uvedené práce, které je nutné provést předpokládáním finálních povrchů se mění termín ukončení stavebních prací v Části III. čl. 4 smlouvy o dílo takto:

Část III.**Předmět a rozsah díla****Čl. 4****Termíny plnění**

Termín ukončení stavebních prací	30.6.2019
Termín předání a převzetí díla:	30.6.2019
Termín počátku běhu záruční lhůty:	30.6.2019

Část XIII.**Závěrečná ujednání**

6) Tento dodatek č. 4 je ve 4 vyhotoveních, z nichž má každá platnost originálu a je ji možno měnit pouze písemným dodatkem potvrzeným objednatelem a zhotovitelem. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Ve Varnsdorfu, dne:

.....
(zhotovitel)

Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti

.....
(objednatel)

Ing. Stanislav Horáček, starosta