

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Číslo smlouvy objednatele: 2111/2018****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:****objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], pověřen vedením technického střediska

oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], strojní technik závodu

IČ: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: [REDAKCE]

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [REDAKCE]

zhotovitel: D.S.D. PRAKTIK s.r.o.

sídlo: Lužná 745/15, 160 00 Praha 6 – Vokovice

provozovna: Skladová 27, 326 00 Plzeň

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: Miloš Jakoubek, Radek Šulc, jednatelé společnosti

oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE]

IČ: 25241591

DIČ: CZ25241591

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: [REDAKCE]

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 152788

tel.: [REDAKCE]

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**II. Lhůty a podmínky realizace díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době - předání a převzetí díla: **31.8.2019**

Důvodem k posunutí termínu dokončení realizace je nezajištění snížené hladiny vody v nadjezí pro provedení prací na hradící tabuli – časové prodlení na straně objednatele.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

201.600,00 Kč bez DPH

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu prací s výkazem výměr, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny všech položek. Soupis prací s výkazem výměr je přílohou této smlouvy.

Důvodem ke změně ceny je vypuštění objektu hradící tabule propusti z předmětu díla z důvodu nezajištění snížené hladiny vody v nadjezí a vyhrazení tabule nad hladinu ze strany objednatele. Podkladem pro úpravu ceny je upravená cenová kalkulace na základě soupisu prací předloženého zhotovitelem dne 21.5.2019, který je přílohou tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2111/2018 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Plzni dne

V Plzni dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
pověřen řízením technického střediska
závod Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Miloš Jakoubek
jednatel společnosti
D.S.D. PRAKTIK s.r.o.

.....
Radek Šulc
jednatel společnosti
D.S.D. PRAKTIK s.r.o.