

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM 512/2019-SML

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Základní ustanovení

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: [redacted], generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [redacted]

tel. [redacted]

email: [redacted]

(dále také jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a.s.
se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

zastoupená: [redacted], předseda představenstva

[redacted], místopředseda představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 777

bankovní spojení: [redacted]

[redacted]

zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [redacted] ředitel pro obchod

tel. [redacted]

email: [redacted]

(dále také jen jako „Zhotovitel“)

Společně také jen jako „smluvní strany“

2. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. PM 512/2019-SML objednatele, číslo smlouvy zhotovitele: 40ŘP0180-19, uzavřené dne 25. 3. 2019 (dále jen „*smlouva o dílo*“), na realizaci zakázky „**Demolice staveb na pozemku parc. č. 488 v k. ú. Zámrský**“ (dále jen „dílo“).

II. Příčiny změny a zpoždění prací na díle

1. V rámci zadávacího řízení pro tuto veřejnou zakázku podalo Povodí Moravy, s. p. jako zadavatel vysvětlení k dotazu uchazeče, zda jsou veškeré sítě odpojeny nebo stavba vyžaduje odpojení přípojek nebo přeložky sítí nutných k realizaci demolice odpověď, že Stavba je odpojena od inženýrských sítí. Tuto skutečnost objednatel předpokládal na základě informací od předchozího majitele nemovitosti. Zařízení inženýrských sítí, ani jiné zařízení třetích osob objednatel při koupi nemovitosti nepřebíral.
2. Po uzavření smlouvy o dílo v rámci provádění závazku zhotovitele vypracování projektové dokumentace bouracích prací, jejíž součástí je zajištění vyjádření případných vlastníků inženýrských sítí, bylo obdrženo stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., který jako provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vydáním demoličního rozhodnutí, viz příloha č. 1. Zajištění povolení k provedení bouracích prací je nezbytné pro provedení demolice veškerých staveb na pozemku parc. č. 488 v k. ú. Zámrsky. Provozovatel distribuční soustavy podmínil vydání souhlasu s demoličním rozhodnutím provedením přeložky zařízení distribuční soustavy.
3. Výše uvedené změny, které byly způsobeny buď neočekávanou skutečností, jsou nepodstatnými změnami veřejné zakázky v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jejich realizace je nezbytná k řádnému dokončení a zajištění funkčnosti předmětného díla a změna dodavatele není možná, resp. by měla vážné dopady ekonomické, technické a také na termíny provedení díla.
4. Nad rámec již dohodnutých prací se s ohledem na nutnost provedení přeložky objednatel se zhotovitelem dohodl na doplnění díla o zajištění přeložky, která spočívá v projednání s provozovatelem a vlastníkem distribučního zařízení, projednání s vlastníky pozemků, odpojení přípojky EL, zrušení pojistkové skříně a přespojování vedení zemní kabelovou spojkou včetně souvisejících zemních a výkopových prací včetně znovuvedení povrchů v místě přeložky do původního stavu.
5. Změny uvedené v odst. 4 nejsou podstatnou změnou závazku, neboť se jedná o změny v souladu s ust. § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III. Doba plnění díla

1. Smluvní strany byly dále nuceny k přepracování termínů plnění díla, neboť změny uvedené v článku II. odst. 2 dodatku č. 1, zejména nutnost provedení přeložky, mají vazbu na zajištění projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení k demolici.
2. Zhotovitel zaslal objednateli cenovou nabídku, která zahrnuje veškeré práce pro provedení přeložky podle článku II. odst. 4 dodatku č. 1, která je přílohou č. 2.
3. S ohledem na nutnost provedení přeložky zhotovitel navrhuje změnu termínu pro zajištění projektové dokumentace na 80 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, změnu termínu pro zajištění potřebných povolení k demolici na 135 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo a změnu termínu pro dokončení díla a jeho předání objednateli na 155 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

III. Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozích člancích dodatku č. 1, které nebyly v době uzavírání smlouvy o dílo známy, se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

a) Článek II (Předmět smlouvy) odst. 5 se doplňuje o nové ustanovení tohoto znění:

Dílo se rozšiřuje o provedení víceprací:

Projednání s provozovatelem a vlastníkem distribučního zařízení, projednání s vlastníky pozemků, odpojení přípojky EL, zrušení pojistkové skříně a přespojování vedení zemní kabelovou spojkou včetně souvisejících zemních a výkopových prací včetně znovuvedení povrchů v místě přeložky do původního stavu.

b) Článek III (Doba a místo plnění díla) odst. 1 se mění termíny následovně a nově zní tato část smlouvy takto:

| | |
|--|---|
| Zajištění projektové dokumentace | do 80 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
| Zajištění potřebných povolení k demolici | do 135 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
| Termín dokončení díla a jeho předání objednateli | do 155 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo |

c) **Článek IV (Cena díla) odst. 1** se mění a nově zní takto:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

| | |
|--|----------------------------|
| Původní cena díla dle Smlouvy o dílo: | 826.674,- Kč bez DPH |
| Cena za provedení prací v rozsahu Dodatku č. 1: | 65.000,- Kč bez DPH |

Nová celková cena díla včetně Dodatku č. 1: 891.674,- Kč bez DPH

(slovy: osmsetdevadesátjednašestsetšedesátčtyři korun českých bez DPH)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele a dvě pro Zhotovitele.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

Příloha č. 1 – Stanovisko ČEZ Distribuce

Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele

V Brně dne:

V Brně dne:

Za Objednatele: 24. 6. 2019

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
[redacted]
generální ředitel

.....
AWT Rekultivace a.s.
[redacted]
předseda představenstva

.....
AWT Rekultivace a.s.
[redacted]
místopředseda představenstva