

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 11. 2018

Registrační číslo objednatele: S/20/2018/0092

Registrační číslo zhotovitele: 2018/019/470

uzavřený podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků (dále jen „smlouva“ včetně jejich příloh citovaných v závěru) uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

IČ 00240192

DIČ: CZ00240192

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

oprávněný zástupce: Mgr. Alena Štrobová, starostka MČ Praha 20

oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:

Ing. Zdeněk Vavruška, tel.:

Ing. Aleš Lada, tel.:

Dana Králová, tel.:

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s.

sídlo: Lánská 128, 739 61 Třinec – Kanada

IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B vložka 1781

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený/á: Romanem Michlíčkem, předsedou představenstva ve věcech realizačních a technických:

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 2. 11. 2018 na dílo „**Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalská Tvrz**“ následovně:

Termín a místo plnění díla v článku III. odst. 1 termíny plnění se upravuje takto:

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 9. 8. 2019 (doba výstavby 270 kalendářních dnů)

Cena díla v článku IV. odstavci 2., 3., a 4. smlouvy o dílo se upravuje takto:

2. Cena za provedení díla celkem bez DPH: 33 811 147,27 Kč

3. DPH 21 %: 7 100 340,92 Kč

4. Cena za provedení díla celkem včetně DPH: 40 911 488,19 Kč.

Přesná specifikace prací provedených nad rámec uzavřené SoD je předmětem změnových listů, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 6. 6. 2019 usnesením č. 22/11/0407/19

Přílohy:


Změnové listy č. 1 - 16

V Praze dne *24. 6. 2019*

Za objednatele:

.....


Mgr. Alena Štránská
Starostka MČ P



Za zhotovitele:



Roman Michlíček,
První KEY-STAV, a.s.





Změnový list číslo:		1	Bourací práce	
Název akce:				
		Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže		
Objednatel:				
		Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice		
Zhotovitel:				
		První KEY-STAV a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada		
Projektant:				
		Starý a partner s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1		
Předmět změnového listu				
AST - Bourání				
Část díla dotčená změnovým listem				
Rekonstrukce a přístavba Stodoly				
Popis změny, popis technického řešení				
Změna :				
01- veškerá pískovcová dlažba včetně podkladních vrstev z betonu, byla vybourána, naložena a odvezena				
02- v místě demontovaného podia ve stodole se nacházel železobetonový základ, tento musel být z důvodu dodržení předepsaných nových skladeb vybourán				
03 - podium bylo demontováno a odpad byl zlikvidován				
Zdůvodnění změny :				
01- muselo být odstraněno z důvodu plánovaných nových skladeb v těchto místech				
02- muselo být odstraněno z důvodu plánovaných nových skladeb v těchto místech				
03 - muselo být demontováno a odstraněno z důvodu následných prací dle PD				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
nemá				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: nemá				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		198 183,24 Kč	41 618,48 Kč	239 801,72 Kč
Odpočty z ceny díla:		- 501,20 Kč	- 105,25 Kč	- 606,45 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		197 682,04 Kč	41 513,23 Kč	239 195,26 Kč
Změnu odsouhlasil				
		datum	podpis	
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:				

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže
Příloha změnového listu č.1

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01	Bourání chodníku kolem objektu	103 370	0	0	0	0
02	Bourání základu pod podiem	76 348	0	0	0	0
03	Bourání stávajícího dřevěného podia	18 465	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		198 183	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			198 183	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČETStavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze**Příloha změnového listu
listu č.1Objednatel: **Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice**Zhotovitel: **První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada**

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
-----	------	-----	-------	----	--------	------	-------------

Přípočty**198 183,24**

		01	Bourání chodníku kolem objektu				
		96	Bourání				103 369,76
URS	1	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z kamene pl přes 1 m2	m2	89,00	87,30	7 769,70
SOD	2/8	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	17,80	1 793,61	31 926,25
			119*0,2				
SOD	3/23	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	56,25	521,05	29 307,81
SOD	4/24	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	56,25	193,17	10 865,33
SOD	5/25	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	787,47	8,41	6 626,28
			103,77*14				
SOD	6/26	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	56,25	300,00	16 874,40
		02	Bourání základu pod podiem				
		96	Bourání				76 348,08
URS	1	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	9,36	5 440,00	50 918,40
			(15,0*2+4,5*2)*0,6*0,4				
SOD	2/23	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	22,46	521,05	11 704,78
SOD	3/24	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,46	193,17	4 339,33
SOD	4/25	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	314,50	8,41	2 646,36
			22,46*14				
SOD	5/26	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	22,46	300,00	6 739,20
		03	Bourání stávajícího dřevěného podia				
		96	Bourání				18 465,39
URS	1	961065511	Bourání podlah z fošen nebo prken	m3	10,13	1 200,00	12 150,00
			15,0*4,5*0,15				
SOD	2/23	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	5,58	521,05	2 906,85
SOD	3/24	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,58	193,17	1 077,66
SOD	4/25	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,10	8,41	657,22
			9,3*14				
SOD	5/26	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	5,58	300,00	1 673,66

Celkem Přípočty**198 183,24**

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze**
Příloha změnového listu č. 1

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice

Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01	Bourání chodníku kolem objektu	501	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		501	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			501	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze**
Příloha změnového listu
listu č.:1
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
Odpočty							501,20
		01	Bourání chodníku kolem objektu				
		1	Zemní práce				501,20
SOD	1/1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	17,80	28,16	501,20
Celkem Odpočty							501,20

Změnový list číslo:		2	Veřejné osvětlení	
Název akce:	Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže			
Objednatel:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice			
Zhotovitel:	První KEY-STAV a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada			
Projektant:	Starý a partner s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1			
Předmět změnového listu				
Silnoproud - VO				
Část díla dotčená změnovým listem				
Rekonstrukce a přístavba Stodoly				
Popis změny, popis technického řešení				
Nové řešení :				
místno nových stožárů veřejného osvětlení budou použity stožáry původní				
Zdůvodnění změny :				
na žádost zástupce investora budou původní stožáry veřejného osvětlení zrepasovány a znovu použity, tak aby VO v celém zámeckém areálu mělo jednotný charakter				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
nemá				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: nemá				
Vliv na cenu:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Přípočty k ceně díla:	12 667,21 Kč	2 660,11 Kč	15 327,32 Kč	
Odpočty z ceny díla:	- 44 542,00 Kč	- 9 353,82 Kč	- 53 895,82 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla:	- 31 874,79 Kč	- 6 693,71 Kč	- 38 568,50 Kč	
Změnu odsouhlasil				
	datum	podpis		
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:				

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže
Příloha změnového listu č.4

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Veřejné osvětlení	0	12 667	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	12 667	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			12 667	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze**
Příloha změnového listu
listu č.4
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
-----	------	-----	-------	----	--------	------	-------------

Přípočty**12 667,21****Veřejné osvětlení****12 667,21**

SOD	1		MONTÁŽ - Silniční stožár	ks	2,00	467,50	935,00
			použití dvou stávajících zdemontovaných stožárů (na POZICE S3, S4)				
SOD	2		MONTÁŽ - Svítidlo	ks	2,00	2 500,00	5 000,00
	3		Manipulace s břemenem	ks	2,00	450,00	900,00
URS	4	783301311	Ometení stožáru	m2	0,14	4,30	0,61
			S=2*Sp+SpI				
URS	5	783301313	Odmaštění stožáru	m2	4,00	58,70	234,80
URS	6	783301303	Odrezivění stožáru	m2	4,00	50,00	200,00
URS	7	783306805	Odstranění nátěru opálením	m2	4,00	138,00	552,00
URS	8	783306801	Odstranění nátěru obroušením	m2	4,00	72,20	288,80
	9		Provedení žárového zinkování	m2	4,00	890,00	3 560,00
URS	10	783314201	Základní antikorozní nátěr	m2	4,00	105,00	420,00
URS	11	783225100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí barva standartní	m2	4,00	144,00	576,00

Celkem Přípočty**12 667,21**

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže**
Příloha změnového listu č. 4

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice

Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Veřejné osvětlení	0	44 542	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	44 542	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			44 542	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze**
Příloha změnového listu
listu č.:4
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
-----	------	-----	-------	----	--------	------	-------------

Odpočty**44 542,00**

Veřejné osvětlení							44 542,00
SOD	1		Sílniční stožár ocelový bezpaticový dvoustupňový - v = 4m, žározinkový použití dvou stávajících zdemontovaných stožárů (na POZICE S3, S4)	ks	2,00	5 505,00	11 010,00
SOD	2		Svítilno LED dle schválení pamatkáři, cca 5000lm, 50W, 3000K	ks	2,00	16 316,00	32 632,00
	3		Odvoz a zákonná likvidace demontovaného zařízení, včetně poplatku za uložení a likvidaci	ks	1,00	900,00	900,00

Celkem Odpočty**44 542,00**

Změnový list číslo:		ZL 3	Elektro - audio doplnění a úprava	
Název akce:	Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže			
Objednatel:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice			
Zhotovitel:	První KEY-STAV a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada			
Projektant:	Starý a partner s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1			
Předmět změnového listu				
Audio - doplnění a úprava				
Část díla dotčená změnovým listem				
Rekonstrukce a přístavba Stodoly				
Popis změny, popis technického řešení				
Nové řešení :				
Úprava původního řešení dle PD. Doplnění kabeláží a úprava zapojení světel.				
Zdůvodnění změny :				
Dle původního řešení by, zařízení s rozvody nebylo vůbec kompatibilní někde chybělo dopojení, rozvody byly řešeny seriovým zapojením což by v případě výpadku jednoho světla nefungovaly všechny, proto došlo k navýšení kabeláží a ty jsou nyní zapojeny paprskovitě, tak aby vše fungovalo správně.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
změny budou doplněny do dokumentace skutečného provedení				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: nemá				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		63 543,31 Kč	13 344,09 Kč	76 887,40 Kč
Odpočty z ceny díla:		- Kč	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		63 543,31 Kč	13 344,09 Kč	76 887,40 Kč
Změnu odsouhlasil				
		datum	podpis	
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:				

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže
Příloha změnového listu č.

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
EL	Elektromontáže	0	63 543	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	63 543	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			63 543	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže**
Příloha změnového listu
listu č.
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
-----	------	-----	-------	----	--------	------	-------------

Přípočty**63 543,31**

EL		Elektromontáže	63 543,31				
SOD	1	Kabel CAT6E	m	405,48	22,00	8 920,56	
SOD	5	Kabel multipárový 24 párů	m	45,21	455,40	20 588,63	
SOD	6	CYKY-J 3x2.5, volně	m	314,92	35,20	11 085,18	
SOD	7	CYKY-J 5x1.5, pod omítkou	m	265,41	33,00	8 758,53	
SOD	8	Krabice přístrojová pod omítkou, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC), Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr:73 mm, hloubka:42 mm	ks	8,00	56,10	448,80	
SOD	9	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, pro vodiče 1,5-2,5 mm ² Cu, rozměr 105x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, koncová	ks	8,00	238,70	1 909,60	
	10	Rozvaděč RH, doplnění jisticích prvků pro vývody AUDIO/ stykač	ks	7,00	978,00	6 846,00	
	11	Podružný materiál, přesun hmot ...	kpl	1,00	4 986,00	4 986,00	

Celkem Přípočty**63 543,31**

Změnový list číslo:		ZL 04	Elektro - svítidla a kabely	
Název akce:	Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže			
Objednatel:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice			
Zhotovitel:	První KEY-STAV a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada			
Projektant:	Starý a partner s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1			
Předmět změnového listu				
EL				
Část díla dotčená změnovým listem				
Rekonstrukce a přístavba Stodoly				
Popis změny, popis technického řešení				
Nové řešení :				
01 doplnění kabeláží dle skutečnosti 02 záměna NO svítidel dle požadavku GP				
Zdůvodnění změny :				
01 délka kabeláží z výkazu výměr neodpovídala skutečnosti 02 záměna nouzových svítidel byla vyvolána projektantem stavby, záměna navazuje na zadaný projekt interiéru				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
nemá				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: nemá				
Vliv na cenu:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Přípočty k ceně díla:	96 805,01 Kč	20 329,05 Kč	117 134,06 Kč	
Odpočty z ceny díla:	- 29 676,90 Kč	- 6 232,15 Kč	- 35 909,05 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla:	67 128,11 Kč	14 096,90 Kč	81 225,01 Kč	
Změnu odsouhlasil				
	datum	podpis		
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:				

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze
Příloha změnového listu č.

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
EL	Elektromontáže	0	96 805	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	96 805	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			96 805	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze**
Příloha změnového listu
listu č.
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
-----	------	-----	-------	----	--------	------	-------------

Přípočty**96 805,01**

EL		Elektromontáže					96 805,01
SOD	1	CYKY-J 3x1.5, volně	m	310,31	29,70	9 216,21	
SOD	2	CYKY-J 3x2.5, volně	m	259,50	35,20	9 134,40	
	3	Odpočtový elektroměr 400V/63A	kpl	1,00	3 900,00	3 900,00	
	4	Svitidlo N5 - stejné svítidlo jako N4 jen je navíc sada pro vestavbu svítidla do podhledu včetně boxu	ks	23,00	3 142,80	72 284,40	
	7	Podružný materiál, přesun hmot ...	kpl	1,00	2 270,00	2 270,00	

Celkem Přípočty**96 805,01**

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze**
Příloha změnového listu č.

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice

Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
EL	Elektromontáže	0	29 677	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	29 677	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			29 677	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže**
Příloha změnového listu
listu č.:
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
Odpočty							29 676,90
EL		Elektromontáže					29 676,90
SOD	1		N – LED svítidlo nouzové/nouzové kombinované, autonomnost 1hod.	ks	23,00	1 290,30	29 676,90
Celkem Odpočty							29 676,90

Změnový list číslo:		ZL 05	Multipor - vyrovnání podkladu	
Název akce:	Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže			
Objednatel:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice			
Zhotovitel:	První KEY-STAV a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada			
Projektant:	Starý a partner s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1			
Předmět změnového listu				
vyrovnání podkladu pod tepelnou přízdívku				
Část díla dotčená změnovým listem				
Rekonstrukce a přístavba Stodoly				
Popis změny, popis technického řešení				
Nové řešení :				
V objektu stodoly bylo provedeno vyrovnání podkladu pod tepelně izolační přízdívku Multipor.				
Zdůvodnění změny :				
Při realizaci bylo zjištěno, že vnitřní povrch zdí stodoly vykazuje značné nerovnosti bránící v provedení tepelně izolační přízdívky. Z ekonomického hlediska bylo zvoleno vyrovnání těchto nerovností vápenocementovou omítkou.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
nemá				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: nemá				
Vliv na cenu:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Přípočty k ceně díla:	48 787,88 Kč	10 245,46 Kč	59 033,34 Kč	
Odpočty z ceny díla:	- Kč	- Kč	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla:	48 787,88 Kč	10 245,46 Kč	59 033,34 Kč	
Změnu odsouhlasil				
	datum	podpis		
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:				

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze
Příloha změnového listu č.

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu	48 788	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	48 788	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			48 788	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže**
Příloha změnového listu
listu č.
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
-----	------	-----	-------	----	--------	------	-------------

Přípočty**48 787,88**

6		Úpravy povrchu			48 787,88		
CENÍK	1	612321111	Vápenocementová omítka jednovrstvá jádrová vnitřních stěn	m2	279,30	171,00	47 759,94
SOD	2/1	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,40	233,68	1 027,94

Celkem Přípočty**48 787,88**

Změnový list číslo:		ZL06	OTK - protidešťová žaluzie	
Název akce:	Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže			
Objednatel:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice			
Zhotovitel:	První KEY-STAV a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada			
Projektant:	Starý a partner s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1			
Předmět změnového listu				
OTK				
Část díla dotčená změnovým listem				
Rekonstrukce a přístavba Stodoly				
Popis změny, popis technického řešení				
Nové řešení :				
Bylo nutné doplnit 3 ks protidešťové žaluzie na štítové stěně stodoly.				
Zdůvodnění změny :				
Tato položka je uvedena ve výpisu prvků ostatních výrobků, ale není součástí rozpočtu.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
byla zpracována výrobní dokumentace žaluzie				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: nemá				
Vliv na cenu:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Přípočty k ceně díla:	55 319,00 Kč	11 616,99 Kč	66 935,99 Kč	
Odpočty z ceny díla:	- Kč	- Kč	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla:	55 319,00 Kč	11 616,99 Kč	66 935,99 Kč	
Změnu odsouhlasil				
	datum	podpis		
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:				

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze
Příloha změnového listu č.

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	OTK	0	55 319	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	55 319	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			55 319	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže**
Příloha změnového listu
listu č.
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
-----	------	-----	-------	----	--------	------	-------------

Přípočty**55 319,00**

1		OTK					55 319,00
1	OTK1	Protidešťová žaluzie 1000 x 1000 RAL 1015		kus	3,00	9 993,00	29 979,00
2	OTK2	pozední rám 1000 x 1000		kus	3,00	3 580,00	10 740,00
3	OTK3	zaměření, výrobní dokumentace, montáž a doprava		kap.	1,00	14 600,00	14 600,00

Celkem Přípočty**55 319,00**

Změnový list číslo:		ZL 07	Podbití - doplnění rastru	
Název akce:				
		Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže		
Objednatel:				
		Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice		
Zhotovitel:				
		První KEY-STAV a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada		
Projektant:				
		Starý a partner s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1		
Předmět změnového listu				
Krov stodoly				
Část díla dotčená změnovým listem				
Rekonstrukce a přístavba Stodoly				
Popis změny, popis technického řešení				
Nové řešení :				
Doplnění rastru SKD pro akustickou tkaninu.				
Zdůvodnění změny :				
Rastr je nutné zhotovit pro uchycení akustické tkaniny a dřevěného podbití pod střechou objektu stodoly. Tato položka chyběla ve výkazu výměr.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
nemá				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: nemá				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		126 908,08 Kč	26 650,70 Kč	153 558,77 Kč
Odpočty z ceny díla:		- Kč	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		126 908,08 Kč	26 650,70 Kč	153 558,77 Kč
Změnu odsouhlasil				
		datum	podpis	
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:				

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze
Příloha změnového listu č.

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	126 908	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	126 908	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			126 908	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže**
Příloha změnového listu
listu č.
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
-----	------	-----	-------	----	--------	------	-------------

Přípočty**126 908,08****767****Konstrukce zámečnické****126 908,08**

CENÍK	1	767584641	Montáž podhledů ostatních - rošty	m2	445,62	251,00	111 850,37
CENÍK	2	55360021	CD profil pro montáž podhledu	m	530,00	24,20	12 826,00
SOD	3/5	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	1 246,76	2 231,71

Celkem Přípočty**126 908,08**

Změnový list číslo:		ZL 08	Podlaha dřevěná	
Název akce:	Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže			
Objednatel:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice			
Zhotovitel:	První KEY-STAV a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada			
Projektant:	Starý a partner s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1			
Předmět změnového listu				
Podlaha Stodoly				
Část díla dotčená změnovým listem				
Rekonstrukce a přístavba Stodoly				
Popis změny, popis technického řešení				
Nové řešení :				
Dodávka montáž parket dřevěných třídy III. Jakosti místo I. třídy jakosti				
Zdůvodnění změny :				
Na požadavek investora byla provedena tato záměna, pro větší autenticitu podlahy.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
nemá				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín:				
Vliv na cenu:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Přípočty k ceně díla:	- Kč	- Kč	- Kč	
Odpočty z ceny díla:	- 40 878,25 Kč	- 8 584,43 Kč	- 49 462,68 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla:	- 40 878,25 Kč	- 8 584,43 Kč	- 49 462,68 Kč	
Změnu odsouhlasil	datum	podpis		
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:				

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze**
Příloha změnového listu č.

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice

Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
775	Podlahy skládané	0	40 878	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	40 878	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			40 878	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze**
Příloha změnového listu
listu č.:
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMÉRA	J.C.	CENA CELKEM
-----	------	-----	-------	----	--------	------	-------------

Odpočty**40 878,25**

775		Podlahy skládané					40 878,25	
1	775500001	Dřevěná dubová podlaha lepená lakovaná tl. 22 mm včetně vyrovnání, olištování - cenové vyrovnání materiálové jakosti			m2	263,70	155,02	40 878,25

Celkem Odpočty**40 878,25**

Změnový list číslo:		ZL 09	Zařízení pro provoz scénického osvětlení	
Název akce:	Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže			
Objednatel:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice			
Zhotovitel:	První KEY-STAV a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada			
Projektant:	Starý a partner s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1			
Předmět změnového listu				
Osvětlení sálu stodoly				
Část díla dotčená změnovým listem				
Rekonstrukce a přístavba Stodoly				
Popis změny, popis technického řešení				
Nové řešení :				
Přidání DMX mergeru a DMX splitteru				
Zdůvodnění změny :				
<p>Přípojná místa v sobě integrují konektivitu ovládání a připojení zdrojů na audio, video a sc. osvětlení. Možnosti vedení signálu DMX není 100% dán počtem konektorů, ale i komunikačním protokolem. Vzhledem k tomu, že bude dodán DMX pult s dvěma universy, je třeba tuto konektivitu dodržet a to u PM1 a PM2 vedením jednoho kabelu Cat6a každého PM navíc.</p> <p>Dle projektu nebyla možná konektivita DMX pultu o dvou universách, který byl vyspecifikován a proto byl systém doplněn o správné typy kabelů a jejich trasy ke světlům a zařízení pro distribuci. Bez těchto prvků by nebyl o možné ovládání sc. svítidel provozovat.</p> <p>Tato zařízení je DMX merger – pro převod ART net a merging PM1 a PM2</p>				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
nemá				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: nemá				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		23 976,00 Kč	5 034,96 Kč	29 010,96 Kč
Odpočty z ceny díla:		- Kč	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		23 976,00 Kč	5 034,96 Kč	29 010,96 Kč
Změnu odsouhlasil	datum	podpis		
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:				

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze
Příloha změnového listu č.

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SCO	Scénické osvětlení	0	23 976	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	23 976	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			23 976	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze**
Příloha změnového listu
listu č.
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
-----	------	-----	-------	----	--------	------	-------------

Přípočty**23 976,00**

SCO		Scénické osvětlení						23 976,00
1		DMX merger	ks	1,00	17 184,00		17 184,00	
2		DMX splitter se čtyřmi vstupy	ks	2,00	3 396,00		6 792,00	

Celkem Přípočty**23 976,00**

Změnový list číslo:		ZL 10	Štítová stěna	
Název akce:	Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže			
Objednatel:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice			
Zhotovitel:	První KEY-STAV a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada			
Projektant:	Starý a partner s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1			
Předmět změnového listu				
Štítová stěna stodola				
Část díla dotčená změnovým listem				
Rekonstrukce a přístavba Stodoly				
Popis změny, popis technického řešení				
Nové řešení :				
Na štítové stěně stodoly byla zhotovena celoplošně vápenná omítka.				
Zdůvodnění změny :				
Ve výkazu výměr byl předpoklad obnovy 30% plochy omítky. Vzhledem ke stavu stávající omítky bylo nutná obnova ve 100% plochy. Postup byl konzultován se zástupci památkové péče.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
nemá				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: nemá				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		36 891,10 Kč	7 747,13 Kč	44 638,24 Kč
Odpočty z ceny díla:	-	15 102,59 Kč	- 3 171,54 Kč	- 18 274,14 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		21 788,51 Kč	4 575,59 Kč	26 364,10 Kč
Změnu odsouhlasil				
		datum	podpis	
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:				

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže
Příloha změnového listu č.

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu	36 891	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	36 891	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			36 891	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže**
Příloha změnového listu
listu č.
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
-----	------	-----	-------	----	--------	------	-------------

Přípočty**36 891,10**

6		Úpravy povrchu				36 891,10	
CENÍK	1	622311111	Vápenná omítka jednovrstvá jádrová vnějších stěn	m2	107,92	217,00	23 418,33
CENÍK	2	622311131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem	m2	107,92	119,00	12 842,31
SOD	3/1	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,70	233,68	630,46

Celkem Přípočty**36 891,10**

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže**
Příloha změnového listu č.

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice

Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu	15 103	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže**
Příloha změnového listu
listu č.:
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
-----	------	-----	-------	----	--------	------	-------------

Odpočty**15 102,59**

6		Úpravy povrchu					15 102,59
SOD	1/12	622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	107,92	103,27	11 144,36
			J				
			11,565*6,665		77,08		
			11,565*(12,33-6,665)/2		32,76		
			otvory				
			-3,60*1,20		-4,32		
			(3,60+1,20)*2*0,25		2,40		
			=		107,92		
SOD	2/4	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 - barva (cenové vyrovnání)	m2	107,92	34,00	3 669,23
SOD	3/1	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,24	233,68	289,00

Celkem Odpočty**15 102,59**

Změnový list číslo:		11	Výplně dřevo	
Název akce:				
		Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže		
Objednatel:				
		Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice		
Zhotovitel:				
		První KEY-STAV a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada		
Projektant:				
		Starý a partner s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1		
Předmět změnového listu				
Dřevěné výplně otvorů				
Část díla dotčená změnovým listem				
Rekonstrukce a přístavba Stodoly				
Popis změny, popis technického řešení				
Nové řešení :				
Změna kování dřevěných dveří stodoly OK 10a a OK 10b.				
Zdůvodnění změny :				
Kování dveří bylo oproti projektu doplněno panikovým kovááním, dále byl samozavírač vyměněn za skrytý. Byla použita vyšší třída výrobků. Záměna souvisí se zadaným projektem interiéru.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
nemá				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: nemá				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		57 360,00 Kč	12 045,60 Kč	69 405,60 Kč
Odpočty z ceny díla:		- Kč	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		57 360,00 Kč	12 045,60 Kč	69 405,60 Kč
Změnu odsouhlasil				
		datum	podpis	
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:				

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze
Příloha změnového listu č.

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
7662 Vnější výplně otvorů	0	57 360	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	57 360	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			57 360	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže**
Příloha změnového listu
listu č.
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
Přípočty							57 360,00
	7662		Vnější výplně otvorů				57 360,00
	1		Sestava pro pozici OK10a - povrchové panikové hrazdy v imitaci eloxu. Zvenku klika - skrytý zavírač s koordinací zavírání a elektomechanickou aretací obou křídel v otevřené poloze - přerušovací tlačítko pro zavření	kus	1,00	28 680,00	28 680,00
	2		Sestava pro pozici OK10b - povrchové panikové hrazdy v imitaci eloxu. Zvenku klika - skrytý zavírač s koordinací zavírání a elektomechanickou aretací obou křídel v otevřené poloze - přerušovací tlačítko pro zavření	kus	1,00	28 680,00	28 680,00
Celkem Přípočty							57 360,00

Změnový list číslo:		12	Výplně hliník	
Název akce:	Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže			
Objednatel:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice			
Zhotovitel:	První KEY-STAV a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada			
Projektant:	Starý a partner s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1			
Předmět změnového listu				
Hliníkové výplně otvorů				
Část díla dotčená změnovým listem				
Rekonstrukce a přístavba Stodoly				
Popis změny, popis technického řešení				
Nové řešení :				
01 byla změněna profilace kovové konstrukce spojovacího krčku 02 došlo ke změně typu zasklení spojovacího krčku 03 došlo k záměně typu kování ve výplních otvorů ve spojovacím krčku				
Zdůvodnění změny :				
01 z důvodu náročnosti a ekonomické nákladnosti byla hliníková nosná konstrukce krčku vyměněna za ocelovou 02 bylo zjištěno, že navrhovaný typ zasklení nevyhovuje předpokládanému zatížení 03 změna typu kování navazuje ne projekt interiéru				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
byla zpracována výrobní dokumentace ocelové konstrukce				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: nemá				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		76 201,40 Kč	16 002,29 Kč	92 203,69 Kč
Odpočty z ceny díla:	-	22 845,66 Kč	- 4 797,59 Kč	- 27 643,25 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		53 355,74 Kč	11 204,70 Kč	64 560,44 Kč
Změnu odsouhlasil				
		datum	podpis	
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:				

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze
Příloha změnového listu č.

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
7662	Vnější výplně otvorů	0	76 201	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	76 201	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			76 201	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze**
 Příloha změnového listu
 listu č.
 Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
 Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
-----	------	-----	-------	----	--------	------	-------------

Přípočty**76 201,40**

7662		Vnější výplně otvorů					76 201,40	
2	OK01	Změna zasklení 3ks 3-skla - Okno hliníkové otevíravé 780x2130 mm, izolační trojsklo, bezpečnostní folie	kus	3,00	3 033,00	9 099,00		
4	OK02	Změna zasklení 3ks 3-skla - Okno hliníkové otevíravé 780x2130 mm, izolační trojsklo, bezpečnostní folie	kus	3,00	3 033,00	9 099,00		
5	OK04	Změna dveří - Dveře hliníkové plně 900x1970 mm, s tepelně izolační výplní	kus	1,00	3 603,00	3 603,00		
6	OK09	Změna zasklení - Prosklené zasklení spojovacího krčku AL, 24960x4130 mm, kalené sklo	kus	1,00	22 090,00	22 090,00		
7	OK04	Příplatek za změnu kování na Eco Schulte, Klika – koule Eco Schulte D116 + rozety, nerez	kpl	1,00	980,40	980,40		
8	OK05	Příplatek za povrchovou panikovou tlačnou lištu, Povrchové panikové kování Fapim Panama-Oltre s tlačnou lištou, vícebodová varianta s dotykovým madlem	kpl	1,00	2 292,00	2 292,00		
9	OK06	Příplatek za povrchovou panikovou tlačnou lištu, Povrchové panikové kování Fapim Panama-Oltre s tlačnou lištou, vícebodová varianta s dotykovým madlem	kpl	1,00	2 292,00	2 292,00		
10	OK07	Příplatek za povrchovou panikovou tlačnou lištu, Povrchové panikové kování Fapim Panama-Oltre s tlačnou lištou, vícebodová varianta s dotykovým madlem	kpl	1,00	4 584,00	4 584,00		
11	OK07	Samozavírače GEZE TS 5000 na obě křídla + ISM lišta (aretace + omezovač), Samozavírače Geze TS 5000 s kluznou lištou, Geze ISM lišta	kpl	1,00	8 789,00	8 789,00		
12	OK08	Příplatek za povrchovou panikovou tlačnou lištu, Povrchové panikové kování Fapim Panama-Oltre s tlačnou lištou, vícebodová varianta s dotykovým madlem	kpl	1,00	4 584,00	4 584,00		
13	OK08	Samozavírače GEZE TS 5000 na obě křídla + ISM lišta (aretace + omezovač), Samozavírače Geze TS 5000 s kluznou lištou, Geze ISM lišta	kpl	1,00	8 789,00	8 789,00		

Celkem Přípočty**76 201,40**

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže**
Příloha změnového listu č.

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice

Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
7662	Vnější výplně otvorů	0	22 846	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	22 846	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			22 846	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze**
Příloha změnového listu
listu č.:
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMÉRA	J.C.	CENA CELKEM
-----	------	-----	-------	----	--------	------	-------------

Odpočty**22 845,66**

7662		Vnější výplně otvorů		22 845,66			
1/5	OK05	Změna zasklení - Prosklená stěna s dveřmi s s izolačním trojsklem, 3753x3960-3750 mm, sklo Connex		kus	1,00	3 857,00	3 857,00
2		Změna profilu - OK01, OK02, OK03, OK04, OK05, OK06, OK07, OK08		%	3,00	6 329,55	18 988,66

Celkem Odpočty**22 845,66**

Změnový list číslo:		ZL 13	Statické zajištění krovu	
Název akce:	Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže			
Objednatel:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice			
Zhotovitel:	První KEY-STAV a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada			
Projektant:	Starý a partner s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1			
Předmět změnového listu				
Stavebné konstrukční řešení "Stodola"				
Část díla dotčená změnovým listem				
Rekonstrukce a přístavba Stodoly				
Popis změny, popis technického řešení				
Nové řešení :				
Bylo změněno řešení ztužení krovu stávající stodoly.				
Zdůvodnění změny :				
Na základě podmětů od zhotovitele ohledně proveditelnosti, bylo změněno konstrukční řešení ztužení krovu. V původním řešení bylo ke ztužení použito válcovaných svařovaných profilů. Nově je řešeno ztužení pomocí ocelových pásů a táhel. Toto řešení je subtilnější a esteticky přijatelnější než původně navrhované.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
byla zpracována nová výrobní dokumentace ztužení krovu, nově byla doplněna část PD - PBŘ a statická část, na nové řešení bude vydáno stanovisko odboru památkové péče MHMPP				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: prodloužení termínu realizace o 30 dní				
Vliv na cenu:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Přípočty k ceně díla:	656 038,76 Kč	137 768,14 Kč	793 806,90 Kč	
Odpočty z ceny díla:	- 1 015 311,90 Kč	- 213 215,50 Kč	- 1 228 527,40 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla:	- 359 273,13 Kč	- 75 447,36 Kč	- 434 720,49 Kč	
Změnu odsouhlasil				
	datum	podpis		
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:				

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže
Příloha změnového listu č.

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
	0	656 039	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	656 039	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			656 039	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže**
Příloha změnového listu
listu č.
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
Přípočty							656 038,76
							656 038,76
	1		Dílenská dokumentace statiky vč. projednání s památkáři a HZS	soub.	1,00	115 000,00	115 000,00
	2		Ocelové prvky krovu - dodávka a montáž - výpalky	kg	2 690,60	191,00	513 904,60
			skutečnost = 2446 kg + ztratné 2690,6 kg				
SOD	3	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,28	5 139,05	27 134,16
Celkem Přípočty							656 038,76

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze**
Příloha změnového listu č.

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice

Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762	Konstrukce tesařské	0	1 015 312	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	1 015 312	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			1 015 312	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže**
Příloha změnového listu
listu č.:
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
Odpočty							1 015 311,90
		762	Konstrukce tesařské				1 015 311,90
SOD	1/2	762900002	Ocelové prvky krovu - dodávka a montáž	kg	13 488,00	71,50	964 392,00
SOD	2/9	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,28	9 643,92	50 919,90
Celkem Odpočty							1 015 311,90

Změnový list číslo:		ZI 14	Žula kostka
Název akce:	Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže		
Objednatel:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice		
Zhotovitel:	První KEY-STAV a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada		
Projektant:	Starý a partner s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1		
Předmět změnového listu			
Komunikace			
Část díla dotčená změnovým listem			
Rekonstrukce a přístavba Stodoly			
Popis změny, popis technického řešení			
Nové řešení :			
Úprava dodávky žulové kostky, dle skutečně rozebraného množství.			
Zdůvodnění změny :			
Žulové kostky na stávající ploše před stodolou byly rozebrány k dalšímu použití. Ve výkazu výměr bylo pouze 150m2 - skutečnost je 500 m2.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
nemá			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: nemá			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	28 113,61 Kč	5 903,86 Kč	34 017,47 Kč
Odpočty z ceny díla:	- 254 954,84 Kč	- 53 540,52 Kč	- 308 495,36 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	- 226 841,23 Kč	- 47 636,66 Kč	- 274 477,89 Kč
Změnu odsouhlasil			
	datum	podpis	
Za zhotovitele :			
Technický dozor:			
Za projektanta:			
Za objednatele:			

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže
Příloha změnového listu č.

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SO 02	Komunikace	28 114	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		28 114	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			28 114	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže**
Příloha změnového listu
listu č.
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
-----	------	-----	-------	----	--------	------	-------------

Přípočty**28 113,61**

SO 02		Komunikace		28 113,61			
SOD	1/1	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky	m2	300,00	70,23	21 067,59
			skutečnost = 450m2, rozpočet = 150m2				
SOD	2/5	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžkým	m2	300,00	23,49	7 046,02

Celkem Přípočty**28 113,61**

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze**
Příloha změnového listu č.

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice

Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SO 02	Komunikace	254 955	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze**
Příloha změnového listu
listu č.:
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMÉRA	J.C.	CENA CELKEM
Odpočty							254 954,84
254 954,84							
SOD	1/7	58380120	Kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm - dodávka	t	105,00	2 268,00	238 140,00
			P04, P05				
			450,00/50*10				
SOD	1/26	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	105,00	160,14	16 814,84
Celkem Odpočty							254 954,84

Změnový list číslo:		ZL15	Doplnění rozvaděče RPO pro OTK	
Název akce:	Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže			
Objednatel:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice			
Zhotovitel:	První KEY-STAV a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada			
Projektant:	Starý a partner s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1			
Předmět změnového listu				
Elektroinstalace - doplnění rozvaděče RPO				
Část díla dotčená změnovým listem				
Rekonstrukce a přístavba Stodoly				
Popis změny, popis technického řešení				
Nové řešení :				
Doplnění rozvaděče RPO o rozběh OTK do 1 minuty.				
Zdůvodnění změny :				
Požadavek z důvodu snížení potřebného příkonu pro objekt a tím i stálých plateb za rezervaci příkonu.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
nemá				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: nemá				
Vliv na cenu:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Přípočty k ceně díla:	16 540,00 Kč	3 473,40 Kč	20 013,40 Kč	
Odpočty z ceny díla:	- Kč	- Kč	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla:	16 540,00 Kč	3 473,40 Kč	20 013,40 Kč	
Změnu odsouhlasil				
	datum	podpis		
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:				

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže
Příloha změnového listu č.

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Elektroinstalace	16 540	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	16 540	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			16 540	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže**
Příloha změnového listu
listu č.
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
Přípočty							16 540,00
01		Elektroinstalace					16 540,00
	1		Dozborjení rozvaděče	kpl	1,00	16 540,00	16 540,00
			Dozbrojení rozvaděče dle požadavku VZT/OTK pro postupný rozběh ventilátoru OTK do 1minuty				
Celkem Přípočty							16 540,00

Změnový list číslo:		16	Pororošt	
Název akce:				
		Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrže		
Objednatel:				
		Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice		
Zhotovitel:				
		První KEY-STAV a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada		
Projektant:				
		Starý a partner s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1		
Předmět změnového listu				
OK konstrukce pro jednotku VZT + OTK				
Část díla dotčená změnovým listem				
Rekonstrukce a přístavba Stodoly				
Popis změny, popis technického řešení				
Nové řešení :				
Doplnění pororoštu pro servis VZT jednotky nad jevištěm.				
Zdůvodnění změny :				
Pororošt pro servis jednotek nebyl uveden ve výkazu výměr.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
nemá				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: nemá				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		77 710,00 Kč	16 319,10 Kč	94 029,10 Kč
Odpočty z ceny díla:		- Kč	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		77 710,00 Kč	16 319,10 Kč	94 029,10 Kč
Změnu odsouhlasil				
		datum	podpis	
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:				

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské tvrze
Příloha změnového listu č.2

Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
043	Ocelová konstrukce	77 710	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		77 710	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			77 710	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalseké tvrze**
Příloha změnového listu
listu č.2
Objednatel: Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

TYP	P.Č.	KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	J.C.	CENA CELKEM
Přípočty							77 710,00

043		Ocelová konstrukce					
1			Doplnění pororoštu na konstrukci pro VZT jendotku vč. uchycení	m2	19,00	2 510,00	47 690,00
2			Doplnění příček pro pochozí rošty max. rozpětí 1,2m	kpl	1,00	14 240,00	14 240,00
3			Montáž a doprava	kpl	1,00	15 780,00	15 780,00

Celkem Přípočty							77 710,00
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------