

DOHODA O NAROVNÁNÍ

(dále jen „dohoda“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami:

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 70892822

zastoupen **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

(dále též „objednatel“)

a

MOLAT spol. s r.o.

se sídlem Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice

IČ: 25305697

zastoupena [redacted] jednatelem

(dále též „zhotovitel“)

Preambule

- A) Na základě smlouvy o dílo č. OMSŘI/18/24089 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) realizoval zhotovitel pro objednatele stavbu „Odborný léčebný ústav Jevíčko, výměna střešní krytiny na stravovacím pavilonu“ (dále jen „dílo“).
- B) K předání dokončeného díla nedošlo v termínu sjednaném smlouvou, kdy dílo s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání převzal objednatel od zhotovitele namísto ujednaného 7. 12. 2018 až 3. 1. 2019. Objednatel na základě tohoto prodlení s předáním dokončeného díla uplatnil vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 133 801,51 Kč, kterou započítal proti pohledávce zhotovitele vůči objednateli z titulu ceny za dílo.
- C) Zhotovitel požádal přípisem ze dne 16. 5. 2019 o prominutí části této smluvní pokuty ve výši 66 900 Kč, ve kterém zároveň uvedl důvody vzniku prodlení. Přinejmenším část těchto důvodů je objektivního charakteru, tj. mimo kontrolu zhotovitele. Spor o existenci prodlení zde není, jde toliko o určení míry jeho přičitatelnosti zhotoviteli. Spornou se v této souvislosti stává výše dluhu z titulu smluvní pokuty, který měl zaniknout jeho započtením proti ceně za dílo fakturované zhotovitelem.

Strany se rozhodly řešit sporná práva a povinnosti spočívající na skutkovém základě popsaném v Preambuli této dohody smírnou cestou za podmínek stanovených v článku I. této Dohody.

I.

- 1. S ohledem na to, že objednatel shledal důvody pro vyhovění žádosti o prominutí dluhu, vypořádávají strany všechna sporná práva a povinnosti spočívající na skutkovém základě prodlení zhotovitele s předání dokončeného díla podle smlouvy.
- 2. Mezi smluvními stranami tak není a do budoucna nebude sporu, že smluvní pokuta za prodlení s předáním díla v celkové výši 133 801,51 Kč byla vyměřena v souladu se smlouvou.
- 3. Mezi smluvními stranami není a do budoucna nebude sporu, že započtení smluvní pokuty proti ceně díla fakturované zhotovitelem proběhlo v souladu se smlouvou a platnou právní úpravou.
- 4. Objednatel vyplatí zhotoviteli na základě vyhovění jeho žádosti o prominutí dluhu částku ve výši 66 900 Kč, a to převodem na účet zhotovitele č. 19-4869430267/0100 vedený u Komerční banky a.s. nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této dohody. Pro vyloučení pochybnosti se ujednává, že

vyplacením částky se rozumí její odepsání z účtu objednatele.

5. Strany této dohody nebudou usilovat o revizi takto sjednaných poměrů, zejména vůči sobě nebudou vznášet jakékoli další nároky spočívající na skutkovém základu popsaném v této dohodě. To platí i ve vztahu k jakémukoli případnému vedlejšímu nároku nebo příslušenství z tohoto základu vyplývajících.

II.


1. Objednatel si vyhrazuje právo od této dohody odstoupit a prominutí dluhu odvolat v případě podstatného porušení dohody zhotovitelem. Za podstatné porušení se považuje zejména porušení ujednání čl. I bodu 5. této dohody.
2. Zhotovitel může od této dohody odstoupit v případě prodloužení objednatele s vyplacením prominuté části dluhu podle ujednání čl. I bodu 4. této dohody delším než 15 dnů.

III.

1. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.
2. Dohoda podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Strany shodně prohlašují, že souhlasí s uveřejněním plného textu dohody a nepožadují k žádné její části uplatnění výjimky z uveřejnění. Uveřejnění dohody zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel.
3. Strany shodně prohlašují, že tato dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což potvrzují svými podpisy.
4. O prominutí dluhu a podstatných náležitostech této dohody rozhodla Rada Pardubického kraje na svém jednání dne 29. 5. 2019 usnesením R/1960/19.

V Pardubicích dne 24. 06. 2019

Za objednatele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Za zhotovitele:



MOLAT spol. s r.o.
jedenatel