

## DODATEK SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále též „Občanský zákoník“)

### **Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19**

sídlo: Na Dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha

IČO: 61386308

právní forma: Příspěvková organizace

zastoupený: PaedDr. Jan Toman, ředitel

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: [redacted]

telefon: +420 241 723 646

e-mail: [redacted]

- technický dozor objednatele, který bude zapsán ve stavebním deníku  
(dále též „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

### **Obchodní firma: ISOTEP s.r.o.**

sídlo: Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČO: 25263498

DIČ: CZ25263498

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C, vložce 11091

zastoupený: Ing. Milanem Záleským, jednatelem

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

zastoupení ve věcech technických: [redacted]

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále též „zhotovitel“ nebo „vybraný dodavatel“)

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 04. 2019 (dále též „dodatek smlouvy“)

Důvody pro přijetí změn závazku ze smlouvy o dílo, které vedou k uzavření tohoto dodatku smlouvy, jsou zcela v souladu s ustanoveními čl. II. smlouvy o dílo, nejedná se tedy o podstatné změny závazku ze smlouvy o dílo a tyto jsou uvedeny ve změnovém listu, který je přílohou dodatku smlouvy.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními čl. V. odst. 6 až 11 smlouvy o dílo tímto dohodly na provedení určitých víceprací či méněprací a na navýšení celkové ceny za dílo o 113.340,00 Kč bez DPH (130.341,00 Kč včetně DPH). Změny závazku ze smlouvy o dílo (vícepráce a méněpráce) jsou podrobně popsány ve změnovém listu, který je přílohou dodatku smlouvy.

Smluvní strany se dále v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 10 smlouvy o dílo dohodly na tom, že lhůta k dokončení díla bude s ohledem na rozsah a druh prováděných víceprací přiměřeně prodloužena.

Smluvní strany se tak dohodly na těchto dvou změnách smlouvy o dílo:

### **Ustanovení třetí věty čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto ustanovením:**

Termín ukončení plnění, předání díla objednateli, je touto smlouvou stanoven **do 27. 06. 2019.**

## **Ustanovení čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto ustanovením:**

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH):	<b>2.173.990,29 Kč</b>
výše DPH 15%:	<b>326.098,54 Kč</b>
celková cena včetně DPH:	<b>2.500.088,83 Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### **Závěrečná ujednání**

1. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv.
2. Dodatek smlouvy bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění dodatku smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID: 594cywj / na e-mail: [isotep@isotep.cz](mailto:isotep@isotep.cz).
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dále povinen v souladu s ustanoveními § 219 ZZVZ uveřejnit dodatek smlouvy na profilu zadavatele.
4. Dodatek smlouvy je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel obdrží dva stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Přílohou dodatku smlouvy je změnový list.

V Praze, dne 25. 6.2019

V Praze, dne 7. 6.2019

---

objednatel  
PaedDr. Jan Toman, ředitel

---

zhotovitel  
Ing. Milan Záleský, jednatel

<b>ZMĚNOVÝ LIST č.:</b>		<b>01</b>	
<b>Datum předložení TZ:</b>			
Stavba:	<b>DÚ a SVP Praha 4 - Zateplení a výměna oken domu Na Dlouhé mezi 491/13</b>		
Objekt:	Na Dlouhé mezi 491/13, 147 00 Praha 4 Hodkovičky	<b>SMVS 133V11200114</b>	
<b>Název změny:</b>	Vícemetry zateplení fasády , oprava vnitřních špalet po vybourání starých oken.		
<b>Důvod změny:</b>			
<p>Změny vyvolané samotnou realizací projektu nebylo možno předjímat a nemění významným způsobem ani charakter ani povahu zakázky. Cenový rozdíl nepřekročí limit definovaný dle §222 odst. 4 ZZVZ ve čl. II. odst. 5. smlouvy o dílo.</p> <p>1. Po odkrytí ukotvení balkonů a podlah byla zjištěna narušená kovová konstrukce balkonů. Řešením je zjednodušené zpevnění konstrukce kovovou výplní a oprava porušených částí.</p> <p>2. Fasáda - při realizaci zateplení byl zjištěn rozdíl ve skutečné ploše zateplení ve výši 37 m2. Současně byla doporučena změna struktury omítky. Navrhovaný typ omítky v projektu není aktuálně na trhu k dispozici.</p> <p>3. Do zateplené fasády je potřeba navíc oproti projektu osadit krabice elektro pro slaboproudé instalace.</p> <p>4. Po odstranění dřevěných špalet původních oken neodpovídal stav zdiva předpokladům projektu. Špalety je nezbytné dozdít a vylepit pro nový typ oken.</p>			
<b>Popis změny:</b>			
<p>1. Změna konstrukce výplní zábradlí balkonů, změna materiálu podlahy balkonů</p> <p>2. navýšení plochy zateplení fasády a omítky</p> <p>3. dodávka a montáž krabic elektro do fasády</p> <p>4. oprava a úprava vnitřních špalet oken.</p>			
<b>Vyjádření projektanta:</b>			
Souhlasím se změnami			
<b>Přílohy:</b>			
Příloha č. 1 Položkový rozpočet víceprací			
<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>		<b>bez dopadu</b>	
		s dopadem:	
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:		407 144,67 Kč
	Připočet:		<b>520 484,67 Kč</b>
	Celkem:		<b>113 340,00 Kč</b>
Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.			
	Jméno	Datum	Podpis
	Razítko		
Za objednatele:			
Za TDI			
Za projektanta:			
Za zhotovitele:			