

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Varhulíkové - revitalizace, Praha 7, č. akce 1000055“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/124

číslo smlouvy zhotovitele: 1822063

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003 / 6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být
předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha1 – Nové Město

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12069

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. / Raiffeisenbank a.s. / Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 8109481/0100 / 1017022454/5500 / 4717922/0800

zastoupena: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně.

II.
Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 30.01.209 „Varhulíkové - revitalizace, Praha 7, č. akce 1000055“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, a to neobdržení chybějícího vyjádření od společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. v předpokládaném termínu. Toto vyjádření bylo potřebné pro podání Žádosti na Demoliční výměr a Demoliční povolení. Tím bylo znemožněno zajištění / vydání DIR, což zapříčinilo posunutí termínu zahájení stavebních prací nejdříve na červenec 2019 a posunutí termínu dokončení díla.

V souvislosti s výše uvedenými zjištěními se smluvní strany dále dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla), jak dále uvedeno.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. odst. 2 smlouvy se v části „Termín dokončení“ mění takto:
Termín dokončení: 12/2019
2. Ostatní ustanovení čl. III. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne .2019 25. 06. 2019
objednatel

[Redacted Signature]

Ing. Josef Sinčák

Technická správa komunikací
hl.m. Prahy, a.s.

[Redacted Signature]

Filip Hájek

Technická správa komunikací
hl.m. Prahy, a.s.

V Praze, dne 10.06.2019
zhotovitel

[Redacted Signature]

SILNICE GROUP a.s.

Ing. PETR DUCHEK, MBA
místopředseda představenstva

