

Dodatek č. 2 č. 1ZHS180032

ke Smlouvě o dílo,

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

na realizaci stavby s názvem

„Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni – I. a II. etapa - JŘBU“

15TUOIN06

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené XXXXXXXXXXXX, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

a

SMP CZ, a.s.

se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ 27195147

Zastoupená: XXXXXXXXXXXX, předsedou představenstva

XXXXXXXXXXXX, členem představenstva

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: [XXXXXXXXXXXX](#)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. Objednatele 2018/002785

(dále jen „Dodatek č. 2“)

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11.05.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavebních úprav stávající opěrné zdi s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni, a to dle dokumentace pro provádění stavby k investiční akci s názvem „**Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni – I. a II. etapa – JŘBU**“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby se smluvní strany dohodly na provedení dalších dodatečných stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy ve znění všech jejích dodatků (dále i „vícepráce“), přičemž v návaznosti na nezbytné vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy ve znění všech jejích dodatků (dále jen „méněpráce“) a dále s ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě.

II. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 1 - 3, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota Víceprací dle Změnových listů:	579.689,39 Kč bez DPH
Hodnota Méněprací dle Změnových listů:	579.689,39 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla se navyšuje o:	0 Kč bez DPH
a činí celkem:	12.489.984 Kč bez DPH

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou Změnové listy č. 1 – 3.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 26.06.2019

V Praze dne: 25.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Jan Jech
místo předseda představenstva
SMP CZ, a.s.

.....
Ing. Jindřich Tautman
člen představenstva
SMP CZ, a.s.