

**D O D A T E K č. 3**  
**ke smlouvě o dílo č. 4/2016/504203**

uzavřený  
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivan Pavlík, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Telefon:	+420 721 141 389
E-mail :	<a href="mailto:i.pavlik@spucr.cz">i.pavlik@spucr.cz</a>
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOPOZEM CB s.r.o. a GEOPOZEM, v.o.s.</b>
Sídlo:	GEOPOZEM CB s.r.o. Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	3u333zq
Bankovní spojení:	Fio Banka, a.s.
Číslo účtu:	2400492234/2010
IČO:	022 55 073
DIČ:	CZ02255073
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx
<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOPOZEM, v.o.s.</b>
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
IČO:	251 99 161
DIČ:	CZ25199161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493

(dále jen „zhotovitel“)

## I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dodatek č. 3 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 4/2016/504203 ze dne 15. 6. 2016 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Městiště u Děpolic**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

## II. Předmět dodatku

- 2.1 Dodavatel upravuje termíny ukončení dílčích částí díla, a to na základě terénního šetření a jednání za účasti zástupců Správy národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, Státního pozemkového úřadu, Městyse Dešenice, sboru zástupců a zhotovitele, konaného na základě potřeby řešení ohrožování intravilánu povrchovými vodami, ze kterého vyplynula v první fázi nutnost zajištění dat z ČHMÚ, která nejsou předmětem smlouvy. Tato data musí zajistit pro zhotovitele objednatel. Veškeré produkty a služby ČHMÚ jsou poskytnuty až po celkovém uhrazení sjednané ceny (splatnost faktury činí cca 30 dní). V další fázi bude ve věci předmětných vodohospodářských opatření svoláno jednání mezi objednatel, zhotovitelem a KPÚ pro Plzeňský kraj a následně bude uzavřen dodatek upravující počty měrných jednotek a termíny dokončení prací, které budou dotčeny řešením vodohospodářských opatření.

- 2.2. Termíny dokončení díla v dílčích částech hlavního celku 3.2 Návrhové práce se mění následovně:

### 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Termín dokončení prací: **30. 9. 2019**

#### 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Termín dokončení prací: **30. 9. 2019**

#### 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Termín dokončení prací: **30.9. 2019**

#### 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Termín dokončení prací: **30. 9. 2019**

- 2.3. Termíny dokončení prací jsou uvedeny v příloze č.1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 4/2016/504203.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a 2, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.4. Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
- 3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Klatovech dne 26. 06. 2019

V Českých Budějovicích dne 26. 06. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

---

Ing. Zbyněk Weber  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Miloslav Jodl  
jednatel společnosti  
GEOPOZEM CB s.r.o.

---

Ing. Petr Drs  
společník  
GEOPOZEM, v.o.s.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Městské území u Děpoltic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	33	1 500	49 500	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	120	1 500	180 000	31.3.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	234	1 800	421 200	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	98	3 000	294 000	30. 11. 2017
	Měněpráce + změna termínu ukončení	100 bm	-1	3 000	-3 000	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	153	2 800	428 400	31. 08. 2018
	Vícepráce + změna termínu ukončení	100 bm	154	2 800	431 200	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	30. 11. 2017
	Vícepráce + změna termínu ukončení	100 bm	20	3 500	70 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	354	350	123 900	30. 06. 2017
	Vícepráce + změna termínu ukončení	ha	4	350	1 400	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	354	450	159 300	30. 11. 2018
	Vícepráce + změna termínu ukončení	ha	4	450	1 800	
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 656 300	
Vícepráce/měněpráce + změna termínu ukončení					501 400	30.11.2018
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	120	1 000	120 000	30.09.2019
	Vícepráce + změna termínu ukončení	ha	4	1 000	4 000	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2	10 000	20 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	1 000	18 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	10 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	120	1 000	120 000	
	Vícepráce + změna termínu ukončení	ha	4	1 000	4 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks 1)	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					308 000	
Vícepráce + změna termínu ukončení					8 000	

3.3	Mapové dílo	ha	354	500	177 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Vícepráce + změna termínu ukončení		ha	4	500	2 000	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					177 000	
Vícepráce + změna termínu ukončení					2 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	134	950	127 300	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					127 300	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 157 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	316 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	179 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	127 300 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 780 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	583 800 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 363 800 Kč</b>

V Klatovech dne 26. 06. 2019

V Českých Budějovicích dne 26. 06. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Zbyněk Weber  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Miloslav Jodl  
jednatel společnosti  
GEOPOZEM CB s.r.o.

.....  
Ing. Petr Drs  
společník  
GEOPOZEM, v.o.s.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.