

Rekapitulace krycích listů

Akce: MČ BRNo - Ivanovice, Kanalizace III. A IV.etapa, kanalizace III.etapa

Prodloužení vodovodu - prodloužení	36 611,96 Kč
Splašková přípojka S-H 18 - nová	134 043,81 Kč
Protlak	510 907,59 Kč
Splaškové přípojky S-H2, S-H16 - změna profilu	3 423,57 Kč
Dešťová přípojka D-H2a - prodloužení	45 256,19 Kč
Plynovodní přípojka P-H2 - nerealizuje se	-6 119,60 Kč
Splaš. Příp. S-H16a+16b, dešť.příp. D-H16a+16b - nerealizují se	-223 346,03 Kč
Splašková přípojka S-H 2 - změna umístění	-78 116,40 Kč
Celkem cena ZL1	422 661,09 Kč
Cena díla dle SOD	17 901 381,00 Kč
Nová cena díla	18 324 042,09 Kč

Projektant: Souhlasím s výše uvedenými změnovými listy, které vyplynuly z nepředvídatelných okolností při provádění stavby

Objednavatel:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Brno, 603 00 Brno

16.03.2019

Zhotovitel:

13.06.2019

EUROVIA
VINCI

EUROVIA CS, a.s.
Křižovatkový závod oblast Brno
Křižovatka 100
602 00 Brno

Zpracovatel:



MČ Brno – Ivanovice, Kanalizace III. etapa		
Změnové listy - rekapitulace		Datum předložení zhotovitelem 30.4. 2019
Objednatel	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	
Zastoupený	Společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno	
Zhotovitel	EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih Videňská 104, 619 00 Brno	

Stavba / objekt / úsek:	<u>MČ Brno – Ivanovice, Kanalizace III. etapa</u>
Změnový list č. 1, SO 04 – Přeložka vodovodu Stávající vodovod se částečně nachází pod podezdívkou RD č.o.2, kde je dle PD i nápojné místo. Z tohoto důvodu musí být přeložka vodovodu provedena tak, aby tento veřejný vodovod již pod podezdívkou nevedl – prodloužen o 4,5m <p style="text-align: right;">Vícepráce: 36.611,96 Kč Méněpráce: 0,00 Kč</p>	
Změnový list č. 2, SO 02 – Kanalizační přípojka S-H18a - nová Vybudování nové kanalizační přípojky z důvodu realizace nového RD, ke kterému tato přípojka vede. Při zpracování PD se s tímto domem neuvažovalo (nebyl postaven). <p style="text-align: right;">Vícepráce: 134.043,81 Kč Méněpráce: 0,00 Kč</p>	
Změnový list č. 3, SO 01 – Kanalizační řády - protlak Při tvoření PD byl podpurný sloup VN č.196 zatížen jinými silami(ve tvaru T). V období mezi realizací a vyhotovení PD byl tento sloup firmou eon vyměněn. Při realizaci došlo k zásadním změnám ve vedení drátů napětí(do tvaru L) a tudíž i jiným silám přenášejících se do základu sloupu. Dle statického výpočtu a dle vyjádření zástupců firmy eon, nelze sloup dostatečně zajistit při otevřeném výkopu. Z tohoto důvodu bude část mezi šachtami S4.3-S4.5 a D4.3-D4.5 v délce 13m provedena bezvýkopovou technologií – protlak. <p style="text-align: right;">Vícepráce: 1.003.149,69 Kč Méněpráce: -492.242,10 Kč</p>	
Změnový list č. 4, SO 02 – Kanalizační přípojky S-H2, S-H16 – změna DN Z hlediska nedostatečného spádu bude u splaškových přípojek S-H2, S-H16 změněn profil z DN150 na DN200. <p style="text-align: right;">Vícepráce: 18.275,34 Kč Méněpráce: -14.851,77 Kč</p>	
Změnový list č. 5, SO 02 – Kanalizační přípojka D-H2a – prodloužení o 4m Přípojka měla být realizována v další etapě výstavby. Na žádost majitele se vybuduje v této etapě, kdy dojde k jejímu prodloužení o 4m. <p style="text-align: right;">Vícepráce: 45.256,19 Kč Méněpráce: 0,00 Kč</p>	

Změnový list č. 6, SO 05 – přeložka plynovodu – přípojka PH-2

Oproti PD je plynovodní přípojka PH-2 napojena z ulice Hatě. Z tohoto důvodu nesouvisí s objektem so 05 plynovodní přeložka a nebude se realizovat

Vícepráce: 0,00 Kč
Méněpráce: -6.119,60 Kč

Změnový list č. 7, SO 02 – Kanalizační přípojky S-H16a+b, D-H16a+b

Z důvodu již řádného odvodnění splaškových i dešťových vod z nemovitosti do jiné ulice, kterou měly přípojky S-H16a, S-H16b, D-H16a, D-H16b odvodňovat, se tyto přípojky nebudou realizovat.

Vícepráce: 0,00 Kč
Méněpráce: -223.346,03 Kč

Změnový list č. 8, SO 02 – Kanalizační přípojka S-H2- zkrácení

Na žádost majitele RD č.o.2 nebude splašková přípojka S-H2 z ulice Hatě, ale z boční ulice. Bude vysazena odbočka a přípojka bude ukončena za komunikací. Tím dojde ke zkrácení ze 7,5m(dle PD) na 2m. Zkrácení o 5,5m.

Vícepráce: 0,00 Kč
Méněpráce: -78.116,40 Kč

Finanční dopad změny:

Vícepráce 1.237.336,99
Méněpráce -814.675,9
Celkem + 422.661,09 Kč bez DPH

Přílohy:

Jednotlivé změnové listy č. 1 až 8

Schvalovací proces:

14. 05. 2019
V Brně dne


Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

.....
Za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
.....

13. 06. 2019
V Brně dne

Za zhotovitele:

 EUROVIA VINCI

.....
EUROVIA CS, a.s.
.....

MČ Brno – Ivanovice, Kanalizace III.etapa

Změnový list č. 1

Datum předložení
zhotovitelem

30.4. 2019

Objednatel

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zastoupený

Společnosti
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih
Václavská 104, 619 00 Brno

Specifikace změn: prodloužení hlavního řádu vodovodu o 4,5m

Zdůvodnění změny: Stávající vodovod se částečně nachází pod podezdívkou RD č.o.2, kde je dle PD i nápojné místo. Z tohoto důvodu musí být přeložka vodovodu provedena tak, aby tento veřejný vodovod již pod podezdívkou nevedl – prodloužen o 4,5m

Vícepráce

36.611,96 Kč

Měněpráce

0,00 Kč

Změna ceny bez DPH

36.611,96 Kč

Přílohy:


č.1 položkový rozpočet

č.2 situace s vyznačením dotčených částí

V Brně dne 14. 06. 2019

V Brně dne 13. 06. 2019

Za objednatel Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
603 00 Brno

Za zhotovitele:  EUROVIA CS, a.s.

Za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

EUROVIA



MČ Brno – Ivanovice, Kanalizace III.etapa

Změnový list č. 2

Datum předložení
zhotovitelem

30.4. 2019

Objednatel

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zastoupený

Společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih

Vídeňská 104, 619 00 Brno

Specifikace změn: vybudování nové kanalizační přípojky S-H18a DN150 v materiálu kamenina

Zdůvodnění změny: Vybudování nové kanalizační přípojky z důvodu realizace nového RD, ke kterému tato přípojka vede. Při zpracování PD se s tímto domem neuvažovalo (nebyl postaven).

Vícepráce

134.043,81 Kč

Méněpráce

0,00 Kč

Změna ceny bez DPH

134.043,81 Kč

Přílohy:

č.1 položkový rozpočet

č.2 situace s vyznačením dotčených částí

V Brně dne 14. 03. 2019

Za objednatele: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Přípojky, 603 00 Brno

Za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

V Brně dne 13. 06. 2019

Za zhotovitele:  EUROVIA CS

EUROVIA CS, a.s.

MČ Brno – Ivanovice, Kanalizace III. etapa

Změnový list č. 3

Datum předložení
zhotovitelem

30.4. 2019

Objednatel

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zastoupený

Společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih

Videňská 104, 619 00 Brno

Specifikace změn: provedení protlaku DN500 kamenina a DN300 kamenina v délce 13m oproti projekční technologii otevřeného výkopu.

Zdůvodnění změny: Při tvoření PD byl podpůrný sloup VN č.196 zatížen jinými silami(ve tvaru T). V období mezi realizací a vyhotovení PD byl tento sloup firmou eon vyměněn. Při realizaci došlo k zásadním změnám ve vedení drátů napětí(do tvaru L) a tudíž i jiným silám přenášejících se do základu sloupu. Dle statického výpočtu a dle vyjádření zástupců firmy eon, nelze sloup dostatečně zajistit při otevřeném výkopu. Z tohoto důvodu bude část mezi šachtami S4.3-S4.5 a D4.3-D4.5 v délce 13m provedena bezvýkopovou technologií – **protlak**.

Vícepráce

1.003.149,69 Kč

Méněpráce

- 492.242,10 Kč

Změna ceny bez DPH

510.907,59 Kč

Přílohy:

č.1 položkový rozpočet

č.2 situace s vyznačením dotčených částí

V Brně dne

14. 05. 2019

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
603 00 Brno

Za statutární město Brno


na základě plné moci

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

V Brně dne

13. 06. 2019

Za zhotovitele

 EUROVIA CS, a.s.

EUROVIA CS, a.s.

MČ Brno – Ivanovice, Kanalizace III.etapa

Změnový list č. 4

Datum předložení
zhotovitelem

30.4. 2019

Objednatel

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zastoupený

Společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, 603 00 Brno

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih
Vídeňská 104, 619 00 Brno

Specifikace změn: změna profilu přípojek S-H2, S-H16 z DN150 na DN200

Zdůvodnění změny: Z hlediska nedostatečného spádu bude u splaškových přípojek S-H2, S-H16 změněn profil z DN150 na DN200.

Vícepráce

18.275,34 Kč

Méněpráce

-14.851,77 Kč

Změna ceny bez DPH

3.423,57 Kč

Přílohy:

č.1 položkový rozpočet

č.2 situace s vyznačením dotčených částí

14.05.2019

V Brně dne

Za objednatele
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
.....
.....
602 00 Brno

Za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
.....
.....

13.06.2019

V Brně dne

Za zhotovitele
EUROVIA
VÍDEŇSKÁ
EUROVIA CS, a.s.
závod oblast Morava

EUROVIA CS, a.s.
.....
.....

MČ Brno – Ivanovice, Kanalizace III.etapa

Změnový list č. 5

Datum předložení
zhotovitelem

30.4. 2019

Objednatel

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zastoupený

Společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih

Vídeňská 104, 619 00 Brno

Specifikace změn: prodloužení dešťové domovní přípojky o 4m D-H2a

Zdůvodnění změny: Přípojka měla být realizována v další etapě výstavby. Na žádost majitele se vybuduje v této etapě, kdy dojde k jejímu prodloužení o 4m.

Vícepráce

45.256,19 Kč

Méněpráce

0,00 Kč

Změna ceny bez DPH

45.256,19 Kč

Přílohy:

č.1 položkový rozpočet

č.2 situace s vyznačením dotčených částí

V Brně dne

14. 06. 2019

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Za statutární město Brno


na základě plné moci

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

V Brně dne

13. 06. 2019

Za zhotovitele:

 EUROVIA CS, a.s.

EUROVIA CS, a.s.



MČ Brno – Ivanovice, Kanalizace III. etapa

Změnový list č. 6

Datum předložení
zhotovitelem

30.4. 2019

Objednatel

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zastoupený

Společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih
Václavská 104, 619 00 Brno

Specifikace změn: neprovedení plynovodní přípojky PH-2

Zdůvodnění změny: Oproti PD je plynovodní přípojka PH-2 napojena z ulice Hatě. Z tohoto důvodu nesouvisí s objektem SO 05 plynovodní přeložka a nebude se realizovat.

Vícepráce
Méněpráce
Změna ceny bez DPH

0,00 Kč
-6.119,60 Kč
-6.119,60 Kč

Přílohy:

č.1 položkový rozpočet
č.2 situace s vyznačením dotčených částí

V Brně dne 14. 05. 2019

Za objednatele
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Brno, 603 00 Brno

Za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

V Brně dne 13. 06. 2019

Za zhotovitele: EUROVIA (19)

EUROVIA CS, a.s.

MČ Brno – Ivanovice, Kanalizace III. etapa

Změnový list č. 7

Datum předložení
zhotovitelem

30.4. 2019

Objednatel

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zastoupený

Společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih

Vídeňská 104, 619 00 Brno

Specifikace změn: neprovedení dešťových a splaškových kanalizačních přípojek S-H16a, S-H16b, D-H16a, D-H16b

Zdůvodnění změny: Z důvodu již řádného odvodnění splaškových i dešťových vod z nemovitosti do jiné ulice, kterou měly přípojky S-H16a, S-H16b, D-H16a, D-H16b odvodňovat, se tyto přípojky nebudou realizovat.

Vícepráce

0,00 Kč

Méněpráce

-223.346,03 Kč

Změna ceny bez DPH

-223.346,03 Kč

Přílohy:

č.1 položkový rozpočet

č.2 situace s vyznačením dotčených částí

V Brně dne 14. 03. 2019

Za objednatele: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

V Brně dne 13. 06. 2019

Za zhotovitele:  EUROVIA CS, a.s.
Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

EUROVIA CS, a.s.

MČ Brno – Ivanovice, Kanalizace III.etapa

Změnový list č. 8

Datum předložení
zhotovitelem

30.4. 2019

Objednatel

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zastoupený

Společnosti
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih
Vídeňská 104, 619 00 Brno

Specifikace změn: situační změna v umístění přípojky S-H2 a zkrácení přípojky na 2m

Zdůvodnění změny: Na žádost majitele RD č.o.2 nebude splašková přípojka S-H2 z ulice Hatě, ale z boční ulice. Bude vysazena odbočka a přípojka bude ukončena za komunikací. Tím dojde ke zkrácení ze 7,5m(dle PD) na 2m. Zkrácení o 5,5m.

Vícepráce
Méněpráce
Změna ceny bez DPH

0,00 Kč
-78.116,40 Kč
-78.116,40 Kč

Přílohy:

č.1 položkový rozpočet
č.2 situace s vyznačením dotčených částí

V Brně dne 14. 05. 2019

Za objednatele:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Brno 603 00 Brno

Za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

V Brně dne 13. 05. 2019

Za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.

EUROVIA CS/a.s./