

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy objednatele: 65/00066001/2019

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

### **AF-CITYPLAN s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
IČO: 47307218  
DIČ: CZ47307218  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005  
jejímž jménem jedná Ing. Petr Košan, jednatel  
č. smlouvy: 2019/0002

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.1.2019 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva o poskytnutí služeb**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/12144 Střeziměř, most ev.č. 12144-3\_PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. Z důvodu nepříznivého počasí v měsících únoru a březnu, které nedovolilo provést diagnostiku komunikace III/12144 a tím i následné zdržení průzkumných prací (stavebně technický průzkum) nutných k zahájení projektových prací na zakázce „III/12144 Střeziměř, most ev.č. 12144-3“, které byly posunuty do měsíce května.
3. Na základě zjištěného rozsahu, upřesněním záborů a projednáním projektových prací (rekonstrukce úseku vozovky mezi mosty 12144-2 a 12144-3), bylo příslušným speciálním stavebním úřadem navrženo sloučení projektového stupně DUR a DSP do společného stupně DUSP. Účel tohoto sloučení je zrychlení legislativního řízení a uspišení získání stavebního

povolení. Toto bylo odsouhlaseno investorem na místním šetření. Dále byl doplněn předpokládaný počet hodin za výkon autorského dozoru v době realizace stavby.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 5.2 Smlouvy o poskytnutí služeb se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o poskytnutí služeb, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Bod 5.1 Smlouvy o poskytnutí služeb se mění následovně:

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

- 5.1.1 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept
  - **Nejpozději do 7 měsíců od účinnosti Smlouvy**

2. V souvislosti s výše uvedeným se zároveň opravuje soupis služeb, který je přílohou tohoto dodatku.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne  
Objednatel:

V Praze dne  
Poskytovatel:

---

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

---

AF-CITYPLAN s.r.o.  
Ing. Petr Košan  
jednatel a zástupce ředitele