

**Dodatek č. 1 ke  
Smlouvě o poskytování služeb č. 763/00066001/2019  
ze dne 12.3.2019**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: 763/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**TUBES spol. s r.o.**

se sídlem: Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4

IČO: 25062255

DIČ: CZ25062255

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46359

jejímž jménem jedná Ing. Otakar Fabián, jednatel

č. smlouvy: TU-19108

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

**Název akce: „Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín – chybějící úsek II/610, TES a EIA“ (dále jen „Zakázka“)**

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 15. odst. 15.11 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu plnění v článku 5. odst. 1. Smlouvy.

**Článek 1.  
Předmět dodatku**

- 1.1 Termín plnění se mění z důvodů koordinace předmětné stavby „**Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín – chybějící úsek II/610, TES a EIA**“ v dotčeném území se souvisejícími akcemi (stavbami) investorů město Mladá Boleslav, SŽDC a Škoda Auto a.s. a v návaznosti na zpracování komplexního dopravního modelu a dopravní prognózy dotčeného území Mladoboleslavska a z důvodů nutnosti provedení Biologického průzkumu v celoročního období.
- 1.2 Článek 5. Termín plnění, odst. 5.1 Smlouvy se mění následovně:

- 5.1 Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v následujících termínech:
- 5.1.1 Technické studie stavby (TES) - koncept
    - **Nejpozději do 2 měsíců od předání dopravní prognózy Objednatelem.**
  - 5.1.2 Technické studie stavby - čístopis
    - **Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu TES od Objednatele**
  - 5.1.3 Projednání dokumentace u dotčených orgánů státní správy a dopravní a technické infrastruktury
    - **Nejpozději do 2 měsíců od schválení čístopisu TES (beze změny)**
  - 5.1.4 Biologický průzkum
    - **Nejpozději do 31.10.2019**
  - 5.1.5 Oznámení záměru EIA
    - **Nejpozději do 3 měsíců od projednání čístopisu TES u dotčených orgánů státní správy a dopravní a technické infrastruktury**
  - 5.1.6 Technická pomoc objednateli
    - **dle potřeb objednatel, v průběhu projednání EIA (beze změny)**

## **Článek 2.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 má dvě strany.
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv

V Říčanech dne 11.6.2019

V Praze dne

---

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

---

TUBES spol. s r.o.  
Ing. Otakar Fabián  
jednatel