

Dodatek číslo 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO


číslo objednatele S-14176/REG/2016/1
číslo zhotovitele 19-1-2016-0108

„Dokončení stavby Rozhledna Čížovka“

Smluvní strany

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka a.s.,
číslo účtu: 4440009090/6000
Dále jen: **objednatel**

a

Zhotovitel: JaP-Jacina, s.r.o.
se sídlem: Nákladní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
v oddíle C, vložka 58497
jednající
IČ: 25655108
DIČ: CZ25655108
Bankovní spojení: Sberbank, číslo účtu: 
dále jen: **zhotovitel**

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
tento Dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“)

Čl. I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Původní znění čl. III. odst. 3.1. se vzhledem k provedeným vícepracím a méně pracím ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle čl. I této smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1 285 609,66 Kč bez DPH a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 21 % DPH ve výši 269 978,03 Kč. Celková cena za dílo včetně DPH činí 1 555 587,69 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr, který je Přílohou č. 2 této smlouvy a schválený změnový list č.1. Součástí ceny díla je i zhotovení geometrického plánu. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.“

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti pozdějším dnem jeho podpisu kteroukoli ze Smluvních stran.
2. Tento Dodatek se pořizuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis.
3. Účastníci tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

12 -12- 2016

V Mnichově Hradišti, dne

Zhotovitel

JaP
JACINA

JaP-Jacina, s.r.o.
Nákladní 1486
295 01 Mnichovo Hradiště

www.jap-jacina.cz
info@jap-jacina.cz

Petr Jacina
jednatel společnosti
JaP-Jacina, s.r.o.

13 -12- 2016

V Praze, dne

Objednatel



RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY „Dokončení stavby Rozhledna Čížovka“

Určeno: Ing. Zuzana Moravčiková, náměstkyně hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek
(v kopii Odbor krajského investora, Krajský úřad SK)

Číslo SoD: S-14176/REG/2016

Termín plnění: 1.etapa 30 dnů od podpisu SOD, 2.etapa 90 dnů od podpisu SOD

Celková cena díla: 1 292 879,06 Kč bez DPH

Zhotovitel: JaP - JACINA, s.r.o.
Nákladní 1486
295 01 Mnichovo Hradiště

Popis předmětu informace: Změny při realizaci oproti schválené projektové dokumentaci

Popis problému (změn):

- 1/ Záměna pískovcové dlažby za betonovou v barvě pískovce.
Záměna provedena po odsouhlasení projektantem. Nově navržená a realizovaná betonová dlažba s povrchem imitujícím pískovec je odolnější proti mechanickému poškození vandaly i proti poškození vlivem povětrnostních podmínek.
Úspora viz. ZLI.
- 2/ Změna nosné konstrukce pro osazení nádrže na vodu.
Bylo zvoleno jednodušší a esteticky vhodnější řešení kotvení nádrže. Byla vynechána ocelová pozinkovaná konstrukce a zajištěno kotvení samonosné polyetylenové nádrže přímo na betonovou konstrukci rozhledny.
Úspora viz. ZLI.
- 3/ Změna umístění dřevěného obkladu okenic.
V projektové dokumentaci navržen dřevěný obklad přikotvený z vnější části okenice L profilem na stávající rám a tahokov. Montáží tímto navrženým způsobem by došlo ke kolizi se stávajícími pojezdy okenic. Z tohoto důvodu byl dřevěný obklad umístěn z vnitřní strany okenice pod tahokov. Tímto je dřevěný obklad z vnější strany chráněn tahokovem proti poškození. Toto řešení se ve výsledku jeví jako účinnější proti poškození vandaly. Řešení projednáno a odsouhlaseno projektanty jak po stránce praktické, tak i architektonické.
Změna nemá vliv na cenu díla.
- 4/ Změna otevírání oken.
Vzhledem k velikosti a hmotnosti okenních křidel bylo vynecháno otevírání a ponecháno pouze vyklápění. Otevíráním křidel by byly značně omezeny vnitřní prostory zázemí rozhledny. Ze strany výrobce nelze u této velikosti otevíravých křidel garantovat funkčnost a bezporuchovost po dobu záruky.
Změna nemá vliv na cenu díla.

5/ Změna umístění zámků na okenicích.

U vnějších dvoukřídlých posuvných okenic bylo projektovou dokumentací požadováno umístění 2 ks zámků z interiéru rozhledny. Vzhledem ke změně otevírání oken a ponechání pouze vyklápění by navržené zámkové zůstaly z interiéru nepřístupné. Z tohoto důvodu byly přemístěny do exteriéru. Požadavek na zajištění proti přestřížení zůstal zachován. Zámky jsou zajištěny proti přestřížení.

Změna nemá vliv na cenu díla.

6/ Změna umístění zámků na vnitřních posuvných dveřích.

Na vnitřních posuvných dveřích s požární odolností provedena změna umístění zámků z m.č.1.05 do m.č.1.01 z konstrukčních důvodů v návaznosti na požadavek protipožární odolnosti dveří. Pro možnost umístění zámků v m.č.1.05 by bylo nutno zasáhnout do konstrukce protipožárních dveří, čímž by byla narušena jejich protipožární funkce. Pro kolaudaci toto řešení nepřijatelné. Zámky byly osazeny z m.č.1.01 bez zásahu do protipožárních dveří.

Změna nemá vliv na cenu díla.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu č.1 a podpisu dodatku č.1 smlouvy o dílo

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:
Prosinec 2016

Datum, podpis oprávněné osoby:

4. 11. 2016

JAP JACINA
JaP-Jacina, s.r.o.
Nákladní 1486
295 01 Mladá Boleslav
www.jap-jacina.cz
info@jap-jacina.cz

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatelem:

Jako příloha tohoto oznámení : Změnový list č.1

ROZELSTAV PZO
Klaudíánova 12a
293 01 Mladá Boleslav

OKI OIN VAROSLAV POSTL, BC

Zálohový list č.13

Název zakázky: **DOČERNÝCH STAVBY ROZLIČENIA ČISTYCH**

580

Zálohový list č.13

predĺžka výška objem	Zálohový popis	Cena v miera a jednotky			Množstvo predložený stav			Benefit a jednotky				
		ku	časť (m)	jednotka	ku	časť (m)	jednotka	ku	časť (m)	jednotka		
73	Prac. dĺžka štítov, pilínov: 6, 6cm	48,57m ²	420,00	21 825,55	0	0,00	0,00	48,57m ²	420,00	-21 825,55	21%	-28 444,79
73a	Prac. dĺžka výškov	0	0,00	0,00	48,57m ²	320,00	30,00	15 508,20	48,57m ²	15 508,20	21%	18 782,55
59	Masivná arýdovaná železobetónová stena	223,27m ²	78,00	17 000,27	205m ²	78,00	15 508,20	-18,20	78,00	-1 698,57	21%	-1 728,57
60	Prac. miera OK pre miera na vode	18,79%	80,00	1 503,76	0	0,00	0,00	-18,20	80,00	-1 503,76	21%	-1 819,55
8	Nádrž podtlakový vodný plav.	1m ³	9 000,00	9 000,00	0	0,00	0,00	1	9 000,00	-9 000,00	21%	-10 890,00
8a	Nádrž podtlakový vodný plav samostatný	0	0,00	0,00	1m ³	11 200,00	0,00	1	11 200,00	11 200,00	21%	13 552,00
	Výška instalácie		0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	-487,78	21%	-1 046,31
	Výš. úroveň		0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	709,63	21%	859,64

Výsledky	27 415,60	-34 808,40
Prac. dĺžka štítov	1 292 879,60	
Prac. dĺžka výškov	271 504,00	
Prac. dĺžka výškov	1 564 383,60	
Prac. dĺžka štítov	1 292 879,60	
Prac. dĺžka výškov	271 504,00	
Prac. dĺžka štítov	1 292 879,60	
Prac. dĺžka výškov	271 504,00	
Prac. dĺžka štítov	1 292 879,60	
Prac. dĺžka výškov	271 504,00	

4. 11. 2016

JAB JACINA
 s.r.o.
 Nákostný 1485
 295 01 Píchnovo Hradec
 www.jab-jacina.sk
 info@jab-jacina.sk

Klaudiánova 124
 295 01 Mladé Buziovce

Br. Jaroslav Postl