

DADOTEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO ze dne 27. 6. 2016
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Objednatel

Město Hodkovice nad Mohelkou

IČ: 00262820

Náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

zastoupená: Markétou Khauerovou - starostkou

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitelem

Zdeněk Hudec s.r.o.

IČO: 24219614

Spojovací 180, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Hudcem

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět dodatku smlouvy

(1) Při projednávání již zpracované DUR byla zjištěna zcela nečekaná a každé ze smluvních stran neznámá skutečnost, která měla zásadní vliv na možnosti plnění podmínek smlouvy. Pozemek určený územní plánem města Hodkovice nad Mohelkou k umístění ČOV je zatížen soudním zákazem nakládání a jeho majitel (Česká republika) z tohoto důvodu nemůže vydat k DUR souhlasné stanovisko.

(2) Původní zadání DUR se mění tak, že ČOV bude umístěna na ppč. 347/2 a kmenová stoka k ní bude vedena po ppč. 212 v k.ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou. Zhotovitel vypracuje novou DUR, která bude toto změněné zadání respektovat.

II. Cena Díla a způsob její úhrady

(1) Cena Díla se zvyšuje o částku 35.000 Kč + DPH 21 % ve výši 7.350 Kč, t.j. celkem o částku 42.350 Kč. Výsledná cena tedy činí 345.000,- Kč + DPH 21 % ve výši 72.450,- Kč, tj. celkem 417.450,-- Kč.

(2) Navýšená částka obsahuje náklady na:

- geodetické práce (rozšíření podkladů pro vypracování dokumentace, vypracování geometrického oddělovacího plánu) 17.000,-- Kč bez DPH
- vypracování změny DUR (změna polohy ČOV, nová trasa kmenové stoky) 10.000,-- Kč bez DPH
- vtištění a kompletování DUR 8.000,-- Kč bez DPH

III. Doba a místo plnění

(1) Termín plnění se mění takto: Zhotovitel provede dílo nejpozději do 30. dubna 2017.

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 14. 12. 2016

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

Příloha: oceněný položkový rozpočet a časový harmonogram akce