



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



HZSFX000FIU7

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele FM-120-1/2019

uzavřené dne 28.3.2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1)

Objednatel: **Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany**

se sídlem: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek,
zastoupený: [redacted] ředitelem SOŠ PO a VOŠ PO
Bankovní spojení: Česká národní banka Ostrava, [redacted]
IČO: 64122654
DIČ: není plátce DPH
Telefon: [redacted]
ID DS: bi3aa9z

(dále jen „objednatel“)

a

2)

Zhotovitel: **PSG Construction a.s.**

se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
zastoupený: [redacted] místopředsedou představenstva
[redacted] členem představenstva
Bankovní spojení: CSOB a.s. [redacted]
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
ID DS : 84zuuwy
Telefon: [redacted]

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 7535

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřely dne 28.3.2019 smlouvu o dílo č. objednatele FM-120-1/2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761 – opakované vyhlášení“ v objektu SOŠ PO a VOŠ PO,

Smlouva o díla na stavbu „Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO“

Projekt „Vzdělávací a výcviková střediska IZS – Modernizace Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany“, reg. č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761 je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020.



Pavlíkova 1479, 738 01 Frýdek-Místek. V souladu s článkem 20. odst. 2 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění níže uvedeným způsobem.

II. Předmět dodatku

1. Z důvodu nutnosti aktualizace předpokládaného harmonogramu výstavby uvedeného v příloze č. 3 smlouvy se mění příloha č. 3 smlouvy a její aktuální znění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dále dohodly, v souladu s článkem 8. odst. 7 a 9, na změnách díla spočívajících:
 - 1) **ve změně zařídění odpadu vzniklého při demoličních pracích stávajících objektů** – viz. změnový list č. 1, který je přílohou č. 2 dodatku č. 1 smlouvy. Dle původního zadání (rozpočtu) měl být na stavbě k likvidaci odpad s příměsí azbestu a olejových látek (pol. 20 a 21 rozpočtu 09.1), což ve skutečnosti nebylo. Při samotné realizaci demoličních prací na objektu SO 09 bylo zjištěno, že se zde nachází větší množství izolačního materiálu, směsného stavebního odpadu a větší množství betonových konstrukcí. Na toto navýšení odpadů přišel zhotovitel na základě doložených vážných lístků. Tato změna nebyla možná zjistit před zahájením prací, neboť se jedná o skryté konstrukce a konkrétní rozsah a materiálové skladby nebyly v době projektové přípravy zjistitelné a ověřitelné. Změna zařídění odpadu představuje konečný odpočet tj. **snížení ceny díla o 73 321,86 Kč, tj. vč. DPH o 88 719,45 Kč** bez dopadu na konečný termín díla a jeho kvalitu.
 - 2) **ve změně počtu pilot** - viz. změnový list č. 2, který je přílohou č. 3 dodatku č. 1 smlouvy. V položkovém rozpočtu je uvedena kubatura odpovídající celkovému množství 29 ks pilot. V rámci realizace stavby bylo v souladu s projektovou dokumentací provedeno celkem 26 ks odpovídající délky a průměru. Zároveň rozpočet stavby neobsahuje nutné položky za naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku vývrtku z pilot. Změna počtu pilot představuje konečný odpočet tj. **snížení ceny díla o 44 998,63 Kč, tj. vč. DPH o 54 448,34 Kč** bez dopadu na konečný termín díla a jeho kvalitu.
 - 3) **v bourání živičného povrchu pod a kolem objektu novostavby víceúčelové haly** – viz. změnový list č. 3, který je přílohou č. 4 dodatku č. 1 smlouvy. Zadávací dokumentace (rozpočet a projektová dokumentace) neobsahuje vybourání živičných ploch pod a kolem objektu novostavby víceúčelové haly. Tyto práce bylo nezbytně nutné provést před zahájením zemních prací. Bourání živičného povrchu představuje konečný přípočet tj. **navýšení ceny díla o 165 532,02 Kč, tj. vč. DPH o 200 293,74 Kč** k ceně díla bez dopadu na konečný termín díla a jeho kvalitu.
 - 4) **v neprovedení a nedodání horizontálních žaluzií v počtu 13 ks** – viz. změnový list č. 4, který je přílohou č. 5 dodatku č. 1 smlouvy. Na základě požadavku objednatele se do oken v SO 08 nebude montovat 13 ks původně plánovaných horizontálních žaluzií, které dle PD měly být namontovány. Změna představuje konečný odpočet tj. **snížení ceny díla o 13 299,- Kč, tj. vč. DPH 16 091,79 Kč** bez dopadu na konečný termín díla a jeho kvalitu.



- 5) **v doplnění ocelových svorníků na střešních vaznicích** – viz. změnový list č. 5, který je přílohou č. 6 dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Po demontáži stávajícího podhledu bylo autorským dozorem zjištěno, že na části stávajících střešních vazníků chybí ocelové svorníky. Doplnění svorníků je nezbytné z důvodu zajištění dlouhodobé stability a zajištění bezpečnosti provozu nosné střešní konstrukce. Změna představuje konečný přípočet tj. **navýšení ceny díla o 5 326,06 Kč, tj. vč. DPH o 6 444,53 Kč** k ceně díla z ceny díla bez dopadu na konečný termín díla a jeho kvalitu.

- 3) Celkový vliv na cenu díla:

<u>Přípočty ceny bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
378 563,08 Kč	458 061,33 Kč

<u>Odpočty ceny bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
-339 324,49 Kč	-410 582,64 Kč

<u>Celkem cena bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
39 238,59 Kč	47 478,69 Kč

- 4) Smluvní strany se dále dohodly, že cena díla, dle článku 8 odst.1 smlouvy, se tímto dodatkem č. 1 a v návaznosti na změnové listy č. 1-5 zvyšuje o částku **39 238,59 Kč, tj. o 47 478,69 Kč včetně DPH.**

- 5) **Rekapitulace ceny díla**

Cena bez DPH	52 487 466,59 Kč
DPH 21 %	11 022 367,10 Kč
Cena celkem včetně 21 % DPH	63 509 833,69 Kč

III. Seznam příloh

1. Obě smluvní strany prohlašují, že za nedílnou součást tohoto dodatku považují tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 časový a finanční harmonogram stavebních prací
 - Příloha č. 2 změnový list č. 1
 - Příloha č. 3 změnový list č. 2
 - Příloha č. 4 změnový list č. 3
 - Příloha č. 5 změnový list č. 4
 - Příloha č. 6 změnový list č. 5



IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Ostatní ustanovení ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ve Frýdku-Místku, dne2019

Podpis zástupce objednatele:

ředitel SOŠ PO a VOŠ PO

Ve Frýdku-Místku, dne2019

Digitálně
podepsal Ing.
Jaroslav Sevela
Datum: 2019.06.26
13:14:54 +02'00'

Podpis zástupce zhotovitele:

místopředseda představenstva

Digitálně podepsal
Ing. David Blážek
Datum: 2019.06.26
13:06:24 +02'00'

člen představenstva