

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě SML/0324/18**

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných  
k vydání stavebního povolení a výkon autorského dozoru  
na stavbu  
„SILNICE II/432: JESTŘABICE – HRANICE KRAJE ZL/JM“**

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	709 348 60
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXX</a>
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Viadesigne s.r.o.</b>
Adresa:	Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČ:	27696880
DIČ:	CZ27696880
Zastoupen:	XXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX

**Článek II.**  
**Účel dodatku**

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění dílčí části díla dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění závazku příkazní smlouvy.

Zhotovitel - příkazník na základě žádosti ze dne 05. 06. 2019 požaduje prodloužení termínu z důvodu zdlouhavého řešení vyjádření Povodí Moravy, s.p., které požadoval doplnit odbor životního prostředí jako podklad pro vydání závazného koordinovaného stanoviska.

### Článek III. Změny

#### **4. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy,**

Dosavadní text v bodě 1 b), d) v bodě 2 a), b) se ruší a nahrazuje textem:

##### **1. Termín dílčího plnění SoD:**

- b) předání 2 paré DÚR vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání odborného odhadu stavebních nákladů:  
Nejpozději: **30. 09. 2019**
- d) předání 2 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 3 paré DSP/PDPS vč. dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu), 1x plán BOZP  
Nejpozději: **31. 01. 2020**

##### **2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:**

- a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci:  
Nejpozději: **30. 09. 2019**
- b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci:  
Nejpozději: **31. 01. 2020**

### Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelům zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Dne 14.6.2019

.....

.....