

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. objednatele 237-2017-520205 a č. zhotovitele 6/2017 ze dne
7. 3. 2017

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	+420 727 957 247
E-mail :	vsocina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	jednatel Ing. Alešem Tůmou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	ekos@ekos-t.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Třebíč
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
ID DS:	2r63dp8
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS BR C 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 5, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele 237-2017-520205 a č. zhotovitele 6/2017 ze dne 7. 3. 2017 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Milasín.

Na základě žádosti zhotovitele č. SPU 211255/2019 ze dne 23. 5. 2019, o vystavení dodatku na více a méně práce a zpřesnění počtu měrných jednotek, se smluvní strany dohodly na základě skutečně provedených prací na navýšení a snížení počtu měrných jednotek hlavních celků a dílčích částí následovně:

- snížení počtu MJ (sonda) u DFC 3.2.1.1. = Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m. z plánovaných 5 MJ na 0 MJ dle skutečnosti. Toto snížení počtu MJ představuje **méněpráce ve výši 25 000,00 Kč bez DPH**,

- u DFC 3.2.1.2. = Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty dochází k navýšení počtu MJ (ha) z plánovaných 10 MJ na 56 MJ. Toto **navýšení** představuje dodatečné služby v částce **92 000,00 Kč bez DPH**,

- snížení počtu MJ (100 bm) u DFC 3.2.1.3. = Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. z plánovaných 70 MJ na 30 MJ dle skutečnosti. Toto snížení počtu MJ představuje **méněpráce ve výši 40 000,00 Kč bez DPH**,

- snížení počtu MJ (100 bm) u DFC 3.2.1.4. = Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, z plánovaných 30 MJ na 0 MJ dle skutečnosti. Toto snížení počtu MJ představuje **méněpráce ve výši 45 000,00 Kč bez DPH**.

- tímto dodatkem se celková cena **snižuje o 18 000,00 Kč bez DPH, tj. 21 780,00 s DPH**.

Celková cena díla se mění následovně takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	584 800,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	531 200,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	80 500,00 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	90 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 286 500,00 Kč
DPH 21%	270 165,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 556 665,00Kč

Dále dochází k posunu termínu ukončení DFC 3.2.1. - 3.2.1.4 z 30. 6. 2019 na 30. 7. 2019.

Odůvodnění:

Dodatkem č. 5 dochází k upřesnění počtu měrných jednotek u etap 3.2.1. - 3.2.1.4 tak, aby jejich počet odpovídal skutečně provedeným pracím při vypracování plánu společných zařízení. Navýšení počtu měrných jednotek podle žádosti zhotovitele odpovídá skutečné potřebě provedení prací, které jsou neoddelitelné od uzavřené SoD 237-2017-520205 ze dne 7.3.2017 a jsou nezbytné pro zdárné dokončení návrhu KoPÚ Milasín.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.

1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Jihlavě dne 25.6.2019

V Třebíči dne 25.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Aleš Tůma,
Jednatel společnosti

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Ing. Libor Sedláček,
Jednatel společnosti

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Milasín - dodatek č. 5

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	30.7.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	161	800	128 800	30.9.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	0	0	0	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	72	2 500	180 000	30.3.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	1 000	0	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	161	500	80 500	30.7.2018
	Vodohospodářská studie	ha	250	400	100 000	30.7.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	161	500	80 500	30.9.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					584 800	30.9.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	161	1 000	161 000	30.7.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	10	2 500	25 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	5 000	0	30.7.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	56	2 000	112 000	30.7.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 500	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	161	1 200	193 200	28.2.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	28.2.2020
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					531 200	28.2.2020
3.3	Mapové dílo	ha	161	500	80 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					80 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	600	90 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					90 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	584 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	531 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	80 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 286 500 Kč
DPH 21% v Kč	270 165 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 556 665 Kč

V Jihlavě dne 25.6.2019

V Třebíči dne 25.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

.....
 Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
 ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
 Státního pozemkového úřadu

.....
 Ing. Aleš Tůma
 jednatel společnosti

XXXXXXXXXXXXXX

.....
 Ing. Libor Sedláček
 jednatel společnosti