



Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. SMLDEU-24-44/2017

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku
v platném znění

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [REDAKCE]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **František Štábl**
se sídlem: Černá Voda 496, Žacléř
IČO: 73763811
DIČ: CZ73763811

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na Rekonstrukci chodníku Horní Mísečky - Jestřábí boudy, ze dne 8. 6. 2017, ve znění dodatku č.1 a dodatku č. 2, (dále jen „Smlouva“):

1. V průběhu prací byla zjištěna větší tloušťka skrývky alkalických materiálů, který byl dle PD očekáván do 0,3 m. Stavební práce nebylo možno provádět v plánovaném termínu květnu až červnu 2019 z důvodu zvýšené sněhové pokrývky v dané lokalitě. Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany shodly v souladu s ustanovením čl. XIII. odst. 5 smlouvy na změně termínu dokončení prací.

Původní termín dokončení prací v souladu s Dodatkem č. 1 a 2 : 30.6.2019.

Nový termín dokončení prací: 15.8.2019.

2. S ohledem na výše uvedenou změnu rozsahu prací, které je nutno provést pro řádné dokončení díla a není možno je zadat jinému dodavateli. Popis víceprací je přesně uveden v ZL č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

3. Smluvní strany se shodly na změně ceny díla:



Cena díla dle znění smlouvy a dodatků č. 1 a 2: 3 082 796,- Kč bez DPH

Vícepráce ve výši: 51 889,- Kč bez DPH

Nová cena za dílo celkem: 3 134 685,- Kč bez DPH


Z toho DPH: 658 283,85 Kč

Cena celkem včetně DPH činí: 3 792 969,- Kč

4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 3 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 3 nezměněny.
7. Tento dodatek č. 3 je součástí výše uvedené Smlouvy.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:

Vrchlabí dne 3.6.2019

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
539 01 VRCHLABÍ
IČ: CZ00088455




Správa Krkonošského národního parku

PhDr. Robin Böhnisch

ředitel

Vrchlabí dne 3.6.2019

František Štábl
Černá Voda
IČ: 737 638 1
tel.:
e-mail: frant



František Štábl

Za správnost:

č. 01



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Rekonstrukce chodníku Horní Mísečky - Jestřabi boudy reg.č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002926

Stavba: Rekonstrukce chodníku Horní Mísečky - Jestřabi boudy

Dodavatel: František Štábl, Černá Voda 496, Žacléř

Pořadové číslo změnového listu:

3

Změna:

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Datum vydání ZL:

3.6.2019

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Výměna alkalického materiálu za místně původní spojená s transferem drnů v kraji chodníku nad alkalickým materiálem.
-----------------	---------------------	---

Popis změny:

1. posun termínu z důvodu pozdního zahájení prací v roce 2019

Stavební práce v roce 2019 byly plánovány v termínu května až června. Bohužel zvýšená sněhová pokrývka neumožnila v daném lokalitě provádět práce v původním termínu, ale až od 27.5.2019. V návaznosti na tento posun souhlasí Správa KRNPAP s požadavkem objednatele s posunem termínu o 21 dnů.

2. vícepráce na skrývce alkalického materiálu a s tím spojený posun termínu

V průběhu prací byla zjištěna větší tloušťka skryvky alkalického materiálu, který byl v PD očekáván do 0,3 m. Mocnost byla na základě pochůzky investora a projektanta přeměřena, přičemž výsledkem je kolísání v rozmezí 0,3 - 0,4 m. Skryvku alkalického materiálu je nutné udělat v plném rozsahu, aby záměr ochrany přírody byl naplněn. Skryvku 51,375 m³ na balvanitém podloží bude nutné provést ručně, což bude představovat min. 300 hod. ruční práce se zvýšeným nárokem na pečlivost. Dodavatel upozorňuje, že nemá dodatečné kapacity, aby provedl práce v původním termínu, což vede investora k souhlasu jak s navýšením ceny prací, tak posunem termínu o dalších 21 dní. Práce samotné se totiž značně zpomalí a ovlivní i průběh ostatních činností.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlasí nesehlasí




datum, podpis, razítko:



Ing. Jan KUBÁT
Pod parkem 740
543 01 Vrchlabí
IČO 631 85 652

3.6.2019

Dopady:	do projektové dokumentace:	bez dopadu	
	do časového plánu:	s dopadem	nový termín ukončení 15.8.2019
	do ceny: zvýšení	51 888,75	Kč
	snížení	0,00	Kč
	Změnový list celkem:	51 888,75	Kč

Zdroj financování změny:	Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů. Vícepráce do výše méněprací po posouzení SFŽP z dotace.
Věcná kontrola a cenová kontrola (technický dozor):	datum, podpis, razítko:
souhlasí x <u>nesouhlasí</u>	 Správce konopského národního parku Dobrovského 3 543 01 VRCHLABÍ IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455 3.6.2019 -44-
Vyjádření zhotovitele:	datum, podpis, razítko:
souhlasí x nesouhlasí	3.6.2019 Fran Černá Voda IČ: 737 638 110 tel.: 7 e-mail: franis 
Vyjádření objednatele - :	datum, podpis, razítko:
souhlasí x <u>nesouhlasí</u>	 Správce konopského národního parku Dobrovského 3 543 01 VRCHLABÍ IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455 3.6.2019 -44-
Závěrečné stanovisko:	Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím.
