

## **DODATEK Č. 4**

### **ke Smlouvě o dílo č. 196/01/16**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení projektové dokumentace**  
na stavbu

**„SILNICE III/05724: MIKULŮVKA, MOSTNÍ OBJEKT ”**

a

### **Příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**  
na stavbu

**„SILNICE III/05724: MIKULŮVKA, MOSTNÍ OBJEKT”**

a

## **Článek I. Smluvní strany**

### **Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

### **Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

**PROKOP MOSTY s.r.o.**

Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29142

27731405

CZ27731405

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## **Článek II. Účel dodatku**

Dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodů

- změny termínu smlouvy o dílo,
- změny termínu příkazní smlouvy.

Důvodem změn plnění dílčích termínů závazků je, časová náročnost při vracení doručenek všech účastníků stavebního řízení. Žádost o vydání stavebního povolení byla podána dne 7. 12. 2018, stavební povolení bylo vydáno dne 30. 4. 2019. Z tohoto důvodu je nutné posunutí smluvních termínů pro zajištění nabytí právní moci vydaného stavebního povolení.

### **Článek III.**

#### **Změny ve smlouvě o dílo a ve smlouvě příkazní**

##### **1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ bod 1., písm. d) a bod 2., písm. b)**

*Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:*

##### **1. Termín dílčího plnění SoD:**

- d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem,  
předání 4 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části  
jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu):

**dne 28.06.2019**

##### **2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:**

- b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou  
nabytí právní moci

**dne 28.06.2019**

### **Článek IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 4 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel - příkazce zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro objednatele - příkazce a dva pro zhotovitele – příkazníka.

Ve Zlíně, dne: 29.05.2019

V Brně, dne: 29.05.2019

.....

.....