

## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 11. 2. 2019

(dále také jako „dodatek“)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

### **Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace,**

zapsaná v rejstříku příspěvkových organizací vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 614,

sídlo: Wolkerova 345/34, Nová Ulice, 779 00 Olomouc,

IČ: 750 29 588,

zastoupení: Mgr. Hana Schmidtová, ředitelka MŠ  
Marie Dvořáková, zástupce ředitele MŠ

zastoupení ve věcech technických: Ing. Miloš Skácel, technický dozor stavebníka

email: mswolkerova@seznam.cz,

bankovní spojení: 200036-1801763379/0800,

telefon: 737600024.

(dále také jako „**objednatel**“)

- na straně jedné -

**a**

Obchodní společnost:

### **WSAEKO s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55137

sídlo: Na Kamenci 427, 768 72 Chvalčov

IČ: 277 30 352

DIČ: CZ27730352

zastoupení: Petr Šíma, prokurista

email: wsaeko@wsaeko.cz

bankovní spojení: 3225463309/0800,

telefon: 602504193

(dále také jako „**zhotovitel**“)

- na straně druhé -

(zhotovitel a objednatel společně dále také jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku:

## čl. I

### Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany spolu dne 11. 2. 2019 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit a předat mu dílo – projekt „Zahrada MŠ Mozartova 22 Olomouc – 2. a 3. etapa - stavební práce“.
- 1.2 Dílo, včetně ceny díla, bylo specifikováno, mimo jiné, cenovou nabídkou včetně položkového rozpočtu, jakožto přílohy č. 1 smlouvy.
- 1.3 Dílo nelze nyní, z důvodu rozšíření objemu stavebních prací dokončit v termínu pro dokončení díla dohodnutého smluvními stranami ve smlouvě o dílo.
- 1.4 V rámci provádění díla bylo mezi smluvními stranami dohodnuto zvýšení rozsahu díla o vícepráce a snížení o neprovedené práce.

## čl. II

### Předmět dodatku

- 2.1 Z důvodů uvedených v článku I. tohoto dodatku se tímto mění termín dokončení díla uvedený v článku 2.3 smlouvy, který se ruší a nahrazuje tímto ustanovením: „2.3 Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do 21. 6. 2019.“
- 2.2 Celkový rozsah díla stanovený, mimo jiné, dle cenové nabídky včetně položkových rozpočtů, podle ustanovení článku 3.1 smlouvy činí:

SO	Název SO	SOD	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2				SOD po změně
				Méněpráce	Rozpočet č.	Vícepráce	Rozpočet č.	
<b>SO 01</b>	<b>Bourací práce a hrubé terénní úpravy</b>							
SO 01.2	Dokončení úprav v prostoru v rozšířené části zahrady - 2. etapa	21 249,34						21 249,34
SO 01.3	úpravy prostoru původní části zahrady - 3. etapa	126 336,02	60 797,62					187 133,64
<b>SO 02</b>	<b>Oplocení</b>							
02.3	3. etapa - oplocení podél severní hranice pozemku	115 172,76	5 600,00					120 772,76
<b>SO 03</b>	<b>Zpevněné pochůzí a sportovní plochy</b>							
SO 03.2	Dokončení úprav v prostoru v rozšířené části zahrady - 2. etapa	36 639,73						36 639,73
SO 03.3	Úpravy prostoru původní části zahrady - 3. etapa	276 714,46		-22 858,42	KF	33 482,00	D3	287 338,04
<b>04</b>	<b>SO 04 - mobiliář</b>							
04.3	3. etapa	116 522,89		-12 054,46	KF			104 468,43
<b>SO 06</b>	<b>Vegetační úpravy</b>							
SO 06.2	Vegetační úpravy - 2. etapa	181 727,90		-98 459,40				83 268,50
SO 06.3	Vegetační úpravy - 3. etapa	54 608,69		-20 325,85				34 282,84
<b>VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>							
VON.1	Vedlejší a ostatní náklady	68 500,00	65 200,00	-8 500,00				125 200,00
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>997 471,79</b>	<b>131 597,62</b>	<b>-162 198,13</b>		<b>33 482,00</b>		<b>1 000 353,28</b>
	<b>DPH21%</b>	<b>209 469,08</b>						<b>210 074,19</b>
	<b>Celkem vč. DPH 21%</b>	<b>1 206 940,87</b>						<b>1 210 427,47</b>

- 2.3 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

## čl. III.

### Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí.
- 3.2 Pokud se nějaký článek či bod tohoto dodatku stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků či bodů daného dokumentu, a tedy ostatní články a body dodatku zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti. Na místo dotčeného ustanovení

- dodatku se použije ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho uzavření.
- 3.4 Smlouvu a stejně tak tento dodatek lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Požadavku na písemnou změnu smlouvy se lze vzdát pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
- 3.5 Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) z nich.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- příloha č. 1: cenová nabídka zhotovitele včetně položkových rozpočtů a
  - příloha č. 2: Vyčíslení nefakturovaných a neprovedených prací

V Olomouci , dne .....

Objednatel:

---

**za Mateřskou školu Olomouc, Wolkerova 34, příspěvkovou organizaci,**  
Mgr. Hana Schmidtová  
ředitelka

V Olomouci, dne .....

Zhotovitel:

---

**za WSAEKO s.r.o.**  
Petr Šíma  
prokurista