

101-1/2019/JP

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „*Dodatek č.1*“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

**Objednatel:** Sportovní areály města Kladna s. r. o.  
**Sídlo:** Sportovců 818, Rozdělov, 272 04 Kladno  
**Zastoupen:** Jiří Chvojka, jednatel  
**Zapsán:** v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 75074  
**IČ:** 26154170  
**DIČ:** CZ26154170  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]

(dále jen „*objednatel*“)

a

**Zhotovitel:** Jaroslav Hrubeš - úklidové práce  
**Sídlo:** [REDAKCE] 27201 Kladno - Kročehlavy  
**Zastoupen:** Jaroslavem Hrubešem, majitelem firmy  
**Zapsán:** živnostenský list vydán dne 22.3. 2004 Magistrátem města Kladna -  
odborem obecního živnostenského úřadu, č.j. OŽ/4780/04, Ev. Č. : 320301-30057-01  
**IČ:** 46428160  
**DIČ:** CZ7011210679  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]

(dále jen „*zhotovitel*“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“)

### I.

#### Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 19.6. 2019 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „*smlouva o poskytnutí služeb*“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele kompletní služby s názvem „Úklid ČEZ zimního stadionu Kladno“, které spočívá v realizaci úklidu ČEZ Zimního stadionu Kladno (dále jen „*Dílo*“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu zahájení díla zhotovitelem a změna termínu dokončení díla zhotovitelem a vyjasnění dodávání některých úklidových prostředků. Dále také upřesnění splatnosti.
- 1.3. Potřeba změn termínu zahájení díla zhotovitelem a změna termínu dokončení díla zhotovitelem byla způsobena z administrativního zdržení. Poptávkové řízení určilo odevzdání nabídek do 26. 5. 2019, předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo v květnu 2019 a předpokládaný termín realizace červen 2019 až květen 2020. Avšak Rada Města

Kladna, které je „objednavatel“ povinen předložit výsledek poptávkového řízení zasedala a schválila toto poptávkové řízení až 3. 6. 2019. Proto není možné zahájit dílo 1. 6. 2019 tak jak je to uvedeno ve smlouvě o poskytnutí služeb.

## II.

### Změna předmětu smlouvy o dílo

- 2.1. Dosavadní termíny smlouvy o poskytnutí služeb, specifikovaný v článku II. Odstavec 2 smlouvy o poskytování služeb, se mění o změnu termínu obsaženého v době určité. Kdy novým termínem je doba určitá od 1.7. 2019 do 30. 6. 2020.
- 2.2. Přidává se bod 5.6 článku I. odstavce 5. Objednatel se zavazuje umožnit zaměstnancům zhotovitele řádné plnění jejich pracovních povinností, zejména pak: 5.6 poskytnout zhotoviteli čisticí a hygienické prostředky k sociálním zařízením, společně s pytlí na odpad. Demonstrativní výčet: ubrousky, toaletní papír, mýdla, pytle na odpad ....
- 2.3. Přidává se bod 9. článku III., ve znění : Placení probíhá v měsíčních časových etapách na základě faktury zaslané zhotovitelem s tím, že její splatnost činí 14 dní a právo fakturovat počíná běžet posledním pracovním dnem v měsíci.

## IV.

### Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní tímto Dodatkem č. 1 nedotčená ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V ..... KLADNĚ ..... 25. 6. 2019

2  
samk

Sportovců B ..... Kladno 4  
IČ: 261.54.12 ..... 1.54.170.....

Za objednatele  
Jiří Chvojka, jednatel

V ..... Kladně ..... dne 28. 6. 2019

JAROSLAV HRUBEŠ  
KLIDOVÉ SLUŽBY

272 D1 Kladno

IČ: 464201500, DIČ: CZ2012210629

Za zhotovitele  
Jaroslav Hruběš