

## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

**Číslo smlouvy objednatele: 1183/2014**

**Číslo smlouvy zhotovitele: 06478/2014**

### **Smluvní strany:**

**objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo:

Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční  
[redacted], pověřen řízením sekce technické  
[redacted], referent oddělení realizace  
investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zázpis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

fax: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:**

**Metrostav a.s.**

**a**

**Zakládání staveb, a.s.**

**oba společníci společnosti s názvem: „Společnost – jez Černošice – Metrostav, Zakládání staveb“**

Správce Společnosti:

**Metrostav a.s.**

sídlo:

Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00

oprávnění k podpisu smlouvy:

Jiří Bělohav, předseda představenstva  
Ing. František Kočí, člen představenstva

oprávněn jednat o věcech smluvních:

[redacted], ředitel divize 6 a

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], zástupce ředitele  
[redacted], vedoucí projektu  
[redacted], výrobní náměstek divize 6

IČO:

00014915

DIČ:

CZ00014915

bankovní spojení Společnosti – jez Černošice- Metrostav, Zakládání staveb:

ČSOB a.s.

číslo účtu:

zázpis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 758

Společník:

**Zakládání staveb, a.s.**

sídlo:

Dobronická č.p. 1371, Praha 4, PSČ 148 26

IČO:

49241567

DIČ:

CZ49241567

zastoupený:

správcem společnosti, společností Metrostav a.s., na základě plné  
moci

zázpis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2139

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany se v kontextu výsledku jednacího řízení bez uveřejnění uskutečněného na základě výzvy objednatele ze dne 30.9.2015 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 4.8.2014, ve znění dodatku č. 1.**

**I.**

**Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavec č. 12.:**

12. Součástí díla jsou rovněž dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původního díla.

Potřeba realizace vyplynula v průběhu provádění díla a tyto dodatečné práce jsou zaznamenány ve stavebním deníku, kdy současně na základě průběhu provádění díla došlo k omezení jeho rozsahu oproti původnímu zadání. Jedná se o níže popsané změny (dodatečné práce a méněpráce):

**Jedná se zejména o následující dodatečné práce:**

**SO 01 Rekonstrukce jezu**

- nutné odstranění nevrtatelného materiálu (zához, čtyřstěny) v místě pilotových stěn
- odstranění původních dřevěných pilot a kolejnic v místě nových konstrukcí
- doplnění likvidace vývrtku od pilotových stěn
- prodloužení pilotových stěn do nepropustného podloží u lodní propusti
- nová pravobřežní zeď (náhrada za sanaci zdi)
- nové řešení opevnění levého břehu pod výtokem Švarcovy (opevnění záhozem)
- dřevěná zdrhla jako náhrada za kartáče v lodní propusti
- oblohranný zához pod lodní propustí místo betonového vývaru

**SO 02 Rybí přechod**

- nutné odstranění nevrtatelného materiálu (opevnění břehu) v místě pilotových stěn
- doplnění likvidace vývrtku od pilotových stěn
- prodloužení pilotových stěn do nepropustného podloží
- doplnění pilot pro vytvoření těsné jímky
- doplnění kamenných příček a betonové zálivky
- změna tloušťky kamenné dlažby

**Jedná se zejména o následující méněpráce:**

**SO 01 Rekonstrukce jezu**

- návodní štětová stěna nenalezena
- subtilnější železobetonová konstrukce lodní propusti
- vypuštění tvarového kamene na návodní hraně jezu
- vypuštění kartáčů z lodní propusti
- nižší rozsah demolice pilot
- prodloužení rozteče pilot
- nové řešení opevnění levého břehu pod výtokem Švarcovy (vypuštění pilot)
- vypuštění betonového vývaru pod lodní propustí

**SO 02 Rybí přechod**

- prodloužení rozteče pilot
- úprava pravého pilíře zejména s ohledem na prodloužení pilot
- subtilnější železobetonová konstrukce dna
- nižší rozsah demolice pilot

**II.****V článku II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavec č. 1. následovně:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
  - zahájení prací: 29.9.2014
  - předání a převzetí objektu SO 02 Rybí přechod: do **5.11.2015**
  - předání a převzetí objektu SO 01 Rekonstrukce jezu: **30.11.2016**

Důvodem prodloužení termínů plnění je zejména znemožnění práce v neděli místní vyhláškou, která prodlužuje dobu výstavby objektu SO 02 o 38 dní a celkové dokončení díla o 142 dní.

**III.****V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 (bez DPH) | 84.990.587,00 Kč |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| dodatečné práce dle dodatku č. 3 (bez DPH) | 11.018.941,82 Kč   |
| méněpráce dle dodatku č. 3 (bez DPH)       | - 13.737.149,87 Kč |

**Nová cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH) 82.272.378,95 Kč**  
**(slovy: osmdesátdvamilionůdvěstěsedmdesátdvatisíctřístasedmdesátosm korun českých devadesátpět haléřů).**

Členění celkové ceny pro jednotlivé části díla - stavební objekty:

- a. z celkové ceny díla je část díla „SO 01 Rekonstrukce jezu“ stanovena částkou ve výši (bez DPH) 59.734.599,00 Kč
 

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| dodatečné práce dle dodatku č. 3 (bez DPH) | 7.467.800,04 Kč   |
| méněpráce dle dodatku č. 3 (bez DPH)       | - 9.936.495,88 Kč |

**nová cena části díla „SO 01 Rekonstrukce jezu“ 57.265.903,16 Kč**  
**(slovy: padesátsedmmilionůdvěstěšedesátpěttisícdevěsettři korun českých šestnáct haléřů),**

- b. z celkové ceny díla je část díla „SO 02 Rybí přechod“ stanovena částkou ve výši (bez DPH) 25.255.988,00 Kč
 

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| dodatečné práce dle dodatku č. 3 (bez DPH) | 3.551.141,78 Kč   |
| méněpráce dle dodatku č. 3 (bez DPH)       | - 3.800.653,99 Kč |

**nová cena části díla „SO 02 Rybí přechod“ 25.006.475,79 Kč**  
**(slovy: dvacetpětmilionůšesttisícčtyřístasedmdesátpět korun českých sedmdesátdevět haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro stanovení ceny díla je Aktualizovaný soupis prací a dodávek č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jako příloha č. 1 a dále Změnové listy ZL č. 1 a ZL č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jako příloha č. 2.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku č. 3 se ruší platnost a účinnost dodatku č. 2, ze dne 28.7.2015, a to z důvodu zjištěné věcné nepřesnosti v soupisu prací, který byl jeho nedílnou součástí.

V této souvislosti se smluvní strany dohodly na nové fakturaci a to na základě tohoto dodatku č. 3, dle znění článku III. a dle soupisu prací za měsíc 07/2015, 08/2015 a 09/2015 a to za SO 01 Jez a SO 02 Rybí přechod.

Platební podmínky u vystavených faktur zůstávají zachovány dle znění Smlouvy o dílo, čl. III. bod 5 a 9.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací a dodávek č. 1

Příloha č. 2: Změnový list č. 1 a č. 2

Příloha č. 3 Harmonogram prací

V Praze dne .....

V Praze dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Jiří Bělohav  
předseda představenstva  
Metrostav a.s.  
Správce společnosti

.....  
Ing. František Kočí  
člen představenstva  
Metrostav a.s.  
Správce Společnosti