



výrobně obchodní činnost
stavební kovovýroby
dodávky, rekonstrukce, montáž

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

LETIŠTĚ a.s.

IČO:24150029
DIČ:CZ24150029

Příloha č. 3 - Harmonogram

**Věc: Harmonogram „Rekonstrukce šedových světlíků dílenské haly hangár F“-
Aktualizace 6.6.2019.**

1.) Nástup:

17.-18.6.2019 Nástup, BOZP, Rizika, převzetí staveniště

2.) Vlastní přípravné práce:

24. - 25.6.2019 zařízení staveniště – jeřáb a vykládka roznošení materiálu
začátek prací a pokládka ochranných překližek, geotextílie
vyzkoušení pracovních koz, lávek a lešení a roznošení a uskladnění materiálu

3.) 25.6. - 28.6. Provádění nátěrů, odstrojení ovládní mechanismů (lanka)

4.) 1.7. - 23.7.2019 Práce světlík č. 3:

Každý den budou probíhat tyto práce:

- demontáž oplechování, spojovacího materiálu a odstrojení 12bm zasklení(polykarbonátu)
- očištění parapetu, stěn, OK vysávačem
- mechanické očištění ocelové podkonstrukce
- provedení nátěru podkonstrukce omegy, prostřední účko a horní a dolní kotvení
- nový spojovací materiál, polykarbonát oplechování a AL lišty
- oprava nátěru horní atiky
- úklid a odnošení odpadu zajištění na stanoveném místě
- v místě kde je to potřeba vnitřkem natažení elektrokabelů pro ovládní

5.) 24.7. - 17.8.2019 Práce světlík č. 4:

Pracovní postup jako nahoře sv. č. 3

V 8. měsíci stažení svodů (elektrozvodů) po sloupech k rozvaděči

6.) 19.8. - 10.9.2019 Práce světlík č. 2:

Pracovní postup jako nahoře sv. č. 3

V 8. měsíci realizace Z1- zámečnických výrobků stříšky proti odkapávání polykarbonátu

7) 11.9. - 30.9.2019 Práce světlík č. 1:

Pracovní postup jako nahoře sv. č. 3

Také realizace Z1

8.) 22.9. – 30.9.2019 Kompletní úklid, odvoz a likvidace odpadů, **vlastní dokončení prací provedení zkoušek.**

9.) 30.9. - 3.10.2019 Předání díla.

10.) 3.10. - 15.10.2019 Předání dokumentů uvedených v čl. 2.6 Smlouvy.