

**DODATEK Č. 4**

č.j.: KRPL-31442-22/ČJ-2018-1800VZ \* 26 apr.  
**SMLOUVA O DÍLO**

č.j.: KRPL-31442-13/ČJ-2018-1800VZ

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 84548881/0710  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku  
Tel.: 974 461 242  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Hynek Paclt – oddělení správy nemovitého majetku  
Tel.: 974 461 361  
E-mail: krpl.osm@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

**JVB Engineering s.r.o.**

zastoupený:  jednatel společnosti  
se sídlem: Komenského 1173, 408 01 Rumburk  
IČ: 47 28 79 85  
DIČ: CZ 47 28 79 85  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Rumburk  
číslo účtu: 707 149-431/0100  
Tel.: +420 412 333 291  
E-mail: info@jvb.eu  
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3291

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk - revitalizace areálu v ulici Pastýřská - II. etapa,  
SO 12 – vzduchotechnika pro sklady“**

**II. Předmět dodatku**

Z důvodu vzniku potřeby smluvního ošetření změn na díle (vícepráce a méněpráce), které mají vliv na cenu za dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na uvedenou akci, kterým dochází k prodloužení termínu administrativní dokončení díla a termínu ukončení plnění.

Prodloužení termínu je dáno časovou náročností administrativního postupu odsouhlasení změn, resp. jejich ocenění a financování na straně objednatele, které vyplývá z věcných, časových a finančních podmínek účasti státního rozpočtu na financování akce.

**III. V článku 4. Termín plnění se nahrazuje**

text dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo:

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání a převzetí staveniště – dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 09.07.2018
- Termín dokončení stavebních prací: 31.08.2018
- Termín zprovoznění, odzkoušení, regulace VZT zařízení: 31.08.2018



- Předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 30.09.2018
- Termín administrativního dokončení díla: 31.05.2019 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn ceny díla dle části VII. VOP)  
Termín ukončení realizace plnění: 31.05.2019

*textem:*

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání a převzetí staveniště – dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 09.07.2018
- Termín dokončení stavebních prací: 31.08.2018
- Termín zprovoznění, odzkoušení, regulace VZT zařízení: 31.08.2018
- Předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 30.09.2018
- Termín administrativního dokončení díla: 30.06.2019 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn ceny díla dle části VII. VOP)  
Termín ukončení realizace plnění: 30.06.2019

**IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dle dodatku č. 1, 2 a 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 31.05.2019

**objednatel:**



vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Rumburku dne: 31.05.2019

**zhotovitel:**



jednatel společnosti



IVB Engineering s.r.o.  
Komensk. 3/0 473, 408 01 Rumburk - CZ  
tel/fax: +420 417 333 291, www.ivbnet.cz  
IČO: 4727885, DIČ: CZ4727885