

## DODATEK č. 3

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
č. S936/2018/242

### I.

#### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDAKCE] ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**SIZ, s.r.o.**

IČO: 272 65 480

DIČ: CZ27265480

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21530

sídlo: Velké Hamry 694, 468 45

zastoupený [REDAKCE] - jednatel

č. telefonu: [REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Výpadovka**, evidenční číslo zakázky **S936/2018/242** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

## II.

Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „28.6.2019“ tak, že je nahrazen novým termínem „31.8.2019“.  
Důvod změny: nutné vícepráce v průběhu stavby vyvolané neúnosným podložím
2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „5 623 099,17 Kč bez DPH, slovy pětmilionůšestsetdvacettřítisícdevadesátdevět korun českých sedmnáct haléřů bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „6 201 547,65,- Kč bez DPH, slovy šestmilionůdvěstějedenatisícpětsetčtyřicet sedm korun českých šedesát pět haléřů bez DPH“.  
- Důvod změny: zamezení vjezdu do lesa v okrajové části města na žádost LS - dodávka a montáž uzamykatelné závory při vjezdu do lesa

Cena díla dle smlouvy o dílo:	5 623 099,17 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1:	6 187 733,11 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 2:	6 186 697,65 Kč bez DPH
Cena víceprací:	14 850,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 3:	6 201 547,65 Kč bez DPH

## III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 3 v jeho plném znění.

V Liberci dne: 28.6.2019

V Liberci dne: 28.6.2019

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 3		
		Datum změny: 28.6.2019		
Název veř. zakázky: LC Výpadovka				
Zhotovitel: SIZ sr.o., IČO 27265480				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.		IČ 42196451		
Název akce (majetku): IČA 246354		Číslo objektů: ---	Stavební díly: ---	
<b>Popis změny:</b> Vícepráce: - Dodávka a montáž uzamykatelné závory při vjezdu do lesa				
<b>Zdůvodnění změny:</b> - zamezení vjezdu do lesa v okrajové části města na žádost LS				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano		Datum:	Podpis:	
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:0,- N:0,-	Bilance:  +14.850,-Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I:+14.850,- N:0,-	
	Konečná celková cena akce po změně		6 201 547,65 - Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		6 201 547,65,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]		Datum: 28.6.2019	Po [REDACTED]	
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]		Datum: 28.6.2019	Po [REDACTED]	
Přílohy:				