



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 03. 01. 2018

Smluvní strany:

Objednatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění některých
zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších
předpisů

Se sídlem:

Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc

IČO:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Součást:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v
Olomouci

Děkan:

Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., děkan PŘF UP

Osoba oprávněná jednat ve věcech
realizace této smlouvy:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Se sídlem:

Tylova 1136/4, 772 00 Olomouc

Zastoupení a oprávnění jednat
ve věcech smluvních:

Ing. arch. Pavel Vrba, předseda představenstva

Zastoupení a oprávnění jednat
ve věcech technických:

IČO:

25849280

DIČ:

CZ25849280

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 3.1. 2018:

I.

Objednatel se zhotovitelem uzavřeli dne 3. 1. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“),
kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a
účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách dle této Smlouvy,
řádně a včas provést dílo - zpracování projektové dokumentace stavby „**Rekonstrukce**

areálových komunikací včetně technické infrastruktury - etapa 1“ – pro vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - etapa 1 – rozšíření“, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce areálových komunikací část pro objekty 47 a 53“, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru“.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu závazku tak, že se čl. II. Smlouvy doplňuje o nový odst. 1.4.a v tomto znění:

„1.4.a Doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce areálových komunikací – část pro objekty č. 47 a 53“

Jedná se o doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce areálových komunikací – část pro objekty č. 47 a 53“ zpracované v souladu s čl. II. odst. 1.4 Smlouvy, spočívající v rozšíření plošného rozsahu objektu komunikace SO-61/I.E/P – Rekonstrukce areálových komunikací - část pro objekt 47 a 53 v prostoru křížovky u vstupního objektu v návaznosti na parter budovy č. 54 (vrátnice) v Areálu Holice Přírodovědecké fakulty UP.

Toto doplnění bude provedeno pouze v nezbytném rozsahu, a to ve výkresu „Situace“ a v „Technické zprávě“, nikoliv v rozsahu všech náležitostí podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na skutečnost, že všechny ostatní části výše uvedené doplňované projektové dokumentace zůstávají beze změny, toto doplnění z nich vychází a nemá na jejich obsah a rozsah vliv.

Součástí tohoto doplnění bude i zpracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis prací“), technických požadavků na rozhodující materiály a výrobky a kontrolní rozpočet, to vše v rozsahu pro rozšiřovanou část objektu SO 61/I.E/P.

Zhotovitel je povinen zpracovat toto doplnění za podmínek uvedených v čl. II. odst. 1.4.

2. Smluvní strany se dohodly, že se čl. III. „Doba plnění“ doplňuje o nový odst. 2.4.a v tomto znění:

2.4.a Doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce areálových komunikací – část pro objekty č. 47 a 53“ ve smyslu čl. II. odst. 1.4.a Smlouvy vč. Soupisu prací, technických požadavků na rozhodující materiály a výrobky a kontrolního rozpočtu je zhotovitel povinen objednateli protokolárně předat ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě v otevřeném i uzavřeném elektronickém formátu nejpozději do 10 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo podle čl. IV. odst. 1. Smlouvy se zvyšuje o 18 000 Kč bez DPH, a proto v čl. IV. „Cena za Dílo“ odst. 1. ruší a nahrazuje novým odst. 1. s tímto zněním:

1. Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkem **513 000 Kč bez DPH**. Ke každé níže uvedené splátce ceny za dílo je vždy připočtena DPH v zákonné sazbě účinné ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. Zhotovitel je plátce DPH.

4. Smluvní strany se dohodly, že se čl. IV. odst. 2 doplňuje o nový odst. 2.4a v tomto znění:

„2.4.a Cena za část Díla odpovídající čl. II. odst. 1.4.a (doplnění DPS dle odst. 1.4.) činí 18 000 Kč bez DPH.“

5. Smluvní strany se dohodly, že se do odst. 1 článku V. „Platební podmínky“ doplňuje nové písm. g) v tomto znění:

„g) šestá platba: na základě faktury vystavené zhotovitelem po oboustranném podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí doplněné DPS dle čl. II. odst. 1.4.a v termínu dle čl. III. odst. 2.4.a, a to ve výši 18 000 Kč dle čl. IV. odst. 2.4.a této smlouvy za zpracování doplnění příslušné projektové dokumentace.

III.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že autorský dozor ve smyslu čl. II. odst. 1.5 Smlouvy je vykonáván nad prováděním stavby „Rekonstrukce areálových komunikací – část pro objekty č. 47 a 53“, kterou provádí společnost VW Wachal, a.s. v rámci stavby „Stavební úpravy a přístavby budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací“ jako Stavbu 3 v rámci smlouvy o dílo uzavřenou mezi objednatelem a touto společností. Realizace této Stavby 3 byla zahájena v červnu 2019 a termín jejího úplného dokončení a předání objednateli byl sjednán na 02. 05. 2020.
2. Smluvní strany se ve smyslu čl. V. odst. 1. písm. f) dohodly na placení části ceny za dílo podle čl. II. odst. 2.5 Smlouvy odpovídající výkonu autorského dozoru nad prováděním stavby specifikované v předchozím odstavci v těchto dílčích platbách:
- a) částka ve výši 13 000 Kč bez DPH bude zaplácena na základě faktury zhotovitele za období výkonu autorského dozoru v měsících 06/2019 – 11/2019, přičemž zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na tuto částku po skončení tohoto platebního období,
- b) částka ve výši 12 000 Kč bez DPH bude zaplácena na základě faktury zhotovitele za období výkonu autorského dozoru v měsících 12/2019 – 04/2020, přičemž zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na tuto částku po skončení tohoto platebního období.
3. Smluvní strany se dohodly, že datum zdanitelného plnění je v případě každého platebního období podle předchozího odstavce stanoveno na poslední den příslušného platebního období.



IV.

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. Objednatel, který uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví této smlouvy.
5. Smluvní strany jsou povinny zdržet se započetí poskytování jakéhokoliv plnění na základě tohoto dodatku přede dnem jeho účinnosti.
6. Tento Dodatek se pořizuje ve třech vyhotoveních, s povahou originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Olomouci dne 28-06-2019

V Olomouci dne 27-06-2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Doc. RNDr. Martin Kubala, PH.D.
děkan PŘF UP

Ing. arch. Pavel Vrtba
předseda představenstva
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.