

<b>ZMĚNOVÝ LIST:</b>	<b>číslo 1/2019</b>	<b>ze dne 13.6.2019</b>
<b>STAVBA:</b>	<b>Kamerový bod, Pražská -Trojanova</b>	
Číslo smlouvy objednatele:	<b>531/2018/OSM</b>	
Objednatel:	<b>Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný</b>	
Zhotovitel:	<b>Jirků A-Z s.r.o.</b>	
Oznámení změny ve SD/KD:	<b>"Zápisem ve SD dne 12.6.2019 "</b>	
Název části PD (číslo výkresu):	<b>Není řešeno v PD</b>	

**Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):**

Při předávání staveniště dne 4. 6. 2019 zhotovitel zjistil, že v zadávací dokumentaci bylo uvažováno s tím, že ČEZ Distribuce a.s. v rámci jeho přívodu připraví i místo pro umístění elektroměru. Avšak instalovaný přípojkový pilíř nedisponuje místem pro elektroměr a další jištění a proto musí být dodána navíc elektroměrná pilířová skříň. Dále vzhledem k tomu, že výběrové řízení bylo ukončeno později než se očekávalo a ve SoD byl stanoven pevný termín dokončení díla na 14. 6. 2019, byl stanoven nový termín dokončení díla. V nabídce zhotovitel upozornil na dobu realizace 8 týdnů a tato lhůta byla zejména vztahována k dodávce zařízení a sloupu. Jelikož se předání staveniště uskutečnilo až 4. 6. 2019 a na realizaci by zbývalo jen 11 dnů, byl adekvátně posunut termín dokončení díla, aby doba provádění korespondovala se skutečným harmonogramem z nabídky

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	0,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	11 480,00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	<b>11 480,00 Kč</b>
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	14.6.2019
Nový termín dokončení díla:	<b>6 týdnů od účinnosti Dodatku č.1</b>

**Odsouhlasil:**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

██████████

Podpis: \_\_\_\_\_

Zástupce objednatele ve věcech technických:

██████████

Podpis: \_\_\_\_\_

Technický dozor objednatele:

**MERITUM Kladno - projekce s.r.o.,** ██████████

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis: \_\_\_\_\_

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

██████████

Podpis: \_\_\_\_\_

**Přílohy změnového listu:**

Rozpočet 1A4