

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo OStRM/2018/156 ze dne 19.10.2018

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem

IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Datová schránka:



Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený:
IČO:
Obchodní rejstřík:: zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Datová schránka:

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxx, jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxx, obchodně výrobní ředitel

I. Preambule

1.Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/156 (dále jen „smlouva“) týkající se akce : „Rekonstrukce ulice Na Klenici, Mladá Boleslav“

2.Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č.1“):

II. Předmět dodatku č.1

1. Mění se Čl. 4 smlouvy – původní odst. 4.2 se nahrazuje tímto zněním:

„4.2 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odst. 3.1 Smlouvy v termínu nejpozději do 19. 7. 2019 (důvod posunutí termínu dokončení: změna materiálu dle požadavků NPÚ, uložení chrániček pro budoucí uložení VN ČEZ Distribuce, a.s., koordinace se společností VaK Mladá Boleslav, a.s.)“

2. Mění se čl. 5 smlouvy – cena díla, a to takto:

Cena díla bez DPH	4 571 445,93 Kč
Vícepráce	1 215 676,24 Kč
Méněpráce	- 677 041,93 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	5 110 080,24 Kč

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 5 110 080,24 Kč bez DPH (slovy: pětmilionůstodesettisícosmdesátkorunadvacetčtyřihaléře). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 – změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne 31.5.2019


Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati
primátor

Zhotovitel
H-INTES s.r.o.
xxxx
jednatelka

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.
V Mladé Boleslavi dne 31.5.2019

.....


vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav