

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 22354/2019-SŽDC-OŘ HKR-ST LBC
Název veřejné zakázky: Oprava koleje č. 116 v žst. Liberec
Číslo registru/číslo původní Smlouvy: 64018107/ S 640 131 300 18
Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1
Změna se týká těchto SO, PS, JV: SO 4.2, SO 4.3 – 4.4 a SO 4.5

Iniciátor změny: zhotovitel
Předběžný souhlas (kdy, kým): 15. 4. 2019, xxx
Důvod realizace ZBV před schválením ZL: ukončení výluky dne 18. 4. 2019
Stručný popis změny:

SO 4.2 – Železniční svršek

Před zahájením prací bylo nutné neprodleně odstranit defektoskopické závady v přilehlém výhybkovém zhlaví, což bylo provedeno v rámci údržbových prací, z toho důvodu nejsou tyto práce předmětem této zakázky. Z tohoto důvodu bylo v rámci stavby provedeno méně svarů, než s kolika bylo počítáno v rozpočtu a množství u položky č. 34 se tak snížilo o 8 svarů a množství u položky č. 35 o 6 svarů.

Položka č. 12: Součásti upevňovací podložka Uls 6 o počtu 612 ks je duplicitně obsažena v položce č. 13: Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6), proto nebyla položka č. 12 použita vůbec, resp. její množství se snížilo o 612 kusů.

Kompletů Skl 24 bylo použito méně, než se předpokládalo v rozpočtu, a množství u položky č. 13 se tak snížilo o 88 kusů.

SO 4.3 - 4.4 – Nástupiště Ia + Ib

V rozpočtu nebylo počítáno s materiálem potřebným pro zásyp nástupiště SUDOP a Tischer, tím pádem se množství u položky č. 17: Kamenivo drcené drť frakce 8/16 zvýšilo o 227,664 tun a množství u položky č. 35: Kamenivo drcené štěrkodrt frakce 0/32, nově zařazené položky do stavebního objektu, o 39,744 tun. S tím souvisí i zvýšení množství u položky č. 29 o 267,408 tun.

Dále bylo v rozpočtu nesprávně počítáno s vyšším množstvím montáže celopryžových panelů, konkrétně 16,2 metru, přičemž dodávce 6 kusů celopryžových přechodů odpovídá montážní délka pouze 5,4 metru. Množství u položky č. 23 se tak snížilo o 10,8 metrů.

V rozpočtu bylo počítáno s montáží menšího množství vnějších zádlažbových panelů, než bylo nakonec potřeba, tím došlo ke zvýšení množství u položky č. 25 o 124 kusů. Naopak s dodávkou zádlažbových panelů bylo počítáno ve větším množství, než bylo potřeba, tím pádem došlo ke snížení množství u položky č. 26 o 32 ks.

SO 4.5 – VRN

Při těžení materiálu kolejového lože, železničního spodku, nástupiště a nánosů vzniklo více odpadu, než se předpokládalo v rozpočtu stavby, a to celkově o 1 438,84 tun. Na základě toho došlo k navýšení množství u položek č. 3, 7 a 11 o 1 438,84 tun.

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 16 974 884,97 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 2 027 370,68 Kč, tj. 11,94 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 221 576,71 Kč, tj. 1,31 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 1 805 793,97 Kč, tj. 10,64 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/6 ZZVZ

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nezjištěno

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI
ZAMÍTÁM
SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 4.2	7 556 564,90		98 232,65	7 458 332,25
SO 4.3 – 4.4	3 714 953,70	818 399,76	123 344,06	4 410 009,40
SO 4.5	2 707 812,91	1 208 970,92		3 916 783,82
Celkem	16 974 884,97	2 027 370,68	221 576,71	18 780 678,94

1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace

Jméno: xxx Datum: 24. 6. 2019 Podpis

2) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: xxx Datum: 24. 6. 2019 Podpis

3) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 24. 6. 2019 Podpis

4) Stanovisko přednosta odborné správy: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 24. 6. 2019 Podpis

5) Stanovisko odb. právního OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 25. 6. 2019 Podpis

6) Stanovisko odb. VZ OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 24. 6. 2019 Podpis

7) Stanovisko NPI: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 26. 6. 2019 Podpis

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny: Schvaluji Zamítám

Jméno: xxx Datum: 26. 6. 2019 Podpis

Přílohy:

Soupis prací s vyznačením víceprací a méněprací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 324542

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7d4cc027-78c3-4ee5-962c-dfc7e2bcc2ef

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Petra MATOUŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.07.2019 08:39:00



2b295d5c-25ed-47bb-81de-1ad3aefdb80c