

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

Čl. I – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8.3.2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Kladruby u Strakonice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. Následně byl dne 25.4.2017 uzavřen dodatek smlouvy č. 1, kterým byl prodloužen termín pro dokončení fakturačního celku 3.1.3. Rozsah prací byl upraven dodatkem č. 2 ze dne 10.8.2017. Dodatkem č.3 byly upraveny termíny k dokončení fakturačních celků 3.2.1. a 3.2.2.

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 je nutno upravit Čl. X smlouvy o dílo vložení nového odstavce 10.10. – toto bylo řešeno dodatkem č.4

Při kontrolním dnu, který se konal 26.6.2019 byl projednán postup při odevzdání fakturačního celku 2.4. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.“ Vzhledem k možnosti zajištění přístupu k pozemku parc. č. 49/3 bylo posouzeno jako nezbytné rozšíření obvodu pozemkové úpravy.

Změna obvodu spočívá ve vypracování GP a jeho zápisu katastrálním úřadem. Vzhledem k nutným správním lhůtám a vyřízení katastrálního pracoviště Strakonice bylo konstatováno, že nelze dodržet stávající termín dokončení prací na vypracování návrhu nového uspořádání.

Tato změna obvodu nebude mít vliv na velikost fakturačních celků.

Změna termínu u fakturačního celku byla dohodnuta následovně:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – nový termín odevzdání 30. 9. 2019.

Čl. II – Předmět dodatku.

Tímto dodatkem se mění termíny dokončení prací uvedené v Příloze č.1 smlouvy upravené dle dodatku č.3 následovně:

Celky:	původní termín	nový termín
3.2.2.	30.6.2019	30.9.2019

Čl. III - Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 - 4 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 6, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 5 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících 2.7.2019

Ve Lnářích 2.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Richard Valný
Vedoucí Pobočky Strakonice

.....
Ing. Josef Honz